

白河羽鳥線 道路災害復旧工事 ニュースレター

平成23年8月26日（金）に工事現場で、5工区の土砂搬出や立木の伐採が始まりました。また、初日に延べ47台のダンプトラックが土砂（約235m³）を搬出しました。25mプール※の約6割程度の搬出です。

※ 小学校にある25mプールが360m³になります。（長さ25m×幅12m×水深1.2m=360m³）



写真：土砂掘削の様子

被災を受けている不安定な土砂の掘削が始まりました。



写真：立木伐採の様子

工事用車両の通行のため、近隣を通行する方々には、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

現在の状況は次ページへ

現在の状況(概略)

道路災害復旧工事 L=1.2km

現況



4工区終点側

4工区 現況

現況



4工区起点側

2工区
8月12日完了

1工区 8月12日完了

施工前



施工後



1工区

立木伐採中箇所

土砂掘削中箇所

至 天栄

施工前

施工後



2工区

施工前



施工状況



3工区

3工区 現況

施工状況



5工区

5工区
一部完了

施工前



施工後



5工区終点側



事業位置

至 白河