

復旧復興だより

(この便りは、相双建設事務所が取り組む復旧・復興事業の進捗状況などをお伝えするものです。)

◆復興公営住宅の整備を進めています。

当事務所では、南相馬市内と広野町内で復興公営住宅の整備を進めております。これらは、原子力災害により避難指示を受けている方々が入居されるもので、あわせて985戸を整備する計画です。

これまでに、北原団地、上町団地、南町団地において造成工事を概ね完成させており、この3団地では、現在、建築工事を急ピッチで進めております。

このうち、最も早く入居を開始できるのが北原団地の264戸で、時期は平成28年7月～9月を予定しています。残る団地についても、鋭意工事を進め、順次、避難されている方々の入居を始めまいります。(今回は、昨年4月に紹介した「造成工事着手」のその後の工事進捗状況をお伝えするものです。)

復興公営住宅位置図(南相馬市内)



位置図(広野町内)



復興公営住宅の整備状況【相双建設事務所】

団地名	所在地	住所	構造階数	計画戸数	入居対象市町村	12月末進捗状況 (工事進捗率)	入居可能 予定時期
北原団地	南相馬市 原町区	北原字前田地内	鉄筋コンクリート造 3階建て	264	浪江町	建築工事中 (27%)	H28年7～9月
上町団地		上町地内	鉄筋コンクリート造 3～4階建て	182	南相馬市、飯館村、 浪江町、双葉町	建築工事中 (準備工)	H28年10～12月
南町団地		南町地内	鉄筋コンクリート造 5階建て	255	南相馬市、飯館村、浪江町、 双葉町、大熊町、富岡町	建築工事中 (10%)	H28年7～9月
牛越団地 (辻内)		牛越字辻内地内	鉄筋コンクリート造 4階建て	176 (募集60戸)	浪江町	造成工事中 (7%)	H28年度後期
西町団地 (鹿島)	南相馬市 鹿島区	西町3丁目地内	木造2戸1棟	50	南相馬市、飯館村、浪江町、 双葉町、大熊町、富岡町	造成工事中 (32%)	H28年10～12月
下北迫	広野町	下北迫地内	木造戸建て または2戸1棟	58	浪江町、双葉町、 大熊町、富岡町	設計中	H29年度前期

主な団地の整備イメージ



北原団地(南相馬市内)



上町団地(南相馬市内)

北原団地

(建物躯体工事中)



南町団地

(建物基礎工事中)



上町団地

(調整池(造成工事)完成)



牛越団地

(排水施設(造成)工事中)



西町団地

(宅地盛土工事中)



工事監督員の声【北原工区】 (福島主任建築技師)

昨年7月の建築工事着工以来、地域の皆様のご協力と受注者のたゆまぬ努力により、工事は順調に進んでいます。引き続き一日も早く入居開始できるよう頑張ります。

現場担当者の声【北原地区】 (関場・日本建設JV大上さん)

順調に工事が進み、2月に上棟する予定です。南相馬市内で最初の復興公営住宅完成であり、緊張感を持ちながら工事を仕上げてまいります。

◆相双建設事務所イメージキャラクターが誕生しました。

復旧・復興事業に関する広報活動充実の一環として、このたび事務所のイメージキャラクターを決定しました。その名も「どんぐり〜んマン」。


今後は、工事の進捗情報などとともに様々なシーンで登場することにより、皆様に親しんでいただけるキャラクターを目指し、あわせて工事現場のイメージアップも図ってまいります。(現場で拾ったどんぐりが自我に目覚めた。花の種を蒔きながらカタピラで移動。花をあげるのが好きで、ひねくれた表情は照れ隠し。→)



◆その他の情報

◇震災の災害復旧工事の進捗(H27.12月末)

※対象は相双建設事務所が管理する道路、河川、海岸等であり、放射線量が高く査定が未実施の避難指示区域の一部は含まず。率は事業箇所数で算出した割合。



◇県道原町川俣線 八木沢トンネルの掘削状況

H28.1.29現在、全長2,345mのうち南相馬市側から2,297m地点を掘削中。(残り48m)

○次回は、「赤柴中島線駒ヶ嶺工区(新地町内)の整備状況」をお伝えする予定です。
(事業の進捗状況等により変更する場合があります)

