

(平成27年12月末現在)



1 復興公営住宅

- ・4団地(下神白、湯長谷、八幡小路、関船)の計289戸について、工事が完了しております。
- ・整備計画の1,768戸は、平成29年度までの完成および入居を目指しており、現在6団地409戸分について工事中です。



2 河川・海岸

- ・河川堤防嵩上げ(河口部)は、全体の約9割で工事に着手しており、約2割が完成しております。
- ・水門の設置(河口部)は、全4箇所です工事に着手しております。
- ・海岸堤防の整備は、全体の約9割で工事に着手しており、約2割が完成しております。



3 道路

- ・県管理国道や県道の災害復旧は、すべて工事が完了しました。
- ・ふくしま復興再生道路は、3路線(5工区)約21kmで事業に着手しており、平成30年代前半までの完成を目指しております。
- ・県道小野富岡線吉間田工区の約2.0km区間は、平成27年3月24日に全線開通しました。



4 復興まちづくり

- ・防災緑地の整備は、全7地区、約42ヘクタールにおいて、工事に着手しております。
- ・まちづくりと一体となった沿岸部の復興道路の整備は、3路線(8工区)にて工事中です。

(平成27年12月末現在)

項目 〔指標名〕	進捗率	復旧・復興の状況
復興公営住宅 <small>〔計画戸数に対しての工事に着手した住宅戸数、工事が完了した住宅戸数の割合〕</small>		【全17団地】 完了戸数 289 (戸) 着手戸数 698 計画戸数 1,768
海岸堤防 <small>〔計画延長に対しての工事に着手した堤防延長、波返しまで完了した堤防延長、工事が完了した堤防延長の割合〕</small>		【全13地区海岸】 完了延長 5,022 (m) 波返し完了延長 16,331 着手延長 20,675 計画延長 21,609 <small>イメージ図</small>
ふくしま復興再生道路 <small>〔計画延長に対しての工事に着手した道路延長、工事が完了した道路延長の割合〕</small>		【全3路線(5工区)】 国道399号(十文字工区、戸渡工区) 小野富岡線(小白井工区、吉間田工区) 小名浜道路 完了延長 2,533 (m) 着手延長 3,805 計画延長 20,943
小名浜道路 <small>〔計画延長に対しての用地取得に着手した道路延長、用地取得が完了した道路延長の割合〕</small>		(m) 用地取得完了 600 用地取得着手 2,930 計画延長 8,340