

## 川俣町における除染実施状況





### 福島県生活環境部除染対策課

## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年11月末時点)

# 住宅(戸) 進捗数 5,004 発注数 6,213 計画数 6,213

(参考)全体計画数=6,213 戸

道路(km)		
進捗数	292	
発注数	364	
70,23	001	
計画数	364	

(参考)全体計画数=364 km

# 森林(生活圏)(ha) 進捗数 121 発注数 244 計画数 244

(参考)全体計画数=485 ha

## 公共施設等(施設数)

進捗数	79
発注数	178
計画数	178
	(参考)全体計画数三178 施設

## 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)

進捗数	566
発注数	566
計画数	566

(参考)全体計画数=570 ha







道路除染

## 福島県生活環境部除染対策課

# 仮置場の状況(平成26年9月末時点)

搬入済み 8ヶ所 搬入中 9ヶ所 搬入前 1ヶ所



仮置場 搬入中



仮置場 搬入済み