

小野町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年1月完了)

面的除染終了



計画数に対する除染の進捗状況(平成27年5月完了)

| 住宅(戸) | |
|-------|--------------|
| 進捗数 | 2,759 (100%) |
| 発注数 | 2,759 (100%) |
| 計画数 | 2,759 |

| 公共施設等(施設数) | |
|------------|------------|
| 進捗数 | 162 (100%) |
| 発注数 | 162 (100%) |
| 計画数 | 162 |

| 道路(km) | |
|--------|--------------|
| 進捗数 | 306.5 (100%) |
| 発注数 | 306.5 (100%) |
| 計画数 | 306.5 |

| 森林(生活圏)(ha) | |
|-------------|------------|
| 進捗数 | 0.2 (100%) |
| 発注数 | 0.2 (100%) |
| 計画数 | 0.2 |



夏井地区除染作業



夏井地区除染作業

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

仮置場 3ヶ所

※ 仮置場に保管されていた除去土壌等はパイロット輸送により全て中間貯蔵施設へ搬出されました。



夏井地区仮置場(搬出済み)



小野新町地区仮置場(搬出済み)



飯豊地区仮置場(搬出済み)