

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(檜葉町)

平成29年3月末予定

| No. | 市町村 | 河川名等 | 延長(m) | H25まで | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 完了時期 |
|------|----------------|-----------|---------|--------|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|
| 河川16 | 檜葉町 | 木戸川 | 1,090.2 | 計画・諸手続 | 用地・補償 | | 工事 | 完了予定見直し | | | | H29年度 |
| 河川17 | 檜葉町 | 山田川 | 666.5 | 計画・諸手続 | 用地・補償 | | 工事 | 完了予定見直し | | | | H29年度 |
| 河川18 | 檜葉町 | 井出川 | 422.5 | 計画・諸手続 | 用地・補償 | | 工事 | | | | | H30年度 |
| 海岸46 | 檜葉町 | 波倉 | 344.2 | 計画・諸手続 | 用地・補償 | | 工事 | | | | | H29年度 |
| 海岸47 | 檜葉町 | 繁岡 | 2743.0 | 計画・諸手続 | | | 工事 | | | | | H30年度 |
| 海岸48 | 檜葉町 | 井出 | 608.0 | 計画・諸手続 | 用地・補償 | | 工事 | | | | | H30年度 |
| 海岸49 | 檜葉町 | 前原 | 342.0 | 計画・諸手続 | 用地・補 | | 工事 | 完了予定見直し | | | | H29年度 |
| 海岸50 | 檜葉町 | 山田浜(建) | 577.8 | 計画・諸手続 | 用地・補償 | | 工事 | | | | | H29年度 |
| 海岸51 | 檜葉町 | 山田浜(農) | 396.0 | 計画・諸手続 | | | 工事 | | | | | H30年度 |
| 排機10 | 檜葉町 | 木戸川 | | 計画・諸手続 | | | 工事 | | | | | H30年度 |
| 道災15 | 双葉郡檜葉町大字井出本釜橋 | 広野小高線 | 57.4 | 計画・諸手続 | | | 工事 | 完了予定見直し | | | | H29年度 |
| 道災16 | 双葉郡檜葉町大字井出本釜1号 | 広野小高線 | 106.4 | 計画・諸手続 | | | 工事 | 完了予定見直し | | | | H29年度 |
| 海林8 | 檜葉町 | 檜葉地区 | A=39ha | 計画・諸手続 | 用地・補償 | | 工事 | | | | | H31年度 |
| 治災7 | 檜葉町 | シウ神山地区防潮工 | L=622m | 計画・諸手続 | | | 工事 | | | | | H28年度 |