

計画数に対する除染の進捗状況(平成29年3月末時点)

住宅(戸)	
進捗数	18,660 (99.9%)
発注数	18,662 (100.0%)
計画数	18,662

公共施設等(施設数)	
進捗数	166 (100.0%)
発注数	166 (100.0%)
計画数	166

道路(km)	
進捗数	912.8 (100.0%)
発注数	912.8 (100.0%)
計画数	912.8

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	4,090.7 (100.0%)
発注数	4,090.7 (100.0%)
計画数	4,090.7

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	64.8 (100.0%)
発注数	住宅に含む
計画数	64.8



側溝除染作業中



庭除染作業中

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み	7ヶ所
搬入中	30ヶ所
搬入前	0ヶ所



仮置場保管状況



仮置場造成・搬入状況