

## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(河川)

平成31年3月末予定

No.	市町村	河川名	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川1	新地町	三滝川	197.0	計画・諸手続 用地・補償			工事					H28年度
河川2	新地町	砂子田川	1,500.0	計画・諸手続 用地・補償			工事			完了予定見直し 工事		H31年度
河川3	新地町	地藏川	1,900.0	計画・諸手続 用地・補償			工事			完了予定見直し 工事		H32年度
河川4	相馬市	小泉川	1,000.0	計画・諸手続 用地・補償			工事					H28年度
河川5	相馬市	宇多川	1,000.0	計画・諸手続 用地・補償			工事					H29年度
河川6	南相馬市	真野川	400.0	計画・諸手続 用地・補償			工事			完了予定見直し 工事		H32年度
河川7	南相馬市	新田川	764.0	計画・諸手続 用地・補償			工事					H28年度
河川8	南相馬市	太田川	685.0	計画・諸手続 用地・補償			工事					H29年度
河川9	南相馬市	鶴江川	679.1	計画・諸手続 用地・補償			工事					H30年度
河川10	南相馬市	小高川	1,675.8	計画・諸手続 用地・補償			工事					H30年度
河川11	浪江町	請戸川	3,130.0	計画・諸手続 用地・補償			工事					H32年度
河川12	浪江町	高瀬川	1,711.0	計画・諸手続 用地・補償			工事					H30年度
河川13	双葉町	前田川外	1,924.6	計画・諸手続 用地・補償			工事			用地補償完了予定見直し 用地・補償		H32年度
河川14	富岡町	富岡川	1,220.0	計画・諸手続 用地・補償			工事					H32年度
河川15	富岡町	紅葉川	840.3	計画・諸手続 用地・補償			工事					H30年度
河川16	楡葉町	木戸川	1,090.2	計画・諸手続 用地・補償			工事					H29年度
河川17	楡葉町	山田川	666.5	計画・諸手続 用地・補償			工事					H29年度
河川18	楡葉町	井出川	422.5	計画・諸手続 用地・補償			工事			用地補償完了予定見直し		H31年度

## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(河川)

平成31年3月末予定

No.	市町村	河川名	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川19	広野町	北迫川(右岸)	530.4	計画・諸手続	用地・補償		工事					H28年度
河川20	広野町	浅見川	640.9	計画・諸手続	用地・補償		工事					H28年度
河川21	広野町	折木川	328.1	計画・諸手続	用地・補償		工事					H26年度
河川22	いわき市	末続川	471.0	計画・諸手続	用地・補償		工事					H28年度
河川23	いわき市	大久川	321.0	計画・諸手続			工事					H29年度
河川24	いわき市	仁井田川	834.0	計画・諸手続	用地・補償		工事					H28年度
河川25	いわき市	夏井川	1,252.9	計画・諸手続	用地・補償		工事					H28年度
河川26	いわき市	滑津川	580.0	計画・諸手続			工事					H29年度
河川27	いわき市	弁天川	176.0	計画・諸手続			工事					H28年度
河川28	いわき市	諏訪川	451.0	計画・諸手続	用地・補償		工事					H28年度
河川29	いわき市	神白川	321.0	計画・諸手続	用地・補償		工事					H29年度
河川30	いわき市	鮫川	4,514.0	計画・諸手続	用地・補償		工事					H30年度
河川31	いわき市	蛭田川	1,341.0	計画・諸手続	用地・補償		工事					H30年度
完了箇所数		H28.2.8時点	年度		1		12	6	10	2		
			累計		1		13	19	29	31		
			年度		1		10	6	11	3		
			累計		1		11	17	28	31		
			年度		1		10	7	7	3	3	
			累計		1		11	18	25	28	31	
			年度		1		10	7	6	2	5	
			累計		1		11	18	24	26	31	

## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(海岸)

平成31年3月末予定

No.	市町村	所管	海岸名	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
海岸1	新地町	水国局	木崎	1060.8	計画・種手続 用地・補償		工事						H28年度
海岸2	新地町	水産庁	碓浜	547.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H27年度
海岸3	新地町	水産庁	谷地小屋	974.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H28年度
海岸4	新地町	水産庁	大戸浜	127.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H28年度
海岸5	新地町	水産庁	大戸浜・今泉	665.5	計画・種手続 工事								H25年度
海岸6	新地町	港湾局	駒ヶ嶺	1496.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H27年度
海岸7	相馬市	港湾局	原釜	1631.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H30年度
海岸8	相馬市	水産庁	尾浜	386.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H29年度
海岸9	相馬市	水産庁	松川大州	1244.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H29年度
海岸10	相馬市	水国局	大浜	5243.2	計画・種手続 用地・補償		工事						H29年度
海岸11	相馬市	水国局	古磯部(建)	496.4	計画・種手続 用地・補償		工事						H31年度
海岸12	相馬市	農振局	古磯部(農)	872.0	計画・種手続 工事								H25年度
海岸13	相馬市	水国局	蒲庭(建)	200.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H27年度
海岸14	相馬市	農振局	蒲庭(農)	265.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H27年度
海岸15	相馬市 南相馬市	農振局	北海老	1395.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H28年度
海岸16	南相馬市	水国局	南海老	1619.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H28年度
海岸17	南相馬市	水産庁	南右田	1280.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H28年度
海岸18	南相馬市	水産庁	烏崎	1370.0	計画・種手続 用地・補償		工事						H30年度
海岸19	南相馬市	水国局	北泉大磯	747.2	計画・種手続 用地・補償		工事						H28年度

## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(海岸)

平成31年3月末予定

No.	市町村	所管	海岸名	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
海岸20	南相馬市	水国局	浜佐萱浜	2699.3	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸21	南相馬市	農振局	萱浜	224.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H26年度
海岸22	南相馬市	水国局	雫	214.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H27年度
海岸23	南相馬市	農振局	小浜雫	70.0	計画・諸手続			用地・補償	工事				H30年度
海岸24	南相馬市	水国局	小浜	155.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H27年度
海岸25	南相馬市	農振局	小沢(農)	60.0	計画・諸手続		工事				完了予定見直し		H31年度
海岸26	南相馬市	水国局	小沢(建)	1499.5	計画・諸手続	用地・補償	工事						H31年度
海岸27	南相馬市	水国局	塚原	377.2	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸28	南相馬市	農振局	村上(農)	1096.0	計画・諸手続		用地・補償	工事					H30年度
海岸29	南相馬市	水国局	村上(建)	621.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
海岸30	南相馬市	農振局	角部内(農)	220.0	計画・諸手続	工事							H26年度
海岸31	南相馬市	水国局	角部内(建)	1642.2	計画・諸手続	用地・補償	工事			用地・補償完了予定見直し	完了予定見直し	完了予定見直し	H32年度
海岸32	南相馬市	農振局	姥沢	170.0	計画・諸手続	工事							H28年度
海岸33	南相馬市	農振局	井田川	1047.0	計画・諸手続	用地・補償	工事			前倒して完了			H30年度
海岸34	南相馬市	水国局	浦尻	670.0	計画・諸手続	用地・補償	工事				工事		H31年度
海岸35	南相馬市	農振局	棚塩(農)	526.0	計画・諸手続	工事							H27年度
海岸36	浪江町	水国局	棚塩(建)	1241.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
海岸37	浪江町	水産庁	請戸	1132.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H32年度
海岸38	浪江町	水国局	請戸中浜	931.8	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度

## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(海岸)

平成31年3月末予定

No.	市町村	所管	海岸名	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
海岸39	浪江町	農振局	中浜	18.0	計画・諸手続				工事				H30年度
海岸40	浪江町	水国局	浪江中浜	488.5	計画・諸手続	用地・補償			工事				H30年度
海岸41	双葉町	水国局	双葉中浜	735.1	計画・諸手続		用地・補償			工事			H31年度
海岸42	双葉町	水国局	郡山中野	320.2	計画・諸手続		用地・補償			工事			H30年度
海岸43	富岡町	水産庁	下小浜	247.0	計画・諸手続			工事					H29年度
海岸44	富岡町	水産庁	仏浜	491.0	計画・諸手続	用地・補償			工事				H30年度
海岸45	富岡町	水国局	毛萱仏浜	1215.2	計画・諸手続	用地・補償				工事	用地補償完了予定見直し		H32年度
海岸46	楡葉町	水国局	波倉	344.2	計画・諸手続	用地・補償			工事				H30年度
海岸47	楡葉町	農振局	繁岡	2743.0	計画・諸手続				工事				H30年度
海岸48	楡葉町	水国局	井出	608.0	計画・諸手続	用地・補償			工事		前倒しで完了		H30年度
海岸49	楡葉町	水国局	前原	342.0	計画・諸手続	用地・補			工事				H29年度
海岸50	楡葉町	水国局	山田浜(建)	577.8	計画・諸手続	用地・補償			工事				H29年度
海岸51	楡葉町	農振局	山田浜(農)	396.0	計画・諸手続				工事				H29年度
海岸52	広野町	水国局	下北迫(消波工)	1460.0	計画・諸手続	用地・補償			工事				H28年度
海岸53	広野町	農振局	浅見川	837.0	計画・諸手続	用地・補償			工事				H28年度
海岸54	広野町	農振局	高萩	450.0	計画・諸手続	用地・補償			工事				H25年度
海岸55	広野町	水国局	折木	397.8	計画・諸手続	用地・補償			工事				H28年度
海岸56	広野町	水国局	夕筋	224.9	計画・諸手続	用地・補償			工事				H29年度
海岸57	いわき市	水国局	末統	410.0	計画・諸手続	用地・補償			工事				H28年度

## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(海岸)

平成31年3月末予定

No.	市町村	所管	海岸名	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
海岸58	いわき市	水国局	金ヶ沢	191.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度
海岸59	いわき市	港湾局	久之浜(港)	379.1	計画・諸手続 工事								H25年度
海岸60	いわき市	水産庁	久之浜(漁)	45.0	計画・諸手続	工事							H28年度
海岸61	いわき市	水国局	久之浜(建)	2139.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H29年度
海岸62	いわき市	水産庁	田之網	160.0	計画・諸手続 工事								H27年度
海岸63	いわき市	水産庁	志津	285.0	計画・諸手続 用地・補償			工事					H29年度
海岸64	いわき市	水産庁	四倉	2055.0	計画・諸手続 用地・補償	工事				前倒しで完了			H30年度
海岸65	いわき市	水国局	仁井田	3108.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H29年度
海岸66	いわき市	水国局	草野下神谷	1390.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度
海岸67	いわき市	水国局	夏井	4512.0	計画・諸手続 用地・補償	工事		関連工事	工事	前倒しで完了			H30年度
海岸68	いわき市	水国局	沼ノ内(建)	337.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度
海岸69	いわき市	水産庁	沼ノ内(漁)	243.0	計画・諸手続	工事							H27年度
海岸70	いわき市	水産庁	薄磯	1115.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度
海岸71	いわき市	水産庁	豊間(B)	260.0	計画・諸手続	工事							H27年度
海岸72	いわき市	水産庁	豊間(漁)	1018.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H30年度
海岸73	いわき市	水国局	豊間(建)	1419.4	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度
海岸74	いわき市	港湾局	走出A	98.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H27年度
海岸75	いわき市	港湾局	走出C	208.7	計画・諸手続	工事							H27年度
海岸76	いわき市	港湾局	江ノ浦	341.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(海岸)

平成31年3月末予定

No.	市町村	所管	海岸名	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
海岸77	いわき市	港湾局	岸浦	412.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度
海岸78	いわき市	港湾局	中ノ作	697.0	計画・諸手続 補償	工事							H28年度
海岸79	いわき市	港湾局	永崎(港)	519.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H27年度
海岸80	いわき市	水国局	永崎(建)	1985.2	計画・諸手続 用地・補償	工事							H29年度
海岸81	いわき市	水国局	下神白	174.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度
海岸82	いわき市	水産庁	小浜	244.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H27年度
海岸83	いわき市	水国局	岩間佐糠	1932.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H30年度
海岸84	いわき市	水国局	錦町	1541.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度
海岸85	いわき市	水国局	関田	2700.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H29年度
海岸86	いわき市	水産庁	九面	80.0	計画・諸手続 工事								H24年度
完了箇所数	H28.2.8時点	年度	18	26	25	16	1						
		累計	18	44	69	85	86						
	H29.2.7時点	年度	21	24	18	20	3						
		累計	21	45	63	83	86						
	H30.2.7時点	年度	21	24	15	19	5	2					
		累計	21	45	60	79	84	86					
	H31.2.6時点	年度	21	24	15	18	5	3					
		累計	21	45	60	78	83	86					

# 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(排水機場)

平成31年3月末予定

No.	市町村	機場名	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期	
排機1	相馬市	古磯部第二	計画・諸手続	工事								H28年度
排機2	南相馬市	金沢・金沢第二	計画・諸手続	工事								H30年度
排機3	南相馬市	洪佐	計画・諸手続		工事				完了予定見直し			H30年度
排機4	南相馬市	小沢		計画・諸手続	工事				完了予定見直し			H31年度
排機5	南相馬市	谷地	計画・諸手続	工事								H29年度
排機6	南相馬市	塚原第二	計画・諸手続	工事					完了予定見直し			H31年度
排機7	南相馬市	村上	計画・諸手続	工事								H30年度
排機8	南相馬市	村上第二	計画・諸手続	工事								H30年度
排機9	南相馬市	福浦南部	計画・諸手続	工事					前倒しで完了			H30年度
排機10	檜葉町	木戸川		計画・諸手続	工事				前倒しで完了			H30年度
排機11	浪江町	棚塩					計画・諸手続	工事			H32年度	
完了箇所数	年度	H28.2.8時点		27		3	2	5				
	累計			27		30	32	37				
	年度	H29.2.7時点		27		1	4	5				
	累計			27		28	32	37				
	年度	H30.2.7時点		27		1	1	8				
累計			27		28	29	37					
年度	H31.2.6時点		27		1	1	6	2	1			
累計			27		28	29	35	37	38			



## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(港湾・漁港)

平成31年3月末予定

No.	市町村	港名	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
港湾1	新地町 相馬市	相馬港	計画・諸手続								H29年度
港湾2	いわき市	小名浜港	計画・諸手続								H28年度
港湾3	いわき市	江名港	計画・諸手続								H27年度
港湾4	いわき市	中之作港	計画・諸手続								H29年度
港湾5	いわき市	久之浜港	計画・諸手続								H29年度
漁港1	新地町	釣師浜漁港	計画・諸手続		用地・補償						H29年度
漁港2	相馬市	松川浦漁港	計画・諸手続								H30年度
漁港3	南相馬市	真野川漁港	計画・諸手続		用地・補償			完了予定見直し			H30年度
漁港4	浪江町	請戸漁港	計画・諸手続								H32年度
漁港5	富岡町	富岡漁港	計画・諸手続								H30年度
漁港6	いわき市	久之浜漁港	計画・諸手続								H27年度
漁港7	いわき市	四倉漁港	計画・諸手続					前倒しで完了			H30年度
漁港8	いわき市	豊間漁港	計画・諸手続								H27年度
漁港9	いわき市	小浜漁港	計画・諸手続								H28年度
漁港10	いわき市	勿来漁港	計画・諸手続								H26年度

## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(港湾・漁港)

平成31年3月末予定

No.	市町村	港名	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期	
完了 箇所数	年度	H28.2.8時点	4			2	7	2				
	累計		4			6	13	15				
	年度	H29.2.7時点	4			1	8	2				
	累計		4			5	13	15				
	年度	H30.2.7時点	4			1	5	4	0	1		
	累計		4			5	10	14	14	15		
	年度	H31.2.6時点	4			2	4	4	0	1		
	累計		4			6	10	14	14	15		

## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(道路災害)

平成31年3月末予定

No.	市町村	路線名	延長	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
道災1	双葉郡浪江町高瀬字小山迫	落合浪江線	500.6		計画・諸手続		工事					H28年度
道災2	双葉郡浪江町牛渡字大添	落合浪江線	714.6		工事	計画・諸手続	工事					H28年度
道災3	双葉郡浪江町両竹字的場	長塚請戸浪江線	2,360.5			計画・諸手続	工事			着工予定見直し	工事	H32年度
道災4	双葉郡浪江町両竹字森合	広野小高線	309.0			計画・諸手続				着工予定見直し	工事	H32年度
道災5	双葉郡双葉町郡山字南磯坂	広野小高線	1,171.3			計画・諸手続			着工時期の修正	工事		H32年度
道災6	双葉郡双葉町両竹字浜野橋	広野小高線	72.0			計画・諸手続					工事	H32年度
道災7	双葉郡双葉町両竹字稲荷迫	長塚請戸浪江線	729.4		計画・諸手続		工事					H29年度
道災8	双葉郡双葉町両竹字古跡橋	長塚請戸浪江線	29.7		計画・諸手続		工事					H29年度
道災9	南相馬市小高区村上字横砂	広野小高線	265.1	計画・諸手続		工事						H28年度
道災10	双葉郡浪江町大字権現堂字上続町	浪江停車場線	315.5		計画・諸手続		工事					H28年度
道災11	南相馬市原町区小浜字西内1号	北泉小高線	1,201.0	計画・諸手続		工事						H28年度
道災12	南相馬市小高区村上字ハツカラ橋	広野小高線	119.6	計画・諸手続		工事						H30年度
道災13	南相馬市小高区村上字仲川原	広野小高線	1,469.2	計画・諸手続		工事						H28年度
道災14	南相馬市原町区小浜字常盤橋	北泉小高線	80.1	計画・諸手続		工事						H29年度
道災15	楢葉町	広野小高線(本釜橋)	57.4	計画・諸手続		工事						H29年度
道災16	楢葉町	広野小高線(本金1号)	106.4	計画・諸手続		工事						H29年度
道災17	双葉郡浪江町棚塩字中栴倉	長塚請戸浪江線	497.0		計画・諸手続		工事					H28年度

※道災3～8の6箇所については、復興祈念公園と関連する。

## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(道路災害)

平成31年3月末予定

No.	市町村	路線名	延長	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
道災18	南相馬市 原町区下 渋佐字湊1 号	下渋佐南新田線	553		計画・諸手続		工事					H28年度
道災19	相馬郡新 地町谷地 小屋字北 畑	相馬亘理線	1821.3		計画・諸手続	用地・補償	工事					H29年度
完了箇所数	H28.2.8時点	年度		285			13	4	2			
		累計		285			298	302	304			
	H29.2.7時点	年度		285			8	7	4			
		累計		285			293	300	304			
	H30.2.7時点	年度		285			8	6	1	0	4	
		累計		285			293	299	300	300	304	
	H31.2.6時点	年度		285			8	6	1	0	4	
		累計		285			293	299	300	300	304	

## 津波被災地復旧・復興事業の工程見通し(津波被災地道路)

平成31年3月末予定

No.	市町村	路線名	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
道整1	新地町	相馬互理線 (新地)	3,500	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
道整2	新地町	相馬互理線 (大戸浜)	1,700	計画・諸手続	用地・補償				工事			H32年度
道整3	新地町	新地停車場釣師線 (釣師)	2,400	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
道整4	新地町	金山新地停車場線 (谷地小屋)	700	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
道整5	相馬市	相馬互理線 (原金尾浜)	2,000	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
道整6	相馬市	原町海老相馬線 (磯部)	2,500	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
道整7-1	相馬市	原町海老相馬線 (蒲庭)	1,500	計画・諸手続	用地・補償	工事				完了予定見直し		H31年度
道整7-2	南相馬市	原町海老相馬線 (南海老)	1,420	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
道整8	南相馬市	原町海老相馬線 (南海老島崎)	2,280	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
道整9	南相馬市	原町海老相馬線 (沖田)	420	計画・諸手続	補償	工事						H27年度
道整10	南相馬市	北泉小高線 (萱浜)	3,800	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
道整11	広野町	広野小高線 (北迫)	1,710	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
道整12	いわき市	久之浜港線 (久之浜・区画整理内)	500	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
道整13	いわき市	久之浜港線 (久之浜・区画整理外)	140	計画・諸手続	用地・補償				工			H29年度
道整14	いわき市	豊間四倉線 (東舞子橋)	938	計画・諸手続	用地・補償	工事						H31年度
道整15	いわき市	豊間四倉線 (沼ノ内・北)	800	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
道整16	いわき市	豊間四倉線 (沼ノ内・南)	360	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
道整17	いわき市	豊間四倉線 (薄磯)	1,288	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度

## 津波被災地復旧・復興事業の工程見通し(津波被災地道路)

平成31年3月末予定

No.	市町村	路線名	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
道整18	いわき市	豊間四倉線 (豊間)	1,650	計画・諸手続 用地・補償 工事								H29年度
道整19	いわき市	【街路】 平磐城線 (小名浜)	324	計画・諸手続 用地・補償 工事					前倒しで完!			H30年度
道整20	いわき市	泉岩間植田線 (小浜)	760	計画・諸手続 用地・補償 工事								H29年度
道整21	いわき市	泉岩間植田線 (岩間)	1,200	計画・諸手続 用地・補償 工事								H28年度
完了箇所数	H28.2.8時点	年度	1	5	5	8	1	1				
		累計	1	6	11	19	20	21				
	H29.2.7時点	年度	1	4	5	9	1	1				
		累計	1	5	10	19	20	21				
	H30.2.7時点	年度	1	4	9	5	1	1				
		累計	1	5	14	19	20	21				
	H31.2.6時点	年度	1	4	9	4	2	1				
		累計	1	5	14	18	20	21				

# 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(防災緑地)

平成31年3月末予定

No.	市町村	緑地名	面積	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期	
防緑1	新地町	埼玉地区 防災緑地	A=24.5ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度	
防緑2	相馬市	原釜・尾浜地区 防災緑地	A=13.3ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H31年度	
防緑3	広野町	ひろの (浅見川地区) 防災緑地	A=9.4ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度	
防緑4	いわき市	久之浜地区 防災緑地	A=11.2ha	計画・諸手続	用地・補償	工事				前倒しで完了		H31年度	
防緑5		四倉地区 防災緑地	A=4.9ha	計画・諸手続	用地・補償	工事				前倒しで完了		H30年度	
防緑6		沼ノ内地区 防災緑地	A=1.6ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度	
防緑7		薄磯地区 防災緑地	A=4.6ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度	
防緑8		豊間地区 防災緑地	A=13.6ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度	
防緑9		永崎地区 防災緑地	A=2.2ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度	
防緑10		岩間地区 防災緑地	A=3.9ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度	
完了箇所数		H28.2.8時点	年度					1	2	4	3		
			累計					1	3	7	10		
		H29.2.7時点	年度					1	2	4	3		
		累計					1	3	7	10			
	H30.2.7時点	年度					1	2	4	3			
	累計						1	3	7	10			
	H31.2.6時点	年度					1	2	5	2			
	累計						1	3	8	10			

# 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(海岸防災林)

平成31年3月末予定

No.	市町村	緑地名	延長・面積	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
海林1	相馬市	相馬地区	A=170ha	計画・諸手続		用地・補償			工事	完了予定見直し		H32年度
海林2	南相馬市	鹿島地区	A=83ha	計画・諸手続		用地・補償			工事			H32年度
海林3		原町地区	A=69ha	計画・諸手続		用地・補償			工事	完了予定見直し		H31年度
海林4		小高地区	A=120ha	計画・諸手続		用地・補償			工事			H32年度
海林5	浪江町	浪江地区	A=68ha		計画・諸手続		用地・補償		工事			H33年度以降
海林6	双葉町	双葉地区	A=23ha			計画・諸手続		用地・補償		工事		H32年度
海林7	富岡町	富岡地区	A=26ha			計画・諸手続		用地・補償		工事		H32年度
海林8	檜葉町	檜葉地区	A=29ha		計画・諸手続		用地・補償		工事	完了予定見直し		H31年度
海林9	いわき市	新舞子地区	A=18ha						工事			H27年度
完了箇所数	H28.2.8時点	年度			1	0	0	0	2	6		
		累計			1	1	1	1	3	9		
	H29.2.7時点	年度			1	0	0	0	2	6		
		累計			1	1	1	1	3	9		
H30.2.7時点	年度			1	0	0	0	2	6			
	累計			1	1	1	1	3	9			
H31.2.6時点	年度			1	0	0	0	2	5			
	累計			1	1	1	1	3	8			



## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(治山施設)

平成31年3月末予定

No.	市町村	緑地名	延長・面積	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
治災1	相馬市	十二本松地区 護岸工	L=576m	計画・諸手続 工事								H27年度
治災2		屋小屋地区 護岸工	L=2,100m	計画・諸手続		工事						H30年度
治災3		大洲地区 護岸工	L=1,493m	計画・諸手続	工事							
治災4	南相馬市	北海老地区 盛土工	A=4.32ha	計画・諸手続 工事								H27年度
治災5		小沢地区 護岸工	L=470m	計画・諸手続		工事						H29年度
治災6	双葉町	南川原地区 防潮工 護岸工	L=254m L=384m			計画・諸手続		工事				H31年度
治災7	楡葉町	シウ神山地区 防潮工	L=622m	計画・諸手続 工事								H28年度
治災8	いわき市	下長沢地区 防潮工	L=1,283m	工事								H25年度
治災9		金ヶ沢南地区 防潮工	L=210m	工事								H25年度
治災10		南横手地区 護岸工	L=750m	工事								H26年度
完了箇所数	H28.2.8時点	年度		5			1	0	4			
	累計			5			6	6	10			
	H29.2.7時点	年度		5			1	1	3			
	累計			5			6	7	10			
H30.2.7時点	年度		5			1	1	2	1			
累計			5			6	7	9	10			
H31.2.6時点	年度		5			1	1	2	1			
累計			5			6	7	9	10			