

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(双葉町)

令和3年3月末予定

No.	市町村	路河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	R1(H31)	R2	完了時期
河川13	双葉町	前田川外	1,924.6		計画・諸手続				用地・補償	工事		R3年度
海岸41	双葉町	双葉中浜	735.1		計画・諸手続		用地・補償	工事				R1(H31)年度
海岸42	双葉町	郡山中野	320.2		計画・諸手続		用地・補償	工事				H30年度
道災5	双葉郡双葉町郡山字南礪坂	広野小高線	1,171.3			計画・諸手続			工事			R3年度
道災6	双葉郡双葉町両竹字浜野橋	広野小高線	72.0			計画・諸手続			工事			R2年度
道災7	双葉郡双葉町両竹字稻荷迫	長塚請戸浪江線	729.4		計画・諸手続		工事					H29年度
道災8	双葉郡双葉町両竹字古跡橋	長塚請戸浪江線	29.7		計画・諸手続		工事					H29年度
海林6	双葉町	双葉地区	A=20ha			計画・諸手続		用地・補償	工事			R3年度
治災6	双葉町	南川原地区 防潮工 護岸工	L=229m L=368m			計画・諸手続			工事			R2年度