

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計画の名称	福島県沿岸地域における安全で安心なくらしや交流を支える漁港漁村整備計画
計画策定主体	福島県
対象市町村	福島県相馬市、南相馬市、いわき市、新地町、浪江町、富岡町
計画期間	平成22年度～平成26年度(5年間)

I. 交付対象事業の進捗状況

5年間で10事業10地区を本計画に位置付け事業を実施していたが、震災により3事業が休止、1事業が他事業に振り替えとなっている。その他の事業(地区)については、平成27年度からの二期計画である「福島県沿岸地域における安全で安心なくらしや交流を支える漁港漁村整備計画」に継続地区として位置付けており、事業進捗は順調である。

II. 事業効果の発現状況

	事業種類	事業効果の発現状況
①	海岸保全施設整備事業 (釣師浜漁港海岸)	震災により休止
②	海岸保全施設整備事業 (真野川漁港海岸)	震災により休止
③	海岸環境整備事業 (勿来漁港海岸)	工事未着手(平成26年度末現在)
④	漁港環境整備事業 (富岡漁港)	震災により休止
⑤	漁港環境整備事業 (四倉漁港)	震災により他事業(復興事業)に振り替え
⑥	海岸保全施設整備事業 (四倉漁港海岸)	平成26年度より工事着手(平成26年度末現在、堤防本体工の完成延長は無し。)
⑦	海岸保全施設整備事業 (請戸漁港海岸)	工事未着手(平成26年度末現在)
⑧	津波・高潮危機管理対策事業 (松川浦漁港海岸)	平成26年度より工事着手(平成26年度末現在、堤防本体工の完成延長は無し。)
⑨	津波・高潮危機管理対策事業 (小浜漁港海岸)	平成26年度より工事着手(平成26年度末現在、堤防本体工の完成延長は無し。)
⑩	津波・高潮危機管理対策事業 (富岡漁港海岸)	工事未着手(平成26年度末現在)

III. 成果目標の目標値の実現状況

	定量的指標	指標項目	単位	目標値	実績値	達成率(%)	備考
①	真野川漁港海岸、釣師浜漁港海岸背後における浸水・浸食のおそれのある面積を減少させる。 (上表①②)	浸食面積の減少	ha	89 ↓ 86	-	-	事業休止のため評価不可。
②	富岡漁港・四倉漁港及び勿来漁港海岸施設利用者の増加を目指す。 (上表③～⑤)	利用者数の増加	千人	416 ↓ 560	-	-	一部事業箇所が避難指示区域であり、事業休止のため評価不可。
③	松川浦漁港海岸、四倉漁港海岸、小浜漁港海岸、請戸漁港海岸、富岡漁港海岸の無堤区間を減少させる。 (上表⑥～⑩)	無堤延長の減少	m	1,656 ↓ 780	-	-	平成26年度末現在、完成地区無し。

IV. 今後の方針

平成27年度～平成29年度の二期計画(福島県沿岸地域における安全で安心なくらしや交流を支える漁港漁村整備計画)に基づき、無堤区間の減少等を実施し、福島県沿岸地域における安全で安心なくらしや交流を支えることを目指す。

海岸保全施設整備事業(四倉漁港海岸) 無堤区間の解消



平成28年2月現在