

平成30年度当初予算における復興・創生分 **6,178億円**

【前年度当初予算比 **▲2,572億円**】

復旧・復興の進捗によるもの

- 除染事業の進捗
- 復興公営住宅の整備
- 災害復旧事業の進捗 など

主な復旧・復興事業の進捗

除染事業

○平成29年11月末で住宅除染が終了

	対象施設	進捗率 (H29.11末)
市町村除染	住宅	100.0%
	公共施設	100.0%
	道路	96.7%
	農地等	99.9%
	森林	99.1%
県除染	県有施設	100.0%
	県道	99.0%

H23~H29
執行見込額計
1.4兆円程度

○平成30年度当初予算は端末輸送等に係る経費及び除染対策基金への積立を計上

1,640億円

▲1,833億円 a

- 除染対策事業 ▲1,125億円
- 除染対策基金積立 ▲708億円

復興公営住宅の整備

○平成29年度で概ね整備が完了

整備方式	整備計画戸数
県営	4,512戸
市町村営代行	98戸
計	4,610戸

H29年度までに4,487戸分の予算を計上

○平成30年度当初予算は保留している123戸分の整備に係る経費を計上

52億円

▲477億円 b

災害復旧事業

○公共土木施設の91%で復旧工事が完了

工事箇所	着工率	完了率
河川・砂防	99%	91%
海岸	99%	73%
道路・橋梁	99%	97%
港湾	100%	97%
漁港	98%	82%
その他	100%	100%
計	99%	91%

○平成30年度当初予算は海岸堤防工等の復旧に係る経費を計上

57億円

▲121億円 c

a + b + c = ▲2,431億円