

記者発表資料 1枚

平成30年11月8日
福島県南建設事務所

主な事業の概要をHPに公表しています。

県南建設事務所が平成30年度に実施している主な工事について、県民の皆様に広くお知らせをするために、事務所ホームページへ掲載しております。
平成27年度から掲載をしており、今年で3年目となります。

【掲載内容】

- ・建設事務所で行っている、事業について紹介します。
- ・道路課で現在施工している道路や、河川改良工事、道路パトロールの取組等をまとめたものを掲載しています。

【掲載時期】

- ・6月末、9月末、12月末、3月末を目安に掲載します。

<p>国道294号白河バイパス 道路整備進捗状況</p> <p>事業の目的 市街地への道路交通が集中し、複線的な渋滞が発生しており、道路幅が狭く歩行者が危険な状況にあることから、円滑で安全な交通を確保するため新しい道路を整備しています。</p> <p>事業の概要 ◆白河市田町地内外 ◆計画延長 4.120km 内、仮称五郎宮トンネル約900m JF道路建設延長約30m ◆車道幅 6.5m(片側一車線) ◆平成 7年度着手 ◆平成30年代前半完了目標</p> <p>平成30年度はJR東北本線の高架橋架け替え工事を進めるとともに、バイパスとなる道路整備を進めています。</p>	<p>大高内沢 土砂災害対策進捗状況</p> <p>事業の目的 土石流から下流の住宅や農道などを守るため、砂防えん堤の整備を進めています。</p> <p>事業の概要 ◆白河市大楯下小屋地内 ◆砂防えん堤2基 ◆平成22年度着手 ◆平成33年度完了目標</p> <p>2号えん堤の工事は、平成31年度1月から着手予定です。</p>	<p>磐城棚倉停車場線 花園工区 ポケットパーク整備進捗状況</p> <p>事業の目的 観光資源「花畑したれ桜」を中心に棚倉町の地域活性化にむけ、創出を図ることを目的に、ポケットパークを整備し、駐車場の確保、休憩スペースを設置する工事を予定しています。</p> <p>事業の概要 ◆棚倉町大字花園地内 ◆駐車場等「ポケットパーク」整備 ◆平成29年度着手 ◆平成31年度完了予定</p> <p>平成30年度は用地買収を行っています。</p>
<p>工事着手前(平成29年度) 平成30年9月末現在</p> <p>事業の進捗率 平成29年度末まで 50%</p> <p>磐石、宋町地区と、東大沼地区を結ぶトンネル工事に平成30年11月から着手しました。引き続き近隣の皆様には、事業への理解とご協力をよろしくお願い致します。</p>	<p>工事着手前(平成22年度) 平成30年9月末現在</p> <p>事業の進捗率 平成22年度末まで 60%</p> <p>上流部の荒廃状況</p>	<p>工事着手前(平成30年度)</p> <p>「花畑したれ桜」 災害復旧の様子</p> <p>事業の進捗率 平成30年度末まで 10%</p> <p>平成30年度末まで10%</p> <p>ポケットパーク整備に際する土地の境界確認を行いました。来年から工事に着手できるよう準備を進めています。</p>

【問い合わせ先】

福島県南建設事務所 企画管理部長

主幹兼企画管理部長 白石 正俊 電話 0248-23-1617 (直通)