

阿賀川 河川改修 進捗状況

工事着工前
(令和3年4月)



令和4年6月末現在
事業進捗率60%

護岸工、河道掘削を実施します。

事業の目的

人家への浸水被害の軽減を図るため、堤防の嵩上げ、護岸工等の整備を進めます。

事業の概要

- ◆河川改修事業
全体延長354.6m
護岸工A=3,254.8m²
- ◆令和2年度着手

位置図



今年度の事業

《 工事 》

- ◆築堤護岸
(南会津町糸沢地内(糸沢橋下流))
L=158.6m A=1,468.3m²