

復旧復興だより

1. 新地町の海岸堤防復旧工事において安全祈願祭が実施されました。

平成26年1月24日(金)に、新地町の浜地区海岸で木崎地区海岸、浜地区海岸、谷地小屋地区海岸の海岸堤防復旧工事の本格的な実施を前に、工事の安全で円滑な進捗を願い安全祈願祭が実施されました。


今回の安全祈願祭は、三地区の工事を請け負った東北・佐藤特定建設工事共同企業体が開催したのですが、今後は、発注者及び受注者ともに、総延長L=2,724.6mの海岸堤防の平成27年度末復旧を目指し、鋭意工事を実施する予定です。



【天端高】(堤防頂上の高さ)T. P. +7.2m
震災前天端高T. P. +6.2mより1m嵩上げ

海側

陸側



海岸堤防復旧断面図

2. 災害復旧工事の進捗状況(H26. 1. 31現在)

1 災害(東日本大震災)査定の実施状況

2 H24災害(豪雨・台風4号)査定の実施状況

	河川		海岸		道路		橋梁		合計		備考
	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	
査定結果	123	24,552,685	34	66,345,494	202	7,235,906	23	2,412,224	382	100,546,309	
着手済	77	2,547,217	13	28,749,227	131	2,747,042	8	661,620	229	34,705,106	59.9%
未着手	46	22,005,468	21	37,596,267	71	4,488,864	15	1,750,604	153	65,841,203	

※H23は相馬市、南相馬市の一部、広野町、川内村、浪江町の一部、葛尾村、新地町、飯館村で災害査定を実施。

※H24は南相馬市の一部、楢葉町の一部で災害査定を実施。

※H25は浪江町の一部、富岡町の一部、楢葉町の一部で災害査定を実施。

※金額には、応急工事及び調査費を含む。(件数には含まない)

※台風15号災(19次査定:河川災4件・104,626千円)を含む。

※大洲松川線(相馬市代行:1件・2,485,786千円)を含む。

※未着手の主な理由として、協議設計(国土交通省と復旧工法を協議するもの)や用地買収実施後の着手となることや、入札不調の発生が挙げられる。

	河川		海岸		道路		橋梁		合計		備考
	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	
査定結果	27	221,138	0	0	2	28,887	0	0	29	250,025	
着手済	22	188,042	0	0	2	33,195	0	0	24	221,237	82.8%
未着手	5	33,096	0	0	0	-4,308	0	0	5	28,788	

※未着手の主な理由として、入札不調の発生が挙げられる。

編集者

福島県相双建設事務所 企画管理部 企画調査課

TEL:0244-26-1228 FAX:0244-26-1197

E-mail:sousou.ken@pref.fukushima.lg.jp HPアドレス:http://wwwcms.pref.fukushima.jp/