

農地中間管理機構関連農地整備事業 神谷地区

令和6年6月18日



- 事業名: 農地中間管理機構関連農地整備事業
- 地区名: 神谷地区(いわき市平上片寄、下片寄)
- 工期: 令和3年度~令和8年度
- 事業費: **993,000千円**
- 負担割合: 国62.5% 県27.5% 市10.0%
- 事業量: 受益面積 **40.9ha**(田38.3ha 畑2.6ha)
- 用水源: 小川江筋幹線用水路、ため池等


整備前

標準区画 10a
農地利用集積率 24.3%
土水路(用排水兼用)

整備後

標準区画 **60a** (50m×120m)
担い手の農地利用集積率 **85.3%**
販売額向上率 **127.5%**

全装工開水路(用排水分離)
経営方式 水稻 + (キャベツ、白菜他)



R6年度実施計画

- 0501工事 区画整理工 A=14.0ha 173,367千円 (実施中)
- 0601工事 区画整理工 A= 7.8ha 126,500千円 (実施中)
- 0602工事 補完工(用・排水路装工等)109,560千円 (実施中)

R3 R4 R5 R6 R7 R8

測量設計

区画整理工

補完工

工事の状況



神谷地区では、工事に必要な測量設計を終え、R4年度の秋から区画整理工に着手しました。

R6年3月末までに、約19.3haの工事が完了し、4月から水稻作付けが行われます。

今後も、水稻の生育を見守りながら、順次区画整理工を進めていきます。