

(様式1)

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

福島県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	3,061,478	1,586,915	
27	8,272,352	7,034,573	
28	11,608,312	7,400,498	
29	16,358,407	13,720,666	
30	20,416,564	11,875,215	
R1	17,812,581	16,168,792	
R2	21,142,969	22,534,991	
R3	19,702,482	13,251,865	
R4	15,017,873	15,819,945	
R5	30,269,299	17,489,202	
合計		163,662,317	126,882,663

<参考>	福島県帰還・移住等環境整備交付金基金残高	29,285,035	福島県帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	5,333
------	----------------------	------------	------------------------	-------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
1	(2) - 21 - 1 -	避難区域内危険物・化学物質等処理促進事業	12 市町村	県	一般社団法人福島県LPガス協会	間接	完了	単年度	7,108,450	26 ~ 29	25				0	○事業所等に残留している危険物・化学物質等の処理・・・6事業者に対して補助金を交付 ○家屋等に設置されているLPガス容器の処理・・・1事業者に対して補助金を交付 ○事業所等に残留している危険物・化学物質等の処理・・・4事業者に対して補助金を交付 ○家屋等に設置されているLPガス容器の処理・・・1事業者に対して補助金を交付 ○家屋等に設置されているLPガス容器で、既に廃棄しているLPガス販売事業者等のLPガス容器の処理・・・1事業者に対して補助金を交付	
											26	2,000,000		1,052,278	947,722		
											27	5,044,500		4,775,617	268,883		
											28	50,000		21,022	28,978		
											29	13,950		12,923	1,027		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											R5				0		
累計	7,108,450	0	5,861,840	1,246,610													
10	(3) - 23 - 1 -	地下水資源対策事業	中通り・浜通り 全域	県	県	直接	完了	単年度	46,545	26 ~ 27	25				0	26年11月、業務委託発注。27年3月、業務委託完了。 27年10月、業務委託発注。28年3月、業務委託完了。	
											26	16,209		15,949	260		
											27	30,336		27,507	2,829		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											R5				0		
累計	46,545	0	43,456	3,089													
16	(3) - 24 - 1 -	生活再建・健康不安相談事業	県内	県	福島県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会	間接	完了	単年度	915,404	26 ~ 27	25				0	平成27年3月、相談員配置開始。 相談員を配置し、生活再建、健康不安等に関する相談支援等を実施。	
											26	1,758		860	898		
											27	913,646		478,766	434,880		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											R5				0		
累計	915,404	0	479,626	435,778													
21	(3) - 23 - 2 -	音声機能付き線量計整備支援事業	対象市町村 全域	県	公益財団法人福島県視覚障がい者福祉協会	間接	完了	単年度	3,800	27 ~ 27	25				0	27年10月納品済み。	
											26				0		
											27	3,800		3,800	0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											R5				0		
累計	3,800	0	3,800	0													
34	(3) - 23 - 3 -	地下水資源対策による復興再生事業	浜通り・中通り	県	県	直接	完了	単年度	142,489	28 ~ R1	25				0	28年9月、業務委託発注。29年3月、業務委託完了。 29年9月、業務委託発注。30年3月、業務委託完了。 30年10月、業務委託発注。31年3月、業務委託完了。 R1年10月、業務委託発注。R2年3月、業務委託完了。	
											26				0		
											27				0		
											28	41,160		38,807	2,353		
											29	40,479		39,755	724		
											30	40,480		30,701	9,779		
											R1	20,370		11,205	9,165		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											R5				0		
累計	142,489	0	120,468	22,021													
77	(3) - 24 - 2 -	帰還に向けた身の回りの放射線不安対策事業	12 市町村	県	県	直接	完了	単年度	43,880	28 ~ R1	25				0	29年1月、業務委託契約。29年3月、業務委託完了。 29年4月、業務委託契約。30年3月、業務委託完了。 H30年4月、業務委託契約。H31年3月、業務委託完了。 H31年4月、業務委託契約。R2年2月、業務委託完了。	
											26				0		
											27				0		
											28	6,058		4,823	1,235		
											29	13,084		12,240	844		
											30	12,273		12,237	36		
											R1	12,465		11,240	1,225		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											R5				0		
累計	43,880	0	40,540	3,340													
89	(3) - 23 - 4 -	福島県里山再生モデル地区放射線量調査等事業	13 市町村	県	県	直接	完了	単年度	306,489	29 ~ R2	25				0	29年4月、業務委託契約。30年3月業務委託完了。 H30年4月、業務委託契約。H31年3月業務委託完了。 R元年6月、業務委託契約。R2年3月業務委託完了。 R2年5月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。	
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29	99,479		103,310	-3,831		
											30	73,648		75,385	-1,737		
											R1	73,362		70,597	2,765		
											R2	60,000		58,702	1,298		
											R3				0		
											R4				0		
											R5				0		
累計	306,489	0	307,994	-1,505													
91	(3) - 23 - 5 -	福島県里山放射線量調査事業	13 市町村	県	県	直接	完了	単年度	163,511	29 ~ R2	25				0	29年4月、業務委託契約。30年3月業務委託完了。 H30年4月、業務委託契約。H31年3月業務委託完了。 R元年6月、業務委託契約。R2年3月業務委託完了。 R2年5月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。	
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29	70,521		66,393	4,128		
											30	46,352		44,241	2,111		
											R1	36,638		34,580	2,058		
											R2	10,000		9,517	483		
											R3				0		
											R4				0		
											R5				0		
累計	163,511	0	154,731	8,780													
176	(3) - 23 - 6 -	福島県里山放射線量等測定事業	5地区	県	県	直接	継続	単年度	146,158	R2 ~ R5	25				0	R2年10月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。 R3年5月、業務委託契約。R4年3月業務委託完了。 R4年11月、業務委託契約。R5年3月業務委託完了。 R5年7月、業務委託契約。R6年3月業務委託完了。	
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2	50,000		11,257	38,743		
											R3	60,000		16,659	43,341		
											R4	6,160		6,016	144		
											R5	29,998		29,478	520		
累計	146,158	0	63,410	82,748													
(注)											25	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。											26	2,017,967	0	1,069,087	948,880		
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。											27	5,992,282	0	5,285,690	706,592		
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。											28	97,218	0	64,652	32,566		
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。											29	237,513	0	234,621	2,892		
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											30	172,753	0	162,564	10,189		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。											R1	142,835	0	127,622	15,213		
											R2	120,000	0	79,476	40,524		
											R3	60,000	0	16,659	43,341		
											R4	6,160	0	6,016	144		
											R5	29,998	0	29,478	520		
											累計	146,158	0	63,410	82,748		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。											うち県交付分		各年度別合計	8,876,726	0	7,075,865	1,800,861
											うち市町村交付分		各年度別合計	25	0	0	0
														26	0	0	0
														27	0	0	0
														28	0	0	0
														29	0	0	0
														30	0	0	0
														R1	0	0	0
														R2	0	0	0
														R3	0	0	0
														R4	0	0	0
														R5	0	0	0
											市町村交付分		合計	0	0	0	0
											県・市町村交付分		合計	8,876,726	0	7,075,865	1,800,861

(様式2)

福島県

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
208	(7) - 49 - 1 -	避難地域への 移住促進事業	福島県	県	県	直接	継続	単年度	5,353,434	R3 ~ R6	25				0	R3年7月事業開始。 ふくしま12市町村移住支援センター相談件数540件、移住支援金交付件数216件。 ふくしま12市町村移住支援センター相談件数547件、移住支援金交付件数216件。
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3	1,357,011		444,719	912,291	
											R4	1,384,472		792,263	592,208	
											R5	1,273,591		889,702	383,888	
											累計	4,015,074	0	2,126,685	1,888,388	
(注)											25	0	0	0	0	/
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。											26	0	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。											27	0	0	0	0	
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。											28	0	0	0	0	
5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。											29	0	0	0	0	
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											30	0	0	0	0	
5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。											R1	0	0	0	0	
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費) + 事業間流用額(国費) - 執行額(契約額の国費相当額))されます。											R2	0	0	0	0	
うち県 交付分											R3	1,357,011	0	444,719	912,291	
											R4	1,384,472	0	792,263	592,208	
うち市町 村 交付分											R5	1,273,591	0	889,702	383,888	
											県交付分 計	4,015,074	0	2,126,684	1,888,387	
うち市町 村 交付分											25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
市町村交付分 計											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
市町村交付分 計											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
市町村交付分 計											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
市町村交付分 計											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
市町村交付分 計											R5	0	0	0	0	
											市町村交付分 計	0	0	0	0	
県・市町村交付分 合計											県・市町村交付分 合計	4,015,074	0	2,126,684	1,888,387	

(様式2)

福島県

帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 こども家庭庁

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
194	(4)	-	35	-	-	檜葉町放課後 児童クラブ整 備事業	檜葉町放 課後児童 クラブ	県	檜葉町	間接	完了	単年度	23,556	R3	~	R3	25			0	4年3月末事業完了。
																	26			0	
																	27			0	
																	28			0	
																	29			0	
																	30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3	15,704		15,704	
																	R4			0	
																	R5			0	
																	累計	15,704		15,704	
																				0	
																				0	
																	(注)				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	0	0	0				
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。														28	0	0	0				
5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														29	0	0	0				
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														30	0	0	0				
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														R1	0	0	0				
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。														R2	0	0	0				
														R3	15,704	0	15,704				
														R4	0	0	0				
														R5	0	0	0				
														県交付分 計			15,704	0	15,704	0	
														25	0	0	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
														28	0	0	0				
														29	0	0	0				
														30	0	0	0				
														R1	0	0	0				
														R2	0	0	0				
														R4	0	0	0				
														R3	0	0	0				
														R4	0	0	0				
														R5	0	0	0				
														市町村交付分 計			0	0	0	0	
														県・市町村交付分 合計			15,704	0	15,704	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況											
																	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5
31	(1) - 17 - 1 -	埋蔵文化財発掘調査事業(南相馬市)(基金型)	南相馬市	県	県	直接	継続	基金	225,692	27 ~ R7	25				0		27年12月、埋蔵文化財調査開始。										
											26				0			28年4月、埋蔵文化財調査開始。									
											27	18,375		6,495	11,880				29年4月、埋蔵文化財調査開始。								
											28	41,458		11,446	30,012					30年4月、埋蔵文化財調査開始。							
											29	28,323		18,620	9,703						31年4月、埋蔵文化財調査開始。						
											30	0		11,031	-11,031							R2年4月、埋蔵文化財調査開始。					
											R1	0		13,140	-13,140								R3年4月、埋蔵文化財調査開始。				
											R2	0		7,073	-7,073									R4年4月、埋蔵文化財調査開始。			
											R3	0		11,339	-11,339										R5年4月、埋蔵文化財調査開始。		
											R4	11,993		9,557	2,436											累計	
											R5	69,119		50,855	18,264												
											累計	169,268	0	139,556	29,712												
											32	(1) - 16 - 1 -	浪江町認定こども園整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化)	浪江町地内	県	浪江町											間接
26				0		H28.9.30に事業完了。																					
27	5,465		5,465	0																							
28	0		0	0																							
29	0		0	0																							
30	0		0	0																							
R1	0		0	0																							
R2	0		0	0																							
R3	0		0	0																							
R4	0		0	0																							
R5	0		0	0																							
累計	5,465	0	5,465	0																							
35	(1) - 17 - 2 -	埋蔵文化財発掘調査事業(広野町)(基金型)	広野町	県	県		直接	継続	基金	7,970							28 ~ R7	25				0		28年7月、埋蔵文化財調査開始			
											26				0			28年度の埋蔵文化財調査に係る報告書作成、完了。									
						27								0													
						28					5,977		1,941	4,036													
						29					0		32	-32													
						30					0		0	0													
						R1					0		0	0													
						R2					0		0	0													
						R3					0		0	0													
						R4					0		503	-503													
						R5					0		516	-516													
						累計					5,977	0	2,992	2,985													
						73					(1) - 16 - 2 -	浪江町認定こども園整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)(基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	県	浪江町	間接			完了	基金	92,966	28 ~ 29	25				
26				0			29年11月、事業完了																				
27				0																							
28	69,636		67,094	2,542																							
29	0		0	0																							
30	0		0	0																							
R1	0		0	0																							
R2	0		0	0																							
R3	0		0	0																							
R4	0		0	0																							
R5	0		0	0																							
累計	69,636	0	67,094	2,542																							
74	◆(1) - 16 - 2 - 1	浪江町認定こども園外構等整備事業(基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	県	浪江町			間接	完了	基金							59,036	28 ~ 29					25				0
						26								0		29年11月、事業完了											
						27							0														
						28	45,629					45,142	487														
						29	1,599					1,564	35														
						30	0					0	0														
						R1	0					0	0														
						R2	0					0	0														
						R3	0					0	0														
						R4	0					0	0														
						R5	0					0	0														
						累計	47,228				0	46,706	522														
						75	(1) - 16 - 3 -				認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)	飯館村地内	県	飯館村	間接				完了	単年度	5,860	28 ~ 28	25				0
26				0																							
27				0																							
28	4,395		4,395	0																							
29	0		0	0																							
30	0		0	0																							
R1	0		0	0																							
R2	0		0	0																							
R3	0		0	0																							
R4	0		0	0																							
R5	0		0	0																							
累計	4,395	0	4,395	0																							
76	◆(1) - 16 - 3 - 1	認定こども園の園庭(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)	飯館村地内	県	飯館村			間接	完了	単年度						820	28 ~ 28	25								0	
						26							0														
						27							0														
						28	656					656	0														
						29	0					0	0														
						30	0					0	0														
						R1	0					0	0														
						R2	0					0	0														
						R3	0					0	0														
						R4	0					0	0														
						R5	0					0	0														
						累計	656				0	656	0														
						80	(1) - 17 - 3 -				埋蔵文化財発掘調査事業(川内村)(基金型)	川内村	県	県	直接			継続	基金	12,689	29 ~ R7	25				0	
26				0				30年4月、埋蔵文化財調査開始																			
27				0					31年4月、埋蔵文化財調査開始																		
28				0						R2年4月、埋蔵文化財調査開始																	
29	6,666		2,004	4,662												R3年4月、埋蔵文化財調査開始											
30	0		2,068	-2,068													R4年4月、埋蔵文化財調査開始										
R1	2,850		467	2,383																		R5年4月、埋蔵文化財調査開始					
R2	0		420	-420																			累計				
R3	0		1,192	-1,192																							
R4	0		454	-454																							
R5	0		1,082	-1,082																							
累計	9,516	0	7,687	1,829																							
81	(1) - 17 - 4 -	埋蔵文化財発掘調査事業(浪江町)(基金型)	浪江町	県	県																			直接	継続	基金	115,973
						26							0		30年4月、埋蔵文化財調査開始												
						27						0		31年4月、埋蔵文化財調査開始													
						28					0		R2年4月、埋蔵文化財調査開始														
						29	1,202		3	1,199		R3年4月、埋蔵文化財調査開始															
						30	0		1,148	-1,148						R4年4月、埋蔵文化財調査開始											
						R1	4,275		1,839	2,436							R5年4月、埋蔵文化財調査開始										
						R2	14,858		4,157	10,701								累計									
						R3	24,459		17,145	7,314																	
						R4	20,745		15,005	5,740																	
						R5	21,440		13,752	7,688																	
						累計	86,979	0	53,049	33,930																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																																																																		
																	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	累計																																																						
82	(1) - 17 - 5 -	埋蔵文化財発掘調査事業(双葉町)(基金型)	双葉町	県	県	直接	継続	基金	42,775	29 ~ R7	25				0		26				0		27				0		28				0		29	1,202		3	1,199	28年度分の埋蔵文化財調査(分布調査)に係る報告書作成、完	30	0		1,143	-1,143	30年4月、埋蔵文化財調査開始	R1	0		7	-7	31年4月、埋蔵文化財調査開始	R2	0		0	0		R3	0		0	0		R4	12,403		1,217	11,186	R4年4月、埋蔵文化財調査開始	R5	18,475		18,561	-86	R5年4月、埋蔵文化財調査開始	累計	32,080	0	20,931	11,149	
											25				0		26				0		27				0		28				0		29	110,123		110,122	1	H30.7事業完了	30				0		R1				0		R2				0		R3				0		R4				0		R5				0		累計	110,123	0	110,122	1	
											25				0		26				0		27				0		28				0		29	26,588		25,998	590	H30.7事業完了	30				0		R1				0		R2				0		R3				0		R4				0		R5				0		累計	26,588	0	25,998	590	
											25				0		26				0		27				0		28				0		29	5,453		5,453	0	H29.11事業完了	30				0		R1				0		R2				0		R3				0		R4				0		R5				0		累計	5,453	0	5,453	0	
											25				0		26				0		27				0		28				0		29	513		505	8	H29.11事業完了	30				0		R1				0		R2				0		R3				0		R4				0		R5				0		累計	513	0	505	8	
											25				0		26				0		27				0		28				0		29	5,003		5,003	0	H30.7事業完了	30				0		R1				0		R2				0		R3				0		R4				0		R5				0		累計	5,003	0	5,003	0	
											25				0		26				0		27				0		28				0		29	1,894		516	1,378	29年10月、埋蔵文化財調査開始。	30	6,000		1,854	4,146	30年4月、埋蔵文化財調査開始	R1	0		1,618	-1,618	31年4月、埋蔵文化財調査開始	R2	0		2,375	-2,375	R2年4月、埋蔵文化財調査開始	R3	0		504	-504	R3年4月、埋蔵文化財調査開始	R4	0		454	-454	R4年4月、埋蔵文化財調査開始	R5				0		累計	7,894	0	7,321	573	
											25				0		26				0		27				0		28				0		29	112,542		112,516	26	H30.3基金造成完了	30				0		R1				0		R2				0		R3				0		R4				0		R5				0		累計	112,542	0	112,516	26	
											25				0		26				0		27				0		28				0		29				0		30	6,183		756	5,427	30年4月、埋蔵文化財調査開始	R1	0		1,089	-1,089	31年4月、埋蔵文化財調査開始	R2	0		420	-420	R2年4月、埋蔵文化財調査開始	R3	0		465	-465	R3年4月、埋蔵文化財調査開始	R4	0		1,329	-1,329	R4年4月、埋蔵文化財調査開始	R5			948	-948	R5年4月、埋蔵文化財調査開始	累計	6,183	0	5,007	1,176	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況											
																	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5
117	(1) - 17 - 8 -	埋蔵文化財発掘調査事業(楢葉町)(基金型)	楢葉町	県	県	直接	継続	基金	44,701	30 ~	R7	25			0	30年4月、埋蔵文化財調査開始											
											26			0													
											27			0													
											28			0													
											29			0													
											30	14,409		327	14,082												
											R1	14,250		7,860	6,390												
											R2	4,866		8,904	-4,038												
											R3	0		464	-464												
											R4	0		0	0												
											R5	0		0	0												
											累計	33,525	0	17,555	15,970												
118	(1) - 17 - 9 -	埋蔵文化財発掘調査事業(川俣町)(基金型)	川俣町	県	県	直接	継続	基金	1,000	30 ~	R7	25			0	30年4月、埋蔵文化財調査開始											
											26			0													
											27			0													
											28			0													
											29			0													
											30	750		378	372												
											R1	0		3	-3												
											R2	0		0	0												
											R3	0		0	0												
											R4	0		0	0												
											R5	0		0	0												
											累計	750	0	381	369												
123	(1) - 16 - 7 - 1	広野町認定こども園整備事業(基金型)(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)(基金型)	広野町認定こども園	県	広野町	間接	完了	基金	48,682	30 ~	30	38,945		36,859	2,086	H30.9事業完了											
											R1			0													
											R2			0													
											R3			0													
											R4			0													
											R5			0													
											累計	38,945	0	36,859	2,086												
											124	(1) - 16 - 8 -	南相馬市認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業(基金型)	おだか認定こども園	県	南相馬市	間接	完了	基金	122,405	30 ~	R1	25			0	R2.3事業完了
																						26			0		
																						27			0		
																						28			0		
																						29			0		
30	91,803		91,799	4																							
R1			0																								
R2			0																								
R3			0																								
R4			0																								
R5			0																								
累計	91,803	0	91,799	4																							
125	(1) - 16 - 9 -	富岡町認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業	富岡地区	県	富岡町	間接	完了	単年度	100,079	30 ~	30	81,404	-6,345	75,048	11	H31.3事業完了											
											R1			0													
											R2			0													
											R3			0													
											R4			0													
											R5			0													
											累計	81,404	-6,345	75,048	11												
											126	(1) - 16 - 9 - 1	富岡町認定こども園(幼稚園機能部分)外構等整備事業	富岡地区	県	富岡町	間接	完了	単年度	38,677	30 ~	30	24,596	6,345	30,941	0	H31.3事業完了
																						R1			0		
																						R2			0		
																						R3			0		
																						R4			0		
R5			0																								
累計	24,596	6,345	30,941	0																							
127	(1) - 16 - 10 -	川内村認定こども園整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	川内村認定こども園	県	川内村	間接	完了	単年度	5,135	30 ~												30	3,851		2,613	1,238	H31.1事業完了(設計)
																						R1			0		
																						R2			0		
																						R3			0		
																						R4			0		
											R5			0													
											累計	3,851	0	2,613	1,238												
											165	(1) - 16 - 8 - 1	南相馬市認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業	おだか認定こども園	県	南相馬市	間接	完了	単年度	27,900	R1 ~	R1	25			0	R2.3事業完了
																						26			0		
																						27			0		
																						28			0		
																						29			0		
30	22,320		21,687	633																							
R1			0																								
R2			0																								
R3			0																								
R4			0																								
R5			0																								
累計	22,320	0	21,687	633																							
166	(1) - 16 - 10 -	川内村認定こども園整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)(基金型)	川内村認定こども園	県	川内村	間接	完了	基金	118,946	R1 ~	R1	25			0	R2.3事業完了											
											26			0													
											27			0													
											28			0													
											29			0													
											30	89,209		89,208	1												
											R1			0													
											R2			0													
											R3			0													
											R4			0													
											R5			0													
											累計	89,209	0	89,208	1												

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5																	
167	◆	(1)	-	16	-	10	-	1		間接	完了	単年度	49,812	R1	~	R2	25			0	R2.3事業完了 R3.3事業完了(概算で多く受入れていた7,767千円をR4.4返還済み)	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1	856		823		33
																	R2	39,026		31,259		7,767
																	R3					0
																	R4					0
																	R5					0
累計	39,882	0	32,082	7,800																		
173		(1)	-	17	-	10	-		直接	継続	基金	18,389	R2	~	R7	25			0	R2年4月、埋蔵文化財調査開始 R3年4月、埋蔵文化財調査開始 R4年4月、埋蔵文化財調査開始 R4年度の埋蔵文化財調査に係る報告書作成、完了。		
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29			0			
																30			0			
																R1					0	
																R2	3,810		420		3,390	
																R3	9,115		464		8,651	
																R4	866		9,053		-8,187	
																R5			516		-516	
累計	13,791	0	10,453	3,338																		
174		(1)	-	17	-	11	-		直接	継続	基金	1,928	R2	~	R7	25			0	調査に関わる協議のみ実施のため執行なし 調査に関わる協議のみ実施のため執行なし		
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29			0			
																30			0			
																R1					0	
																R2	1,446		0		1,446	
																R3	0		0		0	
																R4	0		0		0	
																R5	0		0		0	
累計	1,446	0	0	1,446																		
190		(1)	-	15	-	1	-		直接	完了	単年度	17,723	R2	~	R3	25			0	R2.12月、測量調査着手 R3.10月、測量調査完了		
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29			0			
																30			0			
																R1					0	
																R2	11,874		6,820		5,054	
																R3	0		217		-217	
																R4					0	
																R5					0	
累計	11,874	0	7,037	4,837																		
191		(1)	-	15	-	2	-		直接	継続	基金	3,267,638	R3	~	R6	25			0	R3.7月、基本実施設計着手 R4.12月、基本実施設計完了、R5.1、旧校舍解体工事着手 R5.7 新校舎建築工事着手		
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29			0			
																30			0			
																R1					0	
																R2					0	
																R3	142,411		108,711		33,700	
																R4	216,684		216,684		0	
																R5	936,665		445,171		491,494	
累計	1,295,760	0	770,566	525,194																		
192		(1)	-	16	-	11	-		間接	継続	単年度	171,012	R2	~	R5	25			0	R3.3事業完了(基本設計完了)		
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29			0			
																30			0			
																R1					0	
																R2	2,508		2,508		0	
																R3	57,887	1,137	57,887		1,137	
																R4	65,216	1,511	66,367		360	
																R5					0	
累計	125,611	2,648	126,762	1,497																		
193	◆	(1)	-	16	-	11	-	1	間接	継続	単年度	11,228	R3	~	R5	25			0			
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29			0			
																30			0			
																R1					0	
																R2					0	
																R3	5,244	-494	4,750		0	
																R4	4,912	-680	4,232		0	
																R5					0	
累計	10,156	-1,174	8,982	0																		
212		(1)	-	16	-	12	-		間接	完了	単年度	66,261	R3	~	R3	25			0	R4.3事業完了		
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29			0			
																30			0			
																R1					0	
																R2					0	
																R3	49,695		48,188		1,507	
																R4					0	
																R5					0	
累計	49,695	0	48,188	1,507																		
213	◆	(1)	-	16	-	12	-	1	間接	完了	単年度	3,022	R3	~	R3	25			0	R4.3事業完了		
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29			0			
																30			0			
																R1					0	
																R2					0	
																R3	2,417		2,057		360	
																R4					0	
																R5					0	
累計	2,417	0	2,057	360																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
218	◆ (1) - 16 - 11 - 2	大熊町認定こども園その他外構整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	大熊町認定こども園	県	大熊町	間接	継続	単年度	17,062	R3 ~ R5	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3	7,612	-643	6,969	0	
											R4	7,511	-831	6,680	0	
											R5				0	
											累計	15,123	-1,474	13,649	0	
229	(1) - 14 - 1 -	双葉地区特別支援学校(小・中学部増築)整備事業(基金型)	楢葉町	県	県	直接	継続	基金	1,044,035	R5 ~ R6	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5	353,259		184,898	168,361	
											累計	353,259		184,898	168,361	
R5.7 新校舎建築工事着手																
230	(1) - 15 - 3 -	双葉地区特別支援学校(高等部増築)整備事業(基金型)	楢葉町	県	県	直接	継続	基金	478,343	R5 ~ R6	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5	161,850		84,714	77,136	
											累計	161,850	0	84,714	77,136	
R5.7 新校舎建築工事着手																
231	(1) - 15 - 4 -	双葉地区特別支援学校(給食施設(小・中学部))整備事業(基金型)	楢葉町	県	県	直接	継続	基金	145,582	R5 ~ R6	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5	49,258		25,782	23,476	
											累計	49,258	0	25,782	23,476	
R5.7 新校舎建築工事着手																
232	(1) - 15 - 5 -	双葉地区特別支援学校(太陽光発電)整備事業(基金型)	楢葉町	県	県	直接	継続	基金	41,590	R5 ~ R6	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5	14,071		7,365	6,706	
											累計	14,071	0	7,365	6,706	
R5.7 新校舎建築工事着手																
237	◆ (1) - 15 - 4 - 1	双葉地区特別支援学校(給食施設(高等部))整備事業(基金型)	楢葉町	県	県	直接	継続	基金	79,030	R5 ~ R6	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5	28,334		22,394	5,940	
											累計	28,334	0	22,394	5,940	
R5.7 新校舎建築工事着手																
(注)											25	0	0	0	0	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。											26	0	0	0	0	
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。											27	23,840	0	11,960	11,880	
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。											28	167,751	0	130,674	37,077	
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。											29	301,108	0	282,339	18,769	
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											30	267,941	0	255,965	11,976	
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。											R1	133,760	0	137,741	-3,981	
											R2	78,388	0	64,356	14,032	
											R3	298,840	0	260,352	38,488	
											R4	340,330	0	331,535	8,795	
											R5	1,652,471	0	856,554	795,917	
											県交付分 計	3,264,429	0	2,331,476	932,953	
											25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											市町村交付分 計	0	0	0	0	
											県・市町村交付分 合計	3,264,429	0	2,331,476	932,953	

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額 の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
33	(4) - 33 - 1 -	特別養護老人ホームリリー園再開支援事業	楡葉町	県	県	間接	完了	単年度	19,934	27 ~ 27	25				0	28年2月: 物品購入。28年3月: 納品完了し、事業完了。
											26				0	
											27	19,933		16,586	3,347	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
R5				0												
累計	19,933	0	16,586	3,347												
78	(4) - 33 - 2 -	特別養護老人ホーム梅の香再開支援事業	南相馬市	県	県	間接	完了	単年度	36,000	28 ~ 28	25				0	29年2月: 物品購入。29年3月: 納品完了し、事業完了。
											26				0	
											27				0	
											28	36,000		35,614	386	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
R5				0												
累計	36,000	0	35,614	386												
102	(3) - 28 - 1 -	富岡町高齢者等サポート拠点運営事業	サポートセンターとみおか	県	富岡町	間接	継続	単年度	172,953	29 ~ R6	25				0	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29	25,106		21,297	3,809	
											30	23,058		18,899	4,159	
											R1	18,539		18,539	0	
											R2	18,032		17,923	109	
											R3	18,532		18,234	298	
											R4	34,843		34,843	0	
R5	34,843		34,843	0												
累計	172,953	0	164,578	8,375												
103	(3) - 28 - 2 -	浪江町一樹サポートセンター運営事業	一樹サポートセンター	県	浪江町	間接	継続	単年度	259,076	29 ~ R5	25				0	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29	53,436		32,561	20,875	
											30	40,977		29,681	11,296	
											R1	38,906		38,906	0	
											R2	30,628		27,552	3,076	
											R3	32,149		17,086	15,063	
											R4	32,149		18,266	13,883	
R5	30,831		17,247	13,584												
累計	259,076	0	181,289	77,777												
104	(3) - 28 - 3 -	浪江町サンシャインサポートセンター運営事業	サンシャインサポートセンター	県	浪江町	間接	継続	単年度	161,311	29 ~ R6	25				0	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29	38,101		26,225	11,876	
											30	41,012		28,508	12,504	
											R1	17,844		17,418	426	
											R2	19,529		15,021	4,508	
											R3	13,921		13,336	585	
											R4	13,921		13,690	231	
R5	16,983		10,351	6,632												
累計	161,311	0	124,549	36,762												
105	(3) - 28 - 4 -	葛尾村サポートセンター運営事業	葛尾村サポートセンター	県	葛尾村	間接	継続	単年度	179,932	29 ~ R6	25				0	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29	24,803		24,801	2	
											30	31,051		28,160	2,891	
											R1	32,386		32,283	103	
											R2	22,923		22,811	112	
											R3	22,923		22,825	98	
											R4	22,923		22,923	0	
R5	22,923		22,923	0												
累計	179,932	0	176,726	3,206												
106	(3) - 28 - 5 -	飯館村サポートセンター運営事業	飯館村サポートセンター	県	飯館村	間接	継続	単年度	308,646	29 ~ R6	25				0	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29	36,485		25,537	10,948	
											30	47,346		40,233	7,113	
											R1	48,496		40,024	8,472	
											R2	43,703		38,723	4,980	
											R3	43,703		42,003	1,700	
											R4	43,703		42,639	1,064	
R5	45,210		45,210	0												
累計	308,646	0	274,369	34,277												
175	(3) - 28 - 6 -	大熊町サポートセンター運営事業	大熊町サポートセンター	県	大熊町	間接	継続	単年度	43,562	R2 ~ R6	25				0	2年4月から2年度事業開始。3年4月から引き続き3年度事業開始。
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2	14,360		12,343	2,017	
											R3	8,391		7,803	588	
											R4	9,576		9,576	0	
R5	11,235		11,235	0												
累計	43,562	0	40,957	2,605												
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還・移住等環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還・移住等環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																
うち県 各年度別合計 25 0 0 0 0 26 0 0 0 0 27 19,933 0 16,586 3,347 28 36,000 0 35,614 386 29 177,931 0 130,421 47,510 30 183,444 0 145,481 37,963 R1 156,171 0 147,170 9,001 R2 149,175 0 134,373 14,802 R3 139,619 0 121,287 18,332 R4 157,115 0 141,937 15,178 R5 162,025 0 141,809 20,216 累計 1,181,413 0 1,014,678 166,735																
うち市町村 各年度別合計 25 0 0 0 0 26 0 0 0 0 27 0 0 0 0 28 0 0 0 0 29 0 0 0 0 30 0 0 0 0 R1 0 0 0 0 R2 0 0 0 0 R3 0 0 0 0 R4 0 0 0 0 R5 0 0 0 0 累計 0 0 0 0																
市町村交付分合計 0 0 0 0 県・市町村交付分合計 1,181,413 0 1,014,678 166,735																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
2	(5) - 40 - 1 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	田村市 大槻地区	県	県	直接	完了	単年度	16,950	26 ~ 26	25				0	26年8月、用地買収完了。26年9月、工事発注。
											26	13,136		13,136	0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	13,136	0	13,136	0	
3	(5) - 40 - 2 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 小高東部	県	県	直接	完了	単年度	58,000	26 ~ 26	25				0	26年9月、設計業務発注。26年10月、測量業務発注。
											26	58,000		36,691	21,309	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	58,000	0	36,691	21,309	
4	(5) - 40 - 3 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 相双地区	県	県	直接	完了	単年度	54,000	26 ~ 27	25				0	26年9月・10月、設計業務発注。26年12月、調査業務発注。
											26	50,000		44,170	5,830	
											27	4,000		1,795	2,205	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	54,000	0	45,965	8,035	
5	(5) - 40 - 4 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	南相馬市 押釜地区	県	県	直接	完了	単年度	81,950	26 ~ 26	25				0	26年9月、調査業務発注。26年11月、工事発注。
											26	63,511		52,743	10,768	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	63,511	0	52,743	10,768	
6	(5) - 40 - 5 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	南相馬市 飯崎地区	県	県	直接	完了	単年度	101,040	26 ~ 26	25				0	26年12月、設計及び測量業務発注。
											26	75,780		44,682	31,098	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	75,780	0	44,682	31,098	
7	(5) - 40 - 6 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)	相双地区	県	県	直接	完了	単年度	249,266	26 ~ 27	25				0	26年7月、施設管理委託契約。26年11月、工事発注。 27年4月、施設管理委託契約。27年9月、28年1月、工事発注。
											26	131,983		96,696	35,287	
											27	117,283		117,283	0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	249,266	0	213,979	35,287	
8	(5) - 42 - 1 -	農業基盤整備促進事業	川俣町 山木屋地区	県	県	直接	完了	単年度	500,000	26 ~ 26	25				0	26年8月・10月、設計業務発注。
											26	387,500		128,628	258,872	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	387,500	0	128,628	258,872	
9	(5) - 40 - 7 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業(基幹水利施設整備型))	富岡町 富岡地区	県	県	直接	完了	単年度	125,800	26 ~ 28	25				0	事業着手が困難となったため。 27年10月、委託業務変更契約。 28年6月 請負工事発注
											26	14,250		0	14,250	
											27	18,000		0	18,000	
											28			18,000	-18,000	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	32,250	0	18,000	14,250	
12	(5) - 40 - 8 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 鹿島西部 地区	県	県	直接	完了	単年度	40,000	26 ~ 27	25				0	27年1月、設計業務発注。27年2月、測量業務発注。 27年10月、委託業務変更契約。
											26	36,000		32,729	3,271	
											27	4,000		3,727	273	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
											累計	40,000	0	36,456	3,544	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	5	4	3	2	1															
13	(5)	-	40	-	9	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 南屋形地区	県	県	直接	完了	単年度	25,000	26	25			0		
															26	21,000		17,706	3,294	27年1月、設計業務発注。27年2月、測量業務発注。
															27	4,000		3,833	167	27年10月、委託業務変更契約。
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	25,000	0	21,539	3,461																
14	(5)	-	40	-	10	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 矢川原地区	県	県	直接	完了	単年度	32,000	26	25			0		
															26	17,000		22,561	-5,561	27年3月、設計及び測量業務発注。
															27	15,000		8,261	6,739	27年8,9月、委託業務変更契約。
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	32,000	0	30,822	1,178																
15	(5)	-	40	-	11	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	広野町 広野地区	県	県	直接	完了	単年度	43,000	26	25			0		
															26	27,000		23,760	3,240	27年3月、設計及び測量業務発注。
															27	16,000		17,353	-1,353	27年12月、28年3月、委託業務変更契約。
															28				-1	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	43,000	0	41,113	1,887																
17	(5)	-	40	-	12	農山村地域復興基盤総合整備事業(森林管理道整備事業)	飯館村 岡部前乗線	県	県	直接	完了	単年度	389,800	27	25			0		
															26				0	
															27	69,000		69,000	0	平成27年9月、工事発注。
															28	60,750		60,750	0	平成28年10月、工事発注。
															29	75,000		75,000	0	平成29年8月工事発注、平成30年3月竣工。平成29年9月工事発注、平成29年10月委託業務発注、平成30年3月完了。
															30	75,000	4,875	79,875	0	平成30年5月竣工。平成30年9月工事発注。
															R1	7,725		-318	8,043	令和2年2月竣工。平成31年3月工事発注、令和元年10月竣工。
															R2			7,724	-7,724	令和2年9月工事発注、令和3年2月竣工
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	287,475	4,875	292,030	320																
18	(5)	-	40	-	13	農山村地域復興基盤総合整備事業(林道改良事業(舗装))	川内村 拝沢線	県	県	直接	完了	単年度	137,000	27	25			0		
															26				0	
															27	42,000		41,999	1	平成27年6月、測量設計業務発注。平成27年11月、工事発注。
															28	52,500		52,499	1	平成28年8月、工事発注。
															29	8,250		8,209	41	平成29年6月工事発注、平成29年10月竣工。
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	102,750	0	102,708	42																
19	(5)	-	43	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(栽培施設等整備事業)	大熊町 大川原地区	県	大熊町	間接	完了	単年度	36,577	27	25			0		
															26				0	
															27	27,432		7,452	19,980	H29.2月プロポーザル実施、H29.3月実施設計完了。
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	27,432	0	7,452	19,980																
20	(5)	-	43	-	2	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)	川内村 宮波地区	県	川内村	間接	完了	単年度	79,920	27	25			0		
															26				0	
															27	59,940		59,940	0	H27.6月着工、H27.10月竣工、H27.11月事業完了。
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	59,940	0	59,940	0																
22	(5)	-	40	-	14	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	田村市 永谷地区	県	県	直接	完了	単年度	21,700	27	25			0		
															26				0	
															27	21,700		21,699	1	28年1月、委託業務発注。
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	21,700	0	21,699	1																
23	(5)	-	40	-	15	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 西真野地区	県	県	直接	完了	基金	66,127	27	25			0		
															26				0	
															27	60,000		60,000	0	27年8.11月、委託業務発注。
															28	4,000	2,127	6,126	1	28年10月、既発注委託業務に変更増。
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	64,000	2,127	66,126	1																
24	(5)	-	40	-	16	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 太田地区	県	県	直接	完了	基金	65,500	27	25			0		
															26				0	
															27	56,000		56,000	0	27年9.10月、委託業務発注。
															28	4,000	5,500	9,500	0	28年7.9月、既発注委託業務に変更増。
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	60,000	5,500	65,500	0																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	25	26	27	28	29															
25	(5)	-	40	-	17	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	福島地区	県	県	直接	完了	単年度	875,000	27	25				0	27年7.8.10.11月、委託業務発注。 28年5. 6. 7. 12月、委託業務発注。 29年5.9.11.12月、30年2月、委託業務発注 30年8.10.11月、委託業務発注 31年4月、R1年6.8.9月、R2年11月、委託業務発注
															26				0	
															27	203,000		142,449	60,551	
															28	245,000		159,660	85,340	
															29			81,791	-81,791	
															30	228,000		109,715	118,285	
															R1	199,000		81,308	117,692	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	875,000	0	574,923	300,077																
28	(5)	-	40	-	18	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	南相馬市馬場西地区	県	県	直接	継続	基金	2,042,500	27	25				0	28年1.3月委託業務発注。 28年5. 7. 8. 29年2月委託業務発注。 29年6月委託業務発注。29年9月工事発注。 30年7月委託業務発注。30年10月工事発注。 R1年5.6月委託業務発注。R1年9月工事発注。 R2年6.8.11月委託業務発注。R2年9月工事発注。 R3年4.7.8月委託業務発注。R3年10月工事発注。 R4年5.10月委託業務発注。R4年7月工事発注。 R5年5. 7. 9月委託業務発注。
															26				0	
															27	24,761	-10,075	14,311	375	
															28	285,936		33,906	252,030	
															29			100,904	-100,904	
															30	450,158		154,963	295,195	
															R1			216,523	-216,523	
															R2	300,661		315,421	-14,760	
															R3	226,261		425,483	-199,222	
															R4	144,886		159,911	-15,025	
															R5	99,936		96,228	3,708	
累計	1,532,599	-10,075	1,517,650	4,874																
29	(5)	-	40	-	19	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	南相馬市深野北地区	県	県	直接	完了	基金	1,025,650	27	25				0	28年1月委託業務発注。 28年5. 6. 29年2月委託業務発注。29年3月、工事発注。 29年9月委託業務発注。29年9月工事発注。 30年6.9月委託業務発注。29年既発注債務工事30年度分支払 R1年6.8月委託業務発注。R1年10月工事発注。 R2年6月委託業務発注。R2年9月、工事発注。 R3年6.8月委託業務発注。 R4年8.11月委託業務発注。
															26				0	
															27	20,886	-10,075	2,856	7,955	
															28	231,686		174,356	57,330	
															29	43,361		94,188	-50,827	
															30	341,697		116,103	225,594	
															R1			148,661	-148,661	
															R2	123,728		103,387	20,341	
															R3			24,180	-24,180	
															R4			50,854	-50,854	
															R5				0	
累計	761,358	-10,075	714,586	36,697																
30	(5)	-	40	-	20	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市高平中部地区	県	県	直接	完了	基金	70,284	27	25				0	28年2月、委託業務発注。 28年4. 5. 9月、委託業務発注。
															26				0	
															27	53,000		53,000	0	
															28	4,000	13,284	17,284	0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	57,000	13,284	70,284	0																
37	(5)	-	40	-	21	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)八沢地区(基金型)	南相馬市八沢地区	県	県	直接	継続	基金	5,470,791	28	25				0	28年10月工事発注。 29年9月委託業務発注。29年10月工事発注。28年既発注債務工事29年度分支払い。 30年7月委託業務発注。30年7.12月工事発注。28.29年既発注債務工事30年度分支払い。 R1年4月委託業務発注。R1年5.9月工事発注。 R2年7月委託業務発注。R2年10.11月、工事発注。 R3年9.11月委託業務発注。R3年6.9月、工事発注。 R4年6月、工事発注。 R5年8月、工事発注。
															26				0	
															27				0	
															28	1,362,982		954,220	408,762	
															29	227,257		533,523	-306,266	
															30	939,762		986,133	-46,371	
															R1	414,002		386,821	27,181	
															R2	227,252		205,089	22,163	
															R3	377,252		393,098	-15,846	
															R4	543,859		410,886	132,973	
															R5			172,747	-172,747	
累計	4,092,366	0	4,042,517	49,849																
38	(5)	-	40	-	22	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)原町東地区(基金型)	南相馬市原町東地区	県	県	直接	継続	基金	7,211,969	28	25				0	28年9月工事発注。 29年6.9月工事発注。 30年9月委託業務発注。30年8月工事発注。29年既発注債務工事30年度分支払い。 R1年8.10月委託業務発注。R1年6.9月工事発注。29年既発注債務工事R1年度分支払い。 R2年9月委託業務発注。R1年既発注債務工事R2年度分支払い。 R3年8.9月委託業務発注。R3年9月、工事発注。 R4年8.11月委託業務発注。R4年9月、工事発注。 R5年6. 8. 9月委託業務発注。R5年6. 7月工事発注。
															26				0	
															27				0	
															28	1,465,425		1,427,588	37,837	
															29	902,925		885,104	17,821	
															30	1,329,937		1,283,469	46,468	
															R1	137,437		214,257	-76,820	
															R2	854,887		289,237	565,650	
															R3			416,178	-416,178	
															R4	132,187		280,379	-148,192	
															R5	586,176		603,934	-17,758	
累計	5,408,974	0	5,400,147	8,827																
39	◆(5)	-	40	-	22	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市原町第1地区	県	県	直接	完了	基金	171,064	28	25				0	28年4月、文化財発掘調査 文化財発掘調査
															26				0	
															27				0	
															28	123,369		81,344	42,025	
															29			14,037	-14,037	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	123,369	0	95,381	27,988																
40	(5)	-	40	-	23	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)右田・海老地区(基金型)	南相馬市右田・海老地区	県	県	直接	継続	基金	5,426,345	28	25				0	27年既発注債務工事28年度分支払い。 29年7.9月工事発注。27年既発注債務工事29年度分支払い。 30年7.9.12月委託業務発注。30年7.9月工事発注。29年既発注債務工事30年度分支払い。 R1年6.7月委託業務発注。R1年11月工事発注。29.30年既発注債務工事R1年度分支払い。 R2年10月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。 R3年7.11月委託業務発注。R3年7月、工事発注。 R4年6月工事発注。 R5年7月委託業務発注。R5年8月工事発注。
															26				0	
															27				0	
															28	187,650		179,737	7,913	
															29	216,150		216,353	-203	
															30	1,455,971		420,551	1,035,420	
															R1	1,069,650		1,043,073	26,577	
															R2			874,923	-874,923	
															R3	364,425		217,897	146,528	
															R4	121,365		242,867	-121,502	
															R5	654,546		389,036	265,510	
累計	4,069,757	0	3,584,437	485,320																
41	(5)	-	40	-	24	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)真野地区(基金型)	南相馬市真野地区	県	県	直接	継続	基金	5,501,712	28	25				0	29年3月工事発注。 29年9月工事発注。27年既発注債務工事29年度分支払い。 30年7.8.11月委託業務発注。30年7.9月工事発注。29年既発注債務工事30年度分支払い。 R1年7.8月委託業務発注。R1年9.11月工事発注。29.30年既発注債務工事R1年度分支払い。 R2年8月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。 R3年11月委託業務発注。R3年7月、工事発注。 R4年6月工事発注。 R5年5. 9月委託業務発注。
															26				0	
															27				0	
															28	813,450		759,574	53,876	
															29	882,450		934,793	-52,343	
															30	1,107,661		453,867	653,794	
															R1			278,925	-278,925	
															R2	645,527		752,420	-106,893	
															R3	243,450		241,500	1,950	
															R4	188,572		223,323	-34,751	
															R5	184,251		286,948	-102,697	
累計	4,065,361	0	3,931,350	134,011																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	5	4	3	2	1																
42	(5)	-	40	-	25	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)原町南部地区(基金型)	南相馬市原町南部地区	県	県	直接	継続	基金	2,752,931	28 ~ R6	25				0	既発注工事増額変更。28年8月、工事発注。 29年6月、30年2月工事発注。29年10月委託業務発注。 30年7.12月、委託業務発注。30年9.10月工事発注。 R1年9月、R2年1月工事発注。 R2年11月、委託業務発注。R2年10.12月工事発注。 R3年6月委託業務発注。R3年9月、工事発注。 R4年6.11月委託業務発注。R4年7月工事発注。 R5年5月委託業務発注。	
															26				0		
															27				0		
															28	227,437		163,031	64,406		
															29	1,461,908		71,038	1,390,870		
															30			440,385	-440,385		
															R1			254,209	-254,209		
															R2			337,389	-337,389		
															R3			152,724	-152,724		
															R4	108,337		296,892	-188,555		
															R5	267,014		155,848	111,166		
															累計	2,064,696	0	1,871,517	193,179		
															43	(5)	-	40	-		26
26				0																	
27				0																	
28	48,750		20,250	28,500																	
29	225,000		224,730	270																	
30	468,000		228,673	239,327																	
R1			102,770	-102,770																	
R2			88,648	-88,648																	
R3			12,484	-12,484																	
R4			30,152	-30,152																	
R5	52,500	23,157	50,114	25,543																	
累計	794,250	23,157	757,821	59,586																	
44	(5)	-	40	-	27	農山村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)横川地区(基金型)	南相馬市横川地区	県	県	直接	完了	基金	241,133	28 ~ R4						25	
															26				0		
															27				0		
															28	28,777		9,790	18,987		
															29	33,818		35,316	-1,498		
															30	104,079			104,079		
															R1			70,480	-70,480		
															R2	14,175		38,994	-24,819		
															R3			13,863	-13,863		
															R4				0		
															R5		-12,405		-12,405		
															累計	180,849	-12,405	168,443	1		
															45	(5)	-	40	-	28	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)
26				0																	
27				0																	
28	15,000		89	14,911																	
29				0																	
30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
R5				0																	
累計	15,000	0	89	14,911																	
46	(5)	-	40	-	29	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市岡田地区	県	県	直接	完了	基金	20,183	28 ~ 29							
															26				0		
															27				0		
															28	17,000	-4,017	12,982	1		
															29	6,000	1,200	7,020	180		
															30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4		-180		-180		
															R5				0		
															累計	23,000	-2,997	20,002	1		
															47	(5)	-	40	-	30	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)
26				0																	
27				0																	
28	40,000	-5,500	34,500	0																	
29	11,500	-2,400	5,832	3,268																	
30		-3,268		-3,268																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
R5				0																	
累計	51,500	-11,168	40,332	0																	
48	(5)	-	40	-	31	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	南相馬市片草地区	県	県	直接	完了	基金	23,051	28 ~ 29							
															26				0		
															27				0		
															28	21,000	-5,149	15,850	1		
															29	6,000	1,200	7,020	180		
															30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															R5				0		
															累計	27,000	-3,949	22,870	181		
															49	(5)	-	40	-	32	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)
26				0																	
27				0																	
28	18,000	-2,800	15,200	0																	
29	6,000		5,346	654																	
30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
R5				0																	
累計	24,000	-2,800	20,546	654																	
50	(5)	-	40	-	33	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	南相馬市柞窪地区	県	県	直接	完了	基金	28,555	28 ~ 29							
															26				0		
															27				0		
															28	26,000	-3,445	22,554	1		
															29	6,000		5,400	600		
															30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															R5				0		
															累計	32,000	-3,445	27,954	601		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	5	4	3	2	1															
51	(5)	-	40	-	34	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	南相馬市 小山田地区	県	県	直接	完了	基金	30,278	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	26,000		25,999	1	28年8、9月、委託業務発注。
															29	6,000		4,279	1,721	28年8、9月委託業務発注の変更契約で使用。
															30		-1,722		-1,722	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	32,000	-1,722	30,278	0																
52	(5)	-	40	-	35	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市・飯館村 岩部地区	県	県	直接	完了	単年度	14,000	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	14,000		13,999	1	28年9月、委託業務発注。
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	14,000	0	13,999	1																
53	(5)	-	40	-	36	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	川内村 川内地区	県	県	直接	完了	基金	49,206	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	43,000		42,999	1	28年9、12月、委託業務発注。
															29	25,000		-57	25,057	
															30			6,264	-6,264	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4		-18,794		-18,794	
															R5				0	
累計	68,000	-18,794	49,206	0																
54	(5)	-	40	-	37	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)福島(対策工)地区(基金型)	福島(対策工)地区	県	県	直接	継続	基金	3,008,700	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	725,250		606,082	119,168	28年10、11、12月、請負工事発注。
															29	458,250		289,243	169,007	30年1、4月、請負工事発注。
															30	412,500		274,779	137,721	31年2、4月、R1年5月請負工事発注。
															R1	326,750		214,190	112,560	R1年11月請負工事発注。
															R2	101,875		41,218	60,657	R2年8、9月委託業務発注。
															R3	190,500		308,169	-117,669	R3年7月請負工事発注。
															R4	55,000		124,892	-69,892	R4年10月請負工事発注。R4年12月委託業務発注。
															R5	55,000		78,604	-23,604	R5年8月請負工事発注。R5年7月委託業務発注。
累計	2,325,125	0	1,937,177	387,948																
55	(5)	-	43	-	3	被災地域農業復興総合支援事業(農業用機械施設等)(基金型)	鹿島区 原町区 小高区	県	南相馬市	間接	完了	基金	1,556,926	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	419,829		387,631	32,198	28年6月、着工。
															29	747,864		698,930	48,934	30年3月、完了。
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	1,167,693	0	1,086,561	81,132																
56	(5)	-	43	-	4	米備蓄倉庫建設事業	川内村	県	川内村	間接	完了	単年度	740,599	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	555,449		215,460	339,989	28年9月、着工。
															29			339,983	-339,983	29年9月、完了。
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	555,449	0	555,443	6																
57	(5)	-	43	-	5	いいたて までの農業復興計画基幹事業	飯館村 松塚地区	県	飯館村	間接	完了	単年度	326,358	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	244,768		220,698	24,070	28年6月、着工、29年1月、完了。
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	244,768	0	220,698	24,070																
59	(5)	-	40	-	38	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	田村市 山口地区	県	県	直接	完了	基金	30,996	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	27,000		27,000	0	28年9月、委託業務発注。
															29	5,000		3,996	1,004	29年10月、委託業務発注。
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4		-1,004		-1,004	
															R5				0	
累計	32,000	-1,004	30,996	0																
60	(5)	-	40	-	39	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	田村市 地見城地区	県	県	直接	完了	基金	28,186	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	25,000		25,000	0	28年9月、委託業務発注。
															29	5,000		3,186	1,814	29年10月、委託業務発注。
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4		-1,814		-1,814	
															R5				0	
累計	30,000	-1,814	28,186	0																
61	(5)	-	40	-	40	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	田村市 上岩井沢地区	県	県	直接	完了	基金	29,186	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	26,000		26,000	0	28年9月、委託業務発注。
															29	5,000		3,186	1,814	29年10月、委託業務発注。
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4		-1,814		-1,814	
															R5				0	
累計	31,000	-1,814	29,186	0																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5															
62	(5)	-	40	-	41	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	田村市 西向地区	県	県	直接	完了	基金	28,996	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	25,000		25,000	0	28年9月、委託業務発注。
															29	5,000		3,996	1,004	29年10月、委託業務発注。
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4		-1,004		-1,004	
															R5				0	
累計	30,000	-1,004	28,996	0																
63	(5)	-	43	-	6	農業用倉庫整備事業(基金型)	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	基金	703,080	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	527,310		0	527,310	平成29年3月末時点で未着工。
															29			524,518	-524,518	29年5月着工、30年3月完了。
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	527,310	0	524,518	2,792																
64	(5)	-	40	-	42	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)(基金型)	田村市 大槻地区	県	県	直接	完了	基金	26,708	27	25				0	
															26				0	
															27	17,670		17,670	0	28年2月、促進費交付。
															28	3,028		3,028	0	28年11月、促進費交付。
															29			24,761	-24,761	29年6月委託業務発注。
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	20,698	0	45,459	-24,761																
65	(5)	-	40	-	43	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)(基金型)	南相馬市 押金地区	県	県	直接	完了	基金	222,643	27	25				0	
															26				0	
															27	40,261	20,150	28,247	32,164	27年11月、工事等発注。
															28	86,875		60,247	26,628	28年12月、工事発注。
															29			28,720	-28,720	29年6月委託業務発注。
															30			2,681	-2,681	30年9月委託業務発注。
															R1	25,261		52,465	-27,204	R1年7月、促進費交付。
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	152,397	20,150	172,360	187																
66	(5)	-	40	-	44	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)飯崎地区(基金型)	南相馬市 飯崎地区	県	県	直接	継続	基金	3,017,833	27	25				0	
															26				0	
															27	150,780		8,333	142,447	27年7月、28年3月、委託業務発注。
															28	413,328		500,042	-86,714	28年9月、工事発注。
															29	353,475		383,777	-30,302	29年7月委託業務発注。29年9月工事発注。
															30	64,335		84,317	-19,982	30年6月委託業務発注。30年7月工事発注。
															R1	649,173		313,989	335,184	R1年6月、委託業務発注。R1年9、10月工事発注。30年既発注債務工事R1年度分支払い。
															R2			322,180	-322,180	R2年8月、R3年3月委託業務発注。30.R1年既発注債務工事R2年度分支払い。
															R3	395,868		138,375	257,493	R3年8、9月委託業務発注。R3年9月、工事発注。
															R4			203,863	-203,863	R4年5、7、11月委託業務発注。R4年7月工事発注。
															R5	132,175		124,636	7,539	R5年6、8月委託業務発注。R5年7月工事発注。
累計	2,159,134	0	2,079,511	79,623																
67	(5)	-	40	-	45	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)相双地区(基金型)	相双地区	県	県	直接	継続	基金	4,981,021	26	25				0	
															26				0	
															27	188,000		117,200	70,800	27年4月、施設管理委託契約。27年9月、28年1月、工事発注。
															28	278,303		221,769	56,534	28年4月施設管理委託契約。28年8月調査発注。29年2月工事発注。
															29	172,245		231,660	-59,415	29年4月施設管理委託契約。29年10月工事発注。
															30	475,741		243,353	232,388	30年4月施設管理委託契約。30年8、10月工事発注。30年10月委託発注
															R1	804,366		296,370	507,996	31年4月施設管理委託契約。R1年10月工事発注。R1年8月委託発注
															R2	973,399		272,276	701,123	R2年4月施設管理委託契約。R2年5、9月工事発注。R2年9月委託発注
															R3	452,229		563,631	-111,402	R3年4月施設管理委託契約。R3年11月工事発注。R3年11月委託発注
															R4	142,563		493,391	-350,828	R4年4月施設管理委託契約。R5年2月工事発注。R4年11月委託発注。
															R5	409,866		415,586	-5,720	R5年4月施設管理委託契約。R5年9月工事発注。R5年11月委託発注。
累計	3,896,712	0	2,855,236	1,041,476																
68	(5)	-	42	-	2	農業基盤整備促進事業 山木屋地区(基金型)	川俣町 山木屋地区	県	県	直接	継続	基金	4,286,000	27	25				0	
															26				0	
															27	751,750		698,881	52,869	27年8、10、11月、28年2、3月、工事発注。
															28	258,870		286,598	-27,728	28年9月、工事発注。
															29	387,500		309,680	77,820	29年8、9、30年2月工事発注。
															30	720,750		679,516	41,234	30年6、7、10月、R1年1月委託業務発注。31年1月工事発注。
															R1	542,500		467,233	75,267	R1年6、7、10月、委託業務発注。R2年3月工事発注。
															R2	130,000		112,365	17,635	R2年8、10月、委託業務発注。R3年3月工事発注。
															R3	116,250		125,117	-8,867	R3年8、9月委託業務契約。R3年10月、R4年3月業務設計委託。
															R4			19,347	-19,347	R4年4、8月委託業務契約。
															R5			120,125	-120,125	R5、7月委託業務発注。R5、9月工事発注。
累計	3,087,620	0	2,818,862	268,758																
69	(5)	-	40	-	46	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)小高東部地区(基金型)	南相馬市 小高東部地区	県	県	直接	継続	基金	2,315,640	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	64,725			64,725	29年7、9月委託業務発注。
															29	225,390		89,403	135,987	30年9月、R1年1月委託業務発注。30年10月工事発注。
															30	45,243		55,732	-10,489	R1年7月委託業務発注。R1年5月工事発注。30年既発注債務工事R1年度分支払い。
															R1	950,335		255,061	695,274	R2年4、10月委託業務発注。R2年6月工事発注。30.R1年既発注債務工事R2年度分支払い。
															R2			611,038	-611,038	R3年6月、委託業務発注。R4年1月工事発注。30.R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
															R3	120,243		259,047	-138,804	R4年6、8月委託業務発注。R4年11月工事発注。
															R4	131,493		173,491	-41,998	R5年6、11月委託業務発注。R5年7月工事発注。
															R5	150,292		177,478	-27,186	
累計	1,687,721	0	1,621,251	66,470																
70	(5)	-	43	-	7	胡蝶蘭栽培施設整備事業(基金型)	葛尾地区	県	葛尾村	間接	完了	基金	282,056	28	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28	211,542		0	211,542	29年5月着工予定。
															29			207,953	-207,953	29年5月着工、30年3月完了。
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	211,542	0	207,953	3,589																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
71	(5)	-	43	-	8	被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製貯蔵施設)(基金型)	南相馬市原町区	県	南相馬市	間接	完了	基金	2,006,124	28 ~ 30	25				0	平成29年3月末時点で未着工。 29年9月 着工。
															26				0	
															27				0	
															28	1,504,593			1,504,593	
															29			1,498,500	-1,498,500	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計															1,504,593	0	1,498,500	6,093		
72	(5)	-	43	-	9	いいたて までの農業復興計画基幹事業(基金型)	飯館村深谷地区	県	飯館村	間接	完了	基金	381,476	28 ~ 29	25				0	28年10月着工。 30年12月完了。
															26				0	
															27				0	
															28	61,136			60,401	
															29	224,970			224,245	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計															286,106	0	284,646	1,460		
83	(5)	-	40	-	47	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)矢川原地区(基金型)	南相馬市矢川原地区	県	県	直接	継続	基金	2,349,000	29 ~ R6	25				0	29年9月業務委託発注。 30年7月R1年1月委託業務発注。30年9月工事発注。 R1年4.7月委託業務発注。30年既発注債務工事R1年度分支払い。 R2年7.9月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。 R3年6.9月、委託業務発注。R3年10月工事発注。 R4年6.7.11月委託業務発注。R4年8月工事発注。 R5年6、10月委託業務発注。R5年7月工事発注。
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	950,362			74,485	
															30				105,093	
															R1				328,372	
															R2				353,355	
															R3	158,925			247,285	
															R4	413,962			413,504	
															R5	147,712			142,097	
累計															1,670,961	0	1,664,190	6,771		
84	(5)	-	40	-	48	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)飯館西部地区(基金型)	飯館村飯館西部地区	県	県	直接	継続	基金	917,000	29 ~ R6	25				0	29年8月委託業務発注。29年12月工事発注。 30年9月委託業務発注。 R1年6月工事発注。 R2年10月委託業務発注。R3年3月工事発注。 R3年9月工事発注。 R4年7月~R5年3月繰越工事変更 R5年12月委託業務発注。
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	24,000			23,999	
															30	52,500			13,378	
															R1	256,500			124,044	
															R2	75,000			203,458	
															R3	16,500			46,064	
															R4	40,500			15,827	
															R5	27,750			8,347	
累計															492,750	0	435,117	57,633		
85	(5)	-	40	-	49	農山村地域復興基盤総合整備事業(中山間地域総合整備事業)広野地区(基金型)	広野町広野地区	県	県	直接	継続	基金	1,964,800	29 ~ R7	25				0	29年7月委託業務発注。 30年10月工事発注。 R1年5.10月委託業務発注。30年既発注債務工事R1年度分支払い。 R2年7月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。 R3年7.8月委託業務発注。R3年12月工事発注。30年既発注債務工事R3年度分支払い。 R4.10工事発注。R4.12委託業務発注。 R5.7月委託業務発注。R5.9月工事発注。
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	77,500			77,500	
															30	38,750			36,021	
															R1	709,745			119,935	
															R2	155,000			645,916	
															R3	334,869			286,247	
															R4				84,255	
															R5	100,750			127,558	
累計															1,416,614	0	1,377,432	39,182		
86	(5)	-	40	-	50	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)葛尾地区(基金型)	葛尾村葛尾地区	県	県	直接	完了	基金	33,000	29 ~ R2	25				0	30年3月末時点で未着工。 R2年度(R3.3)完了 R5年度事業間流用 農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)山下地区(5-40-97)へ14,014千円(国費:14,014千円)を流用
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	33,000			0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				18,986	
															R3				0	
															R4				0	
															R5	0	-14,014		-14,014	
累計															33,000	-14,014	18,986	0		
87	(5)	-	40	-	51	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	田村市北移地区	県	県	直接	完了	基金	23,382	29 ~ R1	25				0	29年9、10月委託業務発注。 R1年度(R1.9)完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	26,000			18,382	
															30				5,000	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4		-2,618		-2,618	
															R5				0	
累計															26,000	-2,618	23,382	0		
88	(5)	-	40	-	52	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	田村市古道地区	県	県	直接	完了	基金	43,638	29 ~ 30	25				0	29年10、12月委託業務発注。 H30年度(H31.2)完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	44,000			34,638	
															30				9,000	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4		-362		-362	
															R5				0	
累計															44,000	-362	43,638	0		
90	(5)	-	43	-	10	農業用施設整備事業(穀類乾燥調製施設)	大根森地区	県	川内村	間接	完了	単年度	129,947	29 ~ 30	25				0	平成29年12月工事発注 30年3月変更契約 30年7月完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	97,460			33,368	
															30				52,867	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計															97,460	0	86,234	11,226		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	5	4	3	2	1															
92	(5)	-	43	-	12	粗飼料生産流通拠点施設整備事業(基金型)	川俣町 山木屋地区	県	川俣町	間接	完了	基金	1,739,059	29	25				0	29年7月着工、29年7月、8月、30年3月契約変更 30年5月、7月、10月、11月、31年3月契約変更 31年4月、11月、2年1月、2月契約変更 2年3月完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	463,919		332,143	131,776	
															30	526,906		262,828	264,078	
															R1	435,759		400,691	35,068	
															R2				0	
															R3		-122,290		-122,290	
															R4				0	
															R5				0	
累計	1,426,584		-122,290	995,662	308,632															
93	(5)	-	43	-	13	被災地域農業復興総合支援事業(施設園芸事業)	川俣町	県	川俣町	間接	完了	単年度	1,091,016	29	25				0	30年3月着工、30年3月契約変更 1年6月、9月契約変更 1年9月完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	652,374		0	652,374	
															30	165,888		692,707	-526,819	
															R1			95,563	-95,563	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	818,262		0	788,270	29,992															
94	(5)	-	43	-	14	被災地域農業復興総合支援事業(農用施設整備事業)(基金型)	檜葉町上 小埜地区	県	檜葉町	間接	完了	基金	2,313,959	29	25				0	29年9月着工 31年3月完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	1,737,733		1,676,270	61,463	
															30		-2,264		-2,264	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	1,737,733		-2,264	1,676,270	59,199															
95	(5)	-	43	-	15	被災地域農業復興総合支援事業(水稻育苗施設整備事業)(基金型)	檜葉町下 小埜地区	県	檜葉町	間接	完了	基金	340,303	29	25				0	29年10月着工 30年3月契約変更 1年3月完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	252,963		252,963	0	
															30		2,264	615	1,649	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	252,963		2,264	253,578	1,649															
96	(5)	-	43	-	16	いいたて までの農業復興計画基幹事業	飯館村 飯館村内	県	飯館村	間接	完了	単年度	678,931	29	25				0	29年7月着工 30年3月契約変更 30年8月、12月 契約変更31年3月完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	549,025	-39,827	182,783	326,415	
															30			299,823	-299,823	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	549,025		-39,827	482,606	26,592															
97	(5)	-	43	-	11	被災地域農業復興総合支援事業(栽培施設等整備事業)(基金型)	大熊町 大河原地区	県	大熊町	間接	完了	基金	2,111,602	29	25				0	29年12月着工 31年1月契約変更 31年3月完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	1,583,700		1,552,078	31,622	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	1,583,700		0	1,552,078	31,622															
109	(5)	-	40	-	53	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)深野南地区(基金型)	南相馬市 深野南地区	県	県	直接	完了	基金	43,336	29	25				0	29年11月委託業務発注。
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	40,000		26,136	13,864	
															30		4,990	3,906	1,084	
															R1			13,294	-13,294	
															R2				0	
															R3				0	
															R4		-1,654		-1,654	
															R5				0	
累計	40,000		3,336	43,335	1															
110	(5)	-	40	-	54	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)上柗窪地区(基金型)	南相馬市 上柗窪地区	県	県	直接	完了	基金	40,000	29	25				0	29年11月委託業務発注。 H30.8 委託業務発注 H31.4 委託業務発注
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	40,000		23,004	16,996	
															30			3,309	-3,309	
															R1			9,691	-9,691	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	40,000		0	36,004	3,996															
111	(5)	-	40	-	55	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)太田地区(基金型)	南相馬市 太田地区	県	県	直接	継続	基金	6,027,750	29	25				0	30年3月委託業務発注。 30年6.8月委託業務発注。30年10月工事発注。 R1年8.10月委託業務発注。R1年9月工事発注。 R2年7.10月委託業務発注。R2年9月、R3年1月工事発注。 R3年8.9月委託業務発注。R3年9月、R4年3月工事発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。 R4年6.7.9月委託業務発注。 R5年6、11月委託業務発注。R5年4、6、12月工事発注。
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	114,450		98,173	16,277	
															30	97,500		92,486	5,014	
															R1	316,950		303,537	13,413	
															R2	1,168,950		530,088	638,862	
															R3			763,345	308,255	
															R4			528,838	-528,838	
															R5	1,556,325		569,450	986,875	
累計	4,325,775		0	2,885,917	1,439,858															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	5	4	3	2	1															
112	(5)	-	40	-	56	農山村地域復興基盤総合整備事業(中山間地域総合整備事業)永谷地区(基金型)	田村市 永谷地区	県	県	直接	継続	基金	899,099	29	25				0	29年12月、30年1月委託業務発注。 30年7月委託業務発注。30年10月工事発注。 R1年6.7月、委託業務発注。R1年9月工事発注。 R2年6月委託業務発注。 R3年7月委託業務発注。R3年12月工事発注。 R4年10.11.12月工事発注。 R5.10月委託業務発注。
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	416,950		27,736	389,214	
															30			145,864	-145,864	
															R1	19,607		262,957	-243,350	
															R2	170,500		21,121	149,379	
															R3	41,075		101,517	-60,442	
															R4	15,500	33,169	119,960	-71,291	
															R5			17,121	-17,121	
															累計	663,632	33,169	696,275	526	
113	(5)	-	40	-	57	農山村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)岩部地区(基金型)	飯館村 岩部地区	県	県	直接	完了	基金	185,000	29	25				0	29年12月委託業務発注。 R1年6月工事発注。 R2年11月工事発注。 既発注工事増額変更。 R4.12.21工事完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	138,750		8,424	130,326	
															30				0	
															R1			67,829	-67,829	
															R2			25,988	-25,988	
															R3			25,755	-25,755	
															R4				0	
															R5		-10,752		-10,752	
															累計	138,750	-10,752	127,995	3	
114	(5)	-	43	-	17	いいたて までの農業復興計画基幹事業(前田地区)	飯館村 前田地区	県	県	直接	完了	単年度	102,863	29	25				0	29年10月 着工、30年3月完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	37,320	39,827	69,828	7,319	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
															累計	37,320	39,827	69,828	7,319	
120	(5)	-	45	-	1	木材加工流通施設等整備事業	浪江町	県	浪江町	間接	完了	単年度	5,520,000	30	25				0	H31、3月着手。 R3、3月完了。
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	4,140,000		0	4,140,000	
															R1			1,200,636	-1,200,636	
															R2			2,932,875	-2,932,875	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
															累計	4,140,000	0	4,133,511	6,489	
121	(5)	-	43	-	18	穀物乾燥調製施設(ミニライセンサー)整備事業	川内村 中里地区	県	川内村	間接	完了	単年度	122,961	30	25				0	30年9月着工 31年3月変更契約 31年3月完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	92,220		92,009	211	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
															累計	92,220	0	92,009	211	
122	(5)	-	43	-	19	エコマ搾油施設整備事業	川内村 宮渡地区	県	川内村	間接	完了	単年度	129,318	30	25				0	30年7月着工 31年3月完了
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	96,988		96,795	193	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
															累計	96,988	0	96,795	193	
128	(5)	-	40	-	58	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	田村市 古道地区	県	県	直接	完了	単年度	31,000	30	25				0	H30.7 委託業務発注
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	31,000		15,840	15,160	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
															累計	31,000	0	15,840	15,160	
129	(5)	-	40	-	59	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)北移地区	田村市 北移地区	県	県	直接	完了	単年度	5,000	30	25				0	H30.8 委託業務発注
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	5,000		4,612	388	
															R1			0	0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
															累計	5,000	0	4,612	388	
130	(5)	-	40	-	60	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)小屋木地区	南相馬市 小屋木地区	県	県	直接	完了	単年度	35,000	30	25				0	H30.6 委託業務発注 H30委託業務変更追加
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	35,000		32,127	2,873	
															R1			2,873	-2,873	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
															累計	35,000	0	35,000	0	
131	(5)	-	40	-	61	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)井田川地区	南相馬市 井田川地区	県	県	直接	完了	単年度	47,000	30	25				0	H30.6 委託業務発注 R1.5委託業務発注
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	10,000		9,224	776	
															R1	37,000		37,000	0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
															累計	47,000	0	46,224	776	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
132	(5)	-	40	-	62	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)藤橋地区	浪江町 藤橋地区	県	県	直接	完了	単年度	32,125	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	37,000	-4,875	22,946	9,179	H30.4発注
															R1			9,179	-9,179	H30業務変更追加
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	37,000	-4,875	32,125	1																
133	(5)	-	40	-	63	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)館山地区	富岡町 館山地区	県	県	直接	完了	単年度	20,000	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	20,000		11,993	8,007	H30.5 委託業務発注
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	20,000	0	11,993	8,007																
134	(5)	-	40	-	64	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)山口地区(基金型)	田村市 山口地区	県	県	直接	継続	基金	1,062,540	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	32,511		32,394	117	30年8.9月委託業務発注。
															R1	164,261		155,376	8,885	R1年5月委託業務発注。R2年3月工事発注。
															R2	357,236		187,605	169,631	R2年6月委託業務発注。R2年10月工事発注。
															R3	86,761		223,673	-136,912	R3年6月委託業務発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
															R4	141,968		86,093	55,875	R4年6月委託業務発注。R4年7月工事発注。
															R5			69,830	-69,830	R5年6月委託業務発注。R5年8月工事発注。
累計	782,737	0	754,972	27,765																
135	(5)	-	40	-	65	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)地見城地区(基金型)	田村市 地見城地区	県	県	直接	継続	基金	626,950	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	28,636		28,520	116	30年8.9月委託業務発注。
															R1	172,011		142,095	29,916	R1年8月委託業務発注。R2年3月工事発注。
															R2	182,086		64,952	117,134	R2年6月委託業務発注。R2年10月工事発注。
															R3	63,511		112,985	-49,474	R3年6月委託業務発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
															R4			28,942	-28,942	R4年5月委託業務発注。
															R5	13,136		79,661	-66,525	R5年6、9月委託業務発注。R5年8月工事発注。
累計	459,380	0	457,156	2,224																
136	(5)	-	40	-	66	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)西向地区(基金型)	田村市 西向地区	県	県	直接	継続	基金	1,060,950	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	40,261		40,145	116	30年8.9月委託業務発注。
															R1	218,511		205,123	13,388	R1年8.9月委託業務発注。R2年3月工事発注。
															R2	373,511		235,318	138,193	R2年6月委託業務発注。R2年10月工事発注。
															R3	51,111		102,968	-51,857	R3年7月委託業務発注。
															R4	32,511		108,652	-76,141	R4年5.7月委託業務発注。R4年7月工事発注。
															R5	36,386		25,794	10,592	R5年5、6月委託業務発注。R5年8月工事発注。
累計	752,291	0	718,000	34,291																
137	(5)	-	40	-	67	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)鹿島西部地区(基金型)	南相馬市 鹿島西部地区	県	県	直接	継続	基金	2,873,620	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	95,015		72,494	22,521	31年1.2月委託業務発注。
															R1	102,765		14,737	88,028	R1年4.9月委託業務発注。
															R2	777,480		176,096	601,384	R2年9月委託業務発注。R2年7.11月工事発注。
															R3	614,265		596,425	17,840	R3年8月委託業務発注。R3年5.10月工事発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
															R4	155,000		385,871	-230,871	R4年6.10.11月委託業務発注。R4年6月工事発注。
															R5	263,190		210,297	52,893	R5年6月委託業務発注。R5年7月工事発注。
累計	2,007,715	0	1,455,920	551,795																
138	(5)	-	40	-	68	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)西真野地区(基金型)	南相馬市 西真野地区	県	県	直接	継続	基金	4,873,853	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	151,950			151,950	
															R1	114,450		116,026	-1,576	R1年9.10月委託業務発注。
															R2	18,750		17,931	819	R2年7月委託業務発注。
															R3	1,472,475		196,885	1,275,590	R3年9.11.12月委託業務発注。R3年8月工事発注。R3年9月債務工事発注。
															R4			712,678	-712,678	R4年5.6.11月委託業務発注。R4年5.7.12月工事発注。
															R5	942,236		663,146	279,090	R5年3、6月委託業務発注。R5年5月工事発注。
累計	2,699,861	0	1,706,666	993,195																
139	(5)	-	40	-	69	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)高平中部地区(基金型)	南相馬市 高平中部地区	県	県	直接	継続	基金	5,478,150	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	136,462		98,457	38,005	31年2.3月委託業務発注。
															R1	84,450		18,606	65,844	R1年9月委託業務発注。
															R2	245,700		43,836	201,864	R2年9.11月委託業務発注。R2年12月工事発注。
															R3	885,300		299,069	586,231	R3年4.10月委託業務発注。R3年10月債務工事発注。
															R4	737,700		413,891	323,809	R4年5.10.11月委託業務発注。R4年10.11月工事発注。
															R5	259,950		986,509	-726,559	R5年6月委託業務発注。R5年11月工事発注。
累計	2,349,562	0	1,860,368	489,194																
140	(5)	-	43	-	20	被災地域農業復興総合支援事業(農業用機械施設等)南相馬市	鹿島区 原町区 小高区	県	南相馬市	間接	継続	単年度	4,695,800	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	1,039,337		887,468	151,869	30年6月着手 31年3月完了
															R1	946,537		884,611	61,926	1年6月着手 2年3月完了
															R2	824,029		765,748	58,281	2年6月着手 3年3月完了
															R3	426,480	-27,008	344,222	55,250	3年7月着手 3年3月一部完了(一部繰越)
															R4	79,661		96,431	-16,770	R4年5月繰越分完了。4年7月着手 5年3月完了
															R5	232,810		161,837	70,974	5年7月着手。6年3月一部完了(一部繰越)
累計	3,548,854	-27,008	3,140,317	381,529																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	5	4	3	2	1															
141	(5)	-	40	-	70	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)上岩井沢地区(基金型)	上岩井沢地区	県	県	直接	継続	基金	1,177,380	30	25				0	30年8.9月委託業務発注。 R1年8.10月委託業務発注。R2年3月工事発注。 R2年6月委託業務発注。R2年10月工事発注。 R3年7月委託業務発注。 R4年6.10月委託業務発注。 R5年6.8月委託業務発注。R5年7月工事発注。
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	32,511		32,394	117	
															R1	209,986		201,441	8,545	
															R2	424,661		149,767	274,894	
															R3			152,500	-152,500	
															R4			42,166	-42,166	
															R5	145,661		186,490	-40,829	
															累計	812,819	0	764,759	48,060	
															142	(5)	-	40	-	
26				0																
27				0																
28				0																
29				0																
30	55,734		36,765	18,969																
R1	374,834		110,352	264,482																
R2			62,895	-62,895																
R3	58,743		250,547	-191,804																
R4	75,243		81,979	-6,736																
R5	125,580		122,871	2,709																
累計	690,134	0	665,410	24,724																
143	(5)	-	40	-	72	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)鶴谷地区(基金型)	鶴谷地区	県	県	直接	継続	基金	3,078,684	30						25
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	114,450		86,876	27,574	
															R1	84,450			84,450	
															R2	373,462		156,958	216,504	
															R3	455,212		302,340	152,872	
															R4	374,962		543,277	-168,315	
															R5	395,212		446,668	-51,456	
															累計	1,797,748	0	1,536,118	261,630	
															144	(5)	-	40	-	73
26				0																
27				0																
28				0																
29				0																
30	39,243		30,295	8,948																
R1	439,626		93,855	345,771																
R2			69,428	-69,428																
R3	135,877		257,336	-121,459																
R4			128,129	-128,129																
R5	82,695		95,043	-12,348																
累計	697,441	0	674,086	23,355																
145	(5)	-	43	-	21	いいいて までの農業復興計画基幹事業(飯館村ライスセンター)	飯館村	県	飯館村	間接	完了	単年度	1,827,755	30						
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	37,017		11,445	25,572	
															R1	1,333,799		0	1,333,799	
															R2			1,314,921	-1,314,921	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
															累計	1,370,816	0	1,326,367	44,449	
															146	(5)	-	40	-	74
26				0																
27				0																
28				0																
29				0																
30	28,000		0	28,000																
R1			8,161	-8,161																
R2			7,451	-7,451																
R3				0																
R4			11,043	-11,043																
R5		2,343	2,750	-407																
累計	28,000	2,343	29,405	938																
147	(5)	-	40	-	75	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)小谷地区(基金型)	南相馬市小谷地区	県	県	直接	完了	基金	32,626	30						
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	32,000		0	32,000	
															R1			10,072	-10,072	
															R2			9,197	-9,197	
															R3		2,969		2,969	
															R4			13,357	-13,357	
															R5		-2,343		-2,343	
															累計	32,000	626	32,626	0	
															148	(5)	-	40	-	76
26				0																
27				0																
28				0																
29				0																
30	27,000		7,970	19,030																
R1	8,000		25,300	-17,300																
R2			1,700	-1,700																
R3				0																
R4		-30		-30																
R5				0																
累計	35,000	-30	34,970	0																
149	(5)	-	40	-	77	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)加倉地区(基金型)	浪江町加倉地区	県	県	直接	完了	基金	29,694	30						
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	32,000			32,000	
															R1			22,000	-22,000	
															R2			7,693	-7,693	
															R3				0	
															R4		-2,306		-2,306	
															R5				0	
															累計	32,000	-2,306	29,693	1	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
150	(5)	-	40	-	78	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)山田浜地区(基金型)	檜葉町山田浜地区	県	県	直接	完了	基金	27,442	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	32,000		24,516	7,484	H30.11 委託業務発注
															R1			2,926	-2,926	H30業務変更追加
															R2				0	
															R3		-2,969		-2,969	
															R4		-1,589		-1,589	
															R5				0	
累計	32,000	-4,558	27,442	0																
151	(5)	-	40	-	79	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)檜葉地区(基金型)	檜葉町檜葉地区	県	県	直接	完了	基金	135,000	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	135,000		72,360	62,640	H30.12委託業務発注
															R1			2,640	-2,640	H30業務変更追加
															R2			19,999	-19,999	R2.6委託業務発注
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	135,000	0	94,999	40,001																
152	(5)	-	40	-	80	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)南幹線地区(基金型)	南相馬市南幹線地区	県	県	直接	完了	基金	20,000	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	20,000		15,531	4,469	H30.11 委託業務発注
															R1			4,468	-4,468	H30業務変更追加
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	20,000	0	19,999	1																
153	(5)	-	43	-	22	養鶏施設整備事業	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	761,635	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	14,235		13,770	465	31年2月設計着手 31年3月契約変更 31年3月完了
															R1	556,990		555,523	1,467	1年7月着手 2年3月契約変更 2年3月完了
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	571,225	0	569,293	1,932																
154	(5)	-	40	-	81	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業(通作条件整備型))野手神地区(基金型)	飯館村野手神地区	県	県	直接	継続	基金	284,000	30	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30	213,000			213,000	
															R1			7,707	-7,707	R1年8月業務委託発注。
															R2			23,192	-23,192	R2年7.9月業務委託発注。
															R3			3,754	-3,754	R3年9月業務委託発注。
															R4				0	
															R5			9,271	-9,271	R6.2月工事発注(債務工事)
累計	213,000	0	43,924	169,076																
155	(5)	-	40	-	82	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)南屋形地区(基金型)	南屋形地区	県	県	直接	継続	基金	1,363,100	R1	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1	58,462		30,123	28,340	R2年3月委託業務発注。
															R2	120,712		49,772	70,940	R2年7.8月委託業務発注。R3年3月工事発注。
															R3	431,175		100,307	330,868	R3年11.12月委託業務発注。R3年11月債務工事発注。
															R4			245,582	-245,582	R4年6.7月委託業務発注。
															R5	259,425		83,909	175,516	R5年6月委託業務発注。R5年10月工事発注。
累計	869,774	0	509,692	360,082																
156	(5)	-	40	-	83	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)浪江南地区(基金型)	浪江町浪江南地区	県	県	直接	継続	基金	57,000	R1	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1	57,000			57,000	
															R2			9,557	-9,557	R2.6委託業務発注
															R3			33,000	-33,000	R3.8委託業務発注
															R4			8,140	-8,140	R4.8委託業務発注
															R5				0	
累計	57,000	0	50,697	6,303																
157	(5)	-	43	-	23	被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製貯蔵施設)	小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	2,056,607	R1	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1	24,750		7,673	17,078	1年6月設計着手 1年9月、2年1月契約変更 1年3月完了
															R2	1,517,705		1,509,148	8,557	2年6月着工 3年3月契約変更
															R3				0	3年5月完了
															R4				0	
															R5				0	
累計	1,542,455	0	1,516,820	25,635																
158	(5)	-	43	-	24	檜葉町トマト栽培施設整備事業	檜葉町上繁岡地区	県	檜葉町	間接	完了	単年度	595,303	R1	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1	446,477		422,677	23,800	1年7月着工 1年10月、2年3月契約変更
															R2				0	2年7月契約変更 2年8月完了
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	446,477	0	422,677	23,800																
159	(5)	-	43	-	25	被災地域農業復興総合支援事業(甘藷貯蔵施設整備事業)	檜葉町前原地区	県	檜葉町	間接	完了	単年度	1,846,895	R1	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1	1,385,171		1,351,466	33,705	1年11月着工
															R2				0	2年7月契約変更 2年9月完了
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
累計	1,385,171	0	1,351,466	33,705																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
160	(5)	-	43	-	26	穀物乾燥調製施設(ミニライスセンター)整備事業	後谷地区	県	川内村	間接	完了	単年度	124,190	R1	~	R1	25			0	1年9月着工、2年3月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1	93,142		92,400		742
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	R5					0
累計																93,142	0	92,400	742			
161	(5)	-	43	-	27	野菜栽培施設整備事業	東山地区	県	川内村	間接	完了	単年度	203,171	R1	~	R2	25			0	2年1月着工 2年3月契約変更 3年3月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1	152,378		148,206		4,172
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	R5					0
累計																152,378	0	148,206	4,172			
162	(5)	-	43	-	28	いいたて までの農業復興計画基幹事業(伊丹沢地区畜産拠点)	飯館村(伊丹沢地区)	県	飯館村	間接	完了	単年度	797,683	R1	~	R2	25			0	1年11月着工 2年3月契約変更 2年9月、10月、12月契約変更 3年3月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1	598,262		432,248		166,014
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	R5					0
累計																598,262	0	432,248	166,014			
163	(5)	-	43	-	29	いいたて までの農業復興計画基幹事業(宮内地区畜産用機械整備)	飯館村(宮内地区)	県	飯館村	間接	完了	単年度	74,925	R1	~	R1	25			0	1年9月着工 1年10月契約変更 2年3月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1	56,194		44,126		12,068
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	R5					0
累計																56,194	0	44,126	12,068			
168	(5)	-	43	-	30	被災地域農業復興総合支援事業(南相馬市小高園芸団地)	小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	1,720,894	R1	~	R5	25			0	1年9月設計着手 2年3月完了 3年7月一期工事着工 4年3月完了 4年度から繰越、5年7月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1	19,353		19,305		48
																	R2					0
																	R3	869,115		811,345		57,770
																	R4	402,201		0		402,201
																	R5			375,854		-375,854
累計																1,290,669	0	1,206,503	84,166			
169	(5)	-	43	-	31	乾燥調製貯蔵施設整備事業	浪江町	県	浪江町	間接	完了	単年度	6,547,354	R1	~	R3	25			0	1年8月設計着手 2年3月完了 2年10月着工 3年12月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1	33,000		32,175		825
																	R2	4,877,515		4,721,587		155,928
																	R3					0
																	R4					0
																	R5					0
累計																4,910,515	0	4,753,762	156,753			
170	(5)	-	43	-	32	いいたて までの農業復興計画基幹事業(水田農業用機械等整備)	飯館村(飯館地区)	県	飯館村	間接	完了	単年度	507,742	R1	~	R1	25			0	1年8月着工 1年10月契約変更 2年3月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1	380,806		313,221		67,585
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	R5					0
累計																380,806	0	313,221	67,585			
171	(5)	-	43	-	33	被災地域農業復興総合支援事業(大笹路農施設整備事業)葛尾村	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	24,063	R1	~	R1	25			0	1年12月設計着手 2年3月契約変更 2年3月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1	18,047		17,332		715
																	R2	1,237,630				1,237,630
																	R3					0
																	R4					0
																	R5					0
累計																1,255,677	0	17,332	1,238,345			
177	(5)	-	43	-	34	被災地域農業復興総合支援事業(醸造施設整備事業)川内村	川内村	県	川内村	間接	完了	単年度	374,000	R2	~	R3	25			0	2年7月着工	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1					0
																	R2	280,500				280,500
																	R3			268,125		-268,125
																	R4					0
																	R5					0
累計																280,500	0	268,125	12,375			
178	(5)	-	43	-	35	被災地域農業復興総合支援事業(水稲生産流通拠点整備事業)川俣町	川俣町	県	川俣町	間接	完了	単年度	546,784	R2	~	R3	25			0	2年7月設計着手 3年3月完了 3年6月着手 3年3月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1					0
																	R2	161,427		147,384		14,043
																	R3	248,661		197,374		51,287
																	R4					0
																	R5					0
累計																410,088	0	344,758	65,330			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	5	4	3	2	1																	
179	(5)	-	43	-	36	被災地域農業復興総合支援事業(カントリーエレベーター整備)富岡町	富岡町	県	富岡町	間接	完了	単年度	1,771,443	R2	~	R3	25			0	2年6月着工 3年3月契約変更 4年3月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	1,328,582		1,272,010		56,572
																	R3			0		
																	R4			0		
																	R5			0		
累計	1,328,582	0	1,272,010	56,572																		
180	(5)	-	43	-	37	被災地域農業復興総合支援事業(ライスセンター・米流通合理化施設整備)田村市	田村市	県	田村市	間接	完了	単年度	1,463,997	R2	~	R4	25			0	2年10月設計着手 3年3月完了 3年4月着工 4年3月契約変更 4年7月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	21,243		13,159		8,084
																	R3	1,081,814	-5,060	255,882		820,872
																	R4			744,644		-744,644
																	R5			0		
累計	1,103,057	-5,060	1,013,685	84,312																		
181	(5)	-	40	-	84	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)栃窪地区(基金型)	南相馬市 栃窪地区	県	県	直接	継続	基金	1,214,025	R2	~	R7	25			0	R3年6月委託業務発注。 R4年4.5.8.10月委託業務発注。R4年9月工事発注。 R5年6月委託業務発注。R5年6月工事発注。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	73,625		73,625		
																	R3	526,147		57,531		468,616
																	R4			463,789		-463,789
																	R5	206,886		118,484		88,402
累計	806,658	0	639,804	166,854																		
182	(5)	-	40	-	85	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)北移地区(基金型)	田村市 北移地区	県	県	直接	継続	基金	1,168,050	R2	~	R7	25			0	R3年12月委託業務発注。 R3年9月委託業務発注。R4年3月工事発注。 R4年6.11月委託業務発注。R4年7月工事発注。 R5年6月委託業務発注。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	58,086		42,573		15,513
																	R3	271,211		244,851		26,360
																	R4	318,486		131,072		187,414
																	R5	152,636		369,437		-216,801
累計	800,419	0	787,933	12,486																		
183	(5)	-	40	-	86	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)前向地区(基金型)	南相馬市 前向地区	県	県	直接	継続	基金	864,000	R2	~	R6	25			0	R3年2月委託業務発注。 R3.4委託業務発注。R4.3工事発注。 R4.7工事発注。 R5.8月工事発注。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	26,250		14,446		11,804
																	R3	165,750		78,442		87,308
																	R4	187,500		271,018		-83,518
																	R5	90,000		81,900		8,100
累計	469,500	0	445,806	23,694																		
184	(5)	-	40	-	87	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)佐須地区(基金型)	飯館村 佐須地区	県	県	直接	継続	基金	41,000	R2	~	R5	25			0	R2.6委託業務発注 R3.8委託業務発注	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	41,000		7,935		33,065
																	R3			23,100		-23,100
																	R4			8,401		-8,401
																	R5			39,436		1,564
累計	41,000	0	39,436	1,564																		
185	(5)	-	40	-	88	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)上飯樋地区(基金型)	飯館村 上飯樋地区	県	県	直接	継続	基金	32,000	R2	~	R5	25			0	R2.6委託業務発注 R3.9委託業務発注	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	32,000		5,170		26,830
																	R3			17,824		-17,824
																	R4			7,457		-7,457
																	R5			30,451		1,549
累計	32,000	0	30,451	1,549																		
186	(5)	-	43	-	38	被災地域農業復興総合支援事業(サツマイモ貯蔵施設整備)田村市	田村市	県	田村市	間接	完了	単年度	230,978	R2	~	R3	25			0	2年10月設計着手 3年3月完了 3年5月着工 3年9月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	7,837		7,837		0
																	R3	165,396		163,350		2,046
																	R4			0		
																	R5			0		
累計	173,233	0	171,187	2,046																		
187	(5)	-	43	-	39	被災地域農業復興総合支援事業(そば大豆乾燥調整施設整備)葛尾村	野川地区	県	葛尾村	間接	完了	単年度	65,568	R2	~	R2	25			0	2年9月着工 2年12月契約変更 3年3月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	49,176		44,472		4,704
																	R3			0		
																	R4			0		
																	R5			0		
累計	49,176	0	44,472	4,704																		
188	(5)	-	43	-	40	いいたて まていな農業復興計画基幹事業(八木沢地区養豚施設)飯館村	飯館村 (八木沢地区)	県	飯館村	間接	完了	単年度	1,214,312	R2	~	R5	25			0	2年10月設計着手 2年12月契約変更 3年3月完了 地震復旧工事4年11月完了(繰越分完了) R4より繰越。R5年11月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	15,060		14,683		377
																	R3	828,617	59,242	23,678		864,182
																	R4	67,056		482,691		-415,635
																	R5			440,428		-440,428
累計	910,733	59,242	961,480	8,495																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
189	(5)	-	40	-	89	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)深野南地区(基金型)	深野南地区	県	県	直接	継続	基金	2,715,100	R2	~	R6	25			0	R3年4.6月委託業務発注。R4年3月債務工事発注。R4年5.6.11月委託業務発注。R4年8月工事発注。R5年6月委託業務発注。R6年1月工事発注。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	70,253		70,253		
																	R3	1,300,876		1,198,727		
																	R4			-286,936		
																	R5			-785,868		
累計	1,371,129	0	1,174,953	196,176																		
195	(5)	-	43	-	41	被災地域農業復興総合支援事業(小高東部ライスセンター整備)南相馬市	小高区	県	南相馬市	間接	継続	単年度	534,977	R2	~	R5	25			0	2年11月設計着手 3年3月完了 3年5月着工 3年12月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	13,875		13,672		203
																	R3	387,357		381,429		5,928
																	R4			0		0
																	R5			0		0
累計	401,232	0	395,101	6,131																		
196	(5)	-	43	-	42	被災地域農業復興総合支援事業(肥育素牛生産施設整備)葛尾村	上野川地区 葛尾地区	県	葛尾村	間接	継続	単年度	1,751,987	R2	~	R5	25			0	2年11月設計着手 3年3月完了 6年3月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	20,386		19,724		663
																	R3					0
																	R4	1,293,603		741,119		552,484
																	R5			476,350		-476,350
累計	1,313,989	0	1,237,192	76,797																		
197	(5)	-	43	-	43	被災地域農業復興総合支援事業(ライスセンター・農業用機械整備)葛尾村	下葛尾地区	県	葛尾村	間接	完了	単年度	181,491	R2	~	R3	25			0	2年11月設計着手 3年2月契約変更 3年3月完了 3年5月着工 4年3月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	7,352		7,187		165
																	R3	155,940	-27,174	128,765		1
																	R4			0		0
																	R5			0		0
累計	163,292	-27,174	135,952	166																		
198	(5)	-	43	-	44	被災地域農業復興総合支援事業(水稲育苗施設整備)葛尾村	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	418,062	R2	~	R4	25			0	2年11月設計着手 3年2月契約変更 3年3月完了 3年6月着工 4年3月完了 4年8月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	13,970		8,265		5,705
																	R3	297,036		92,639		204,397
																	R4			163,929		-163,929
																	R5			0		0
累計	311,006	0	264,834	46,172																		
199	(5)	-	40	-	90	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)井田川地区(基金型)	南相馬市 井田川地区	県	県	直接	継続	基金	3,970,370	R2	~	R8	25			0	R3年7.9月委託業務発注。R4年2月工事発注。R4年4.5月委託業務発注。R4年5月工事発注。R5年5、6月委託業務発注。R5年7月工事発注。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	100,950		100,950		
																	R3	75,000		125,743		-50,743
																	R4	529,627		199,204		330,423
																	R5	789,780		44,701		745,079
累計	1,495,357	0	369,649	1,125,708																		
200	(5)	-	40	-	91	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)山田浜地区(基金型)	檜葉町 山田浜地区	県	県	直接	継続	基金	1,202,850	R3	~	R8	25			0	R3年8.9.12月委託業務発注。R4年4.5月委託業務発注。R4年8月工事発注。R5年6月委託業務発注。R5年7月工事発注。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2	79,011		79,011		
																	R3			44,077		-44,077
																	R4	107,725		59,030		48,695
																	R5	388,197		56,398		331,799
累計	574,933	0	159,505	415,428																		
201	(5)	-	40	-	92	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)藤橋地区(基金型)	浪江町 藤橋地区	県	県	直接	継続	基金	1,081,325	R3	~	R8	25			0	R5年6、7、9月委託業務発注。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3	140,236				140,236
																	R4	155,403				155,403
																	R5			55,287		-55,287
累計	295,639	0	55,287	240,352																		
202	(5)	-	40	-	93	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)上栢地区(基金型)	南相馬市 上栢地区	県	県	直接	継続	基金	2,115,950	R3	~	R8	25			0	R4年5.6.8.10月委託業務発注。R5年4、6月委託業務発注。R5年5月工事発注。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3	88,040				88,040
																	R4	253,959		94,536		159,423
																	R5	950,615		21,261		929,354
累計	1,292,614	0	115,797	1,176,817																		
203	(5)	-	40	-	94	農山村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)南幹線地区(基金型)	南相馬市 南幹線地区	県	県	直接	継続	基金	265,300	R3	~	R6	25			0	R3.9月委託業務発注 R5.4月委託業務発注。R5.10月工事発注。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3	15,000		10,923		4,077
																	R4	47,250				47,250
																	R5	51,000		51,000		0
累計	113,250	0	61,923	51,327																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
204	(5)	-	40	-	95	農山村地域復興基盤総合整備事業(中山間地域総合整備事業)古道地区(基金型)	田村市 古道地区	県	県	直接	継続	基金	917,000	R3 ~ R8	25				0	R4.9月工事発注(債務工事) R5.6月委託業務発注。
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3	55,800		48,818	6,982	
															R4	345,650		76,063	269,587	
															R5	77,500		296,382	-218,882	
															累計	478,950	0	421,264	57,686	
															205	(5)	-	40	-	
26				0																
27				0																
28				0																
29				0																
30				0																
R1				0																
R2				0																
R3	30,000			30,000																
R4			21,791	-21,791																
R5	10,000		7,096	2,904																
累計	40,000	0	28,887	11,113																
206	(5)	-	40	-	97	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)山下地区(基金型)	南相馬市 山下地区	県	県	直接	継続	基金	36,000	R3 ~ R5						25
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3	36,000		9,954	26,046	
															R4			23,060	-23,060	
															R5		14,014	16,589	-2,575	
															累計	36,000	14,014	49,603	411	
															209	(5)	-	40	-	98
26				0																
27				0																
28				0																
29				0																
30				0																
R1				0																
R2				0																
R3	75,136			75,136																
R4			13,725	-13,725																
R5	591,286		43,573	547,713																
累計	666,422	0	57,298	609,124																
210	(5)	-	40	-	99	農山村地域復興基盤総合整備事業(広域農業用水適正管理対策事業)浪江堰地区(単年度型)	浪江町 浪江堰	県	県	直接	完了	単年度	107,000	R3 ~ R4						
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3	84,530		68,217	16,314	
															R4			4,298	-4,298	
															R5				0	
															累計	84,530	0	72,515	12,015	
															207	(5)	-	43	-	45
26				0																
27				0																
28				0																
29				0																
30				0																
R1				0																
R2				0																
R3	366,086			366,086																
R4			266,175																	
R5	8,941,657		0	8,941,657																
累計	9,307,743	0	266,175	9,041,569																
211	(5)	-	43	-	46	被災地域農業復興総合支援事業(育苗施設整備)浪江町	浪江町	県	浪江町	間接	完了	単年度	843,104	R3 ~ R4						
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3	11,353		4,001	7,352	
															R4	620,974		503,710	117,264	
															R5				0	
															累計	632,327	0	507,711	124,616	
															214	(5)	-	40	-	100
26				0																
27				0																
28				0																
29				0																
30				0																
R1				0																
R2				0																
R3	57,000			57,000																
R4			15,964	-15,964																
R5	10,000		43,252	-33,252																
累計	67,000	0	59,216	7,784																
215	(5)	-	43	-	47	被災地域農業復興総合支援事業(井田川地区ライスセンター)南相馬市	南相馬市 小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	232,870	R3 ~ R4						
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3	9,941		7,818	2,123	
															R4	164,711		161,662	3,049	
															R5				0	
															累計	174,652	0	169,480	5,172	
															216	(5)	-	43	-	48
26				0																
27				0																
28				0																
29				0																
30				0																
R1				0																
R2				0																
R3	15,675		15,675	0																
R4				0																
R5				0																
累計	15,675	0	15,675	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	5	4	3	2	1	0																	
217	(5)	-	43	-	49	-	被災地域農業復興総合支援事業(大笹酪農施設整備)葛尾村(基金型)	葛尾村	県	葛尾村	間接	継続	基金	1,871,353	R3	~	R6	25			0	4年2月設計着手 4年12月一部完了、5年12月完了予定 5年度から繰越、6年3月一部完了、6年度へ一部繰越	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3	1,281,224	122,290	1,403,514		
																		R4			-721,905		
																		R5			633,978		
																		累計	1,281,224	122,290	1,355,883		47,631
																		219	(5)	-	40		-
26			0																				
27			0																				
28			0																				
29			0																				
30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
R4	86,761		18,585	68,177																			
R5	707,536		63,391	644,145																			
累計	794,297	0	81,976	712,321																			
220	(5)	-	40	-	102	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)小屋木地区(基金型)	南相馬市 小屋木地区	県	県	直接	継続	基金	1,864,625	R4	~	R9					25	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4	94,042		88,669	5,373	
																		R5	934,638		35,246	899,392	
																		累計	1,028,680	0	123,915	904,765	
																		221	(5)	-	40	-	103
26			0																				
27			0																				
28			0																				
29			0																				
30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
R4	70,102		56,541	13,561																			
R5	711,411		26,443	684,968																			
累計	781,513	0	82,984	698,529																			
222	(5)	-	40	-	104	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(中山間地域総合整備事業)川内地区(基金型)	川内村 川内地区	県	県	直接	継続	基金	1,230,800	R4	~	R10						
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4	113,150		82,627	30,523	
																		R5	193,750		18,381	175,369	
																		累計	306,900	0	101,007	205,893	
																		223	(5)	-	40	-	105
26			0																				
27			0																				
28			0																				
29			0																				
30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
R4	117,800		73,233	44,567																			
R5	193,750		8,014	185,736																			
累計	311,550	0	81,247	230,303																			
224	(5)	-	40	-	106	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)幾世橋地区(基金型)	浪江町 幾世橋地区	県	県	直接	継続	基金	45,000	R4	~	R5						
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4	45,000		6,742	38,258	
																		R5			21,670	-21,670	
																		累計	45,000	0	28,412	16,588	
																		225	(5)	-	43	-	50
26			0																				
27			0																				
28			0																				
29			0																				
30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
R4	16,987		13,797	3,190																			
R5				0																			
累計	16,987	0	13,797	3,190																			
226	(5)	-	40	-	107	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	浪江町 金ヶ森地区	県	県	直接	継続	基金	362,400	R4	~	R6						
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4	112,500	0	4,744	107,756	
																		R5	120,000		11,747	108,253	
																		累計	232,500	0	16,491	216,009	
																		227	(5)	-	43	-	51
26			0																				
27			0																				
28			0																				
29			0																				
30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
R4	1,664,081			1,664,081																			
R5			1,661,898	-1,661,898																			
累計	1,664,081	0	1,661,898	2,183																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
228	(5)	-	43	-	52	被災地域農業復興総合支援事業(園芸作物集出荷団地)南相馬市	南相馬市 原町区	県	南相馬市	間接	継続	基金	4,218,878	R4	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4	78,609		0	78,609	
															R5			73,555	-73,555	4年度から繰越、6年3月実施設計分完了
															累計	78,609	0	73,555	5,054	
233	(5)	-	40	-	108	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)田尻地区(基金型)	浪江町 田尻地区	県	南相馬市	間接	継続	単年度	60,000	R5	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4	78,609		0	78,609	
															R5	10,000		9,570	430	R5年9月委託業務発注。
															累計	88,609	0	9,570	79,039	
234	(5)	-	40	-	109	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)高瀬地区(基金型)	浪江町 高瀬地区	県	南相馬市	間接	継続	単年度	45,000	R5	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4	78,609		0	78,609	
															R5	10,000		7,841	2,159	R5年8月委託業務発注。
															累計	88,609	0	7,841	80,768	
235	(5)	-	40	-	110	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)村上・福岡地区(基金型)	南相馬市 村上・福岡地区	県	南相馬市	間接	継続	基金	1,331,800	R5	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4			0	0	
															R5	73,462		52,169	21,293	R5年5、11月委託業務発注。
															累計	73,462	0	52,169	21,293	
236	(5)	-	40	-	111	農山村地域復興基盤総合整備事業(森林整備事業)川内村小猿合万太郎線	川内村 小猿合万太郎線	県	川内村	間接	継続	単年度	231,686	R5	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4			0	0	
															R5	38,800		26,445	12,355	R5年6月工事発注、R6年2月竣工
															累計	38,800	0	26,445	12,355	
239	(5)	-	40	-	112	農山村地域復興基盤総合整備事業(中山間地域総合整備事業)檜葉地区(基金型)	檜葉町	県	檜葉町	間接	継続	基金	4,648,900	R4	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4	78,609		0	78,609	
															R5	394,397			394,397	
															累計	473,006	0	0	473,006	
240	(5)	-	40	-	113	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)浪江南地区(基金型)	浪江町 浪江南地区	県	浪江町	間接	継続	基金	2,189,250	R5	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4	78,609		0	78,609	
															R5	87,265		0	87,265	
															累計	165,874	0	0	165,874	
241	(5)	-	40	-	114	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)佐須地区(基金型)	飯館村 佐須地区	県	飯館村	間接	継続	基金	2,000,000	R5	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4	78,609		0	78,609	
															R5	86,412		0	86,412	
															累計	165,021	0	0	165,021	
242	(5)	-	40	-	115	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)上飯樋地区(基金型)	飯館村 上飯樋地区	県	飯館村	間接	継続	基金	1,108,200	R5	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4	78,609		0	78,609	
															R5	59,636		0	59,636	
															累計	138,245	0	0	138,245	
243	(5)	-	40	-	116	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)山下地区(基金型)	南相馬市 山下地区	県	南相馬市	間接	継続	基金	2,561,200	R5	25				0	
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4	78,609		0	78,609	
															R5	72,540		0	72,540	
															累計	151,149	0	0	151,149	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況											
																	R5	~	R6								
238	(5) - 43 - 53	被災地域農業復興総合支援事業(農業用機械等整備)飯館村	深谷行政区及び関沢行政区、二枚橋・須萱行政区	県	飯館村	間接	完了	単年度	761,361	R5 ~ R6	25				0												
											26				0												
											27				0												
											28				0												
											29				0												
											30				0												
											R1				0												
											R2				0												
											R3				0												
											R4				0												
											R5	173,665			148,158		25,507										
											累計	0	0	0	0		0										
											(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。											25	0	0	0	0	
																						26	895,160	0	513,502	381,658	
																						27	1,964,463	0	1,551,290	413,173	
																						28	10,823,718	0	6,976,742	3,846,976	
																						29	14,011,819	0	12,687,469	1,324,350	
30	15,903,948	0	9,120,217	6,783,731																							
R1	15,035,472	0	12,863,589	2,171,883																							
R2	18,852,014	0	20,327,366	-1,475,352																							
R3	17,429,298	0	10,919,681	6,509,617																							
R4	11,078,709	0	12,570,123	-1,225,240																							
R5	23,307,393	0	12,778,155	10,529,238																							
県交付分 計		129,301,994	0	100,308,134	29,260,034																						
うち市町村交付分																						25	0	0	0	0	
																						26	0	0	0	0	
																						27	0	0	0	0	
																						28	0	0	0	0	
																						29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0												
											R1	0	0	0	0												
R2	0	0	0	0																							
R3	0	0	0	0																							
R4	0	0	0	0																							
R5	0	0	0	0																							
市町村交付分 計		0	0	0	0																						
県・市町村交付分 合計		129,301,994	0	100,308,134	29,260,034																						

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況											
																	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5
26	◆(1)-13-1-1	復興祈念公園 調査事業	双葉町・ 浪江町	県	県	直接	完了	単年度	60,000	27	27	48,000		4,896	43,104	27年9月祈念公園検討開始、28年3月権利者調査開始											
											28			39,934	-39,934	29年3月、権利者調査等完了											
											29																
											30																
											R1																
											R2																
											R3																
											R4																
											R5																
											累計	48,000		44,830	3,170												
											25																
36	(1)-11-1-	復興拠点ア クセス道路整備 事業	双葉町 県道井手 長塚線	県	県	直接	継続	基金	12,380,000	28	28	348,750		100,105	248,645	28年7月、測量、設計等発注。											
											29	1,033,835		228,802	805,033	29年7月、測量、設計等発注。											
											30	1,405,850		1,198,082	207,768	30年10月 工事発注 31年1月積算業務発注 31年2月工事発注											
											R1	944,725		1,208,293	-263,568	R1年5月 用地測量、設計等発注 R1年7月、9月、12月工事発注											
											R2	671,925		791,510	-119,585	R2年9月、R3年2月工事発注 R3年2月 橋梁設計発注											
											R3	206,164		722,255	-516,091	R3年8月 用地買収、R4年2月 橋梁上部製作工事発注											
											R4	594,037		897,713	-303,676	R4年11月 用地買収、R4年7月、11月工事発注											
											R5	1,586,967	291,958	1,072,629	806,296	R5年5月用地買収、10月道路改良工事発注、12月ボーリング発注											
											累計	6,792,253	291,958	6,219,389	864,822												
											25																
											58	◆(1)-13-1-2	復興祈念公園 調査事業	双葉町・ 浪江町	県	県	直接	完了	基金	240,933	28	28	84,800		10,000	74,800	28年7月、環境調査等発注。
29	107,946		72,299	35,647	29年9月、測量調査等発注。																						
30			56,710	-56,710	30年6月、測量調査等発注																						
R1																											
R2																											
R3																											
R4																											
R5		-53,737		-53,737																							
累計	192,746	-53,737	139,009	0																							
25																											
79	(1)-11-2-	復興拠点ア クセス道路整備 事業	双葉町 県道長塚 請戸浪江 線	県	県	直接	完了	基金	3,473,716	29												29	435,655		38,507	397,148	29年7月、測量、設計等発注。
											30	1,238,899		571,219	667,680	30年7月、改良工事発注。30年10月、下部工事発注。											
											R1	922,250		1,209,617	-287,367	R1年6月、舗装工事発注。											
											R2	95,325		456,728	-361,403	R2年6月、道路台帳整備発注。											
											R3	0		124,100	-124,100	R3年4月、舗装工完了											
											R4																
											R5		-291,958		-291,958												
											累計	2,692,129	-291,958	2,400,171	0												
											25																
											119	(1)-13-1-	復興祈念公園 整備事業	双葉町・ 浪江町	県	県	直接	継続	基金	8,580,000	30	30	1,187,423		320,813	866,610	30年7月、基本設計発注。30年7月、用地買収開始
																						R1	339,750		399,832	-60,082	R1年6月 実施設計発注。R1年7月、工事発注
R2	981,757		571,130	410,627	R2年7月、工事発注。R2年11月、橋梁予備設計発注																						
R3	0		407,160	-407,160	R3年6月、地質調査発注。R4年1月、橋梁詳細設計発注。																						
R4	1,080,000		781,210	298,790	R4年4月、R5年3月設計発注。R4年7月、R5年3月工事発注。																						
R5	825,000	53,737	979,858	-101,121	R5年4月、管理棟等設計業務発注。R5年12月橋梁上部工事発注。																						
累計	4,413,930	53,737	3,460,003	1,007,664																							
25																											
164	(1)-11-3-	福島県道路整 備事業(原町 川俣線)	南相馬市 県道原町 川俣線	県	県	直接	完了	単年度	82,000	R1												30					
																						R1	63,550		13,981	49,569	R1年9月 測量、設計等発注
																						R2			12,852	-12,852	R2年7月橋梁予備設計発注 R2年8月地質調査発注
											R3	0		36,717	-36,717	R3年4月 橋梁予備設計、道路詳細設計、R3/11/30完了											
											R4																
											R5																
											累計	63,550		63,550	0												
											25																
											172	(1)-11-4-	福島県道路整 備事業(原町 川俣線)(基金 型)	南相馬市 県道原町 川俣線	県	県	直接	継続	基金	4,918,000	R1	30					
																						R1					
																						R2	100,750		10,500	90,250	R3年2月測量、設計発注
R3	116,250		109,668	6,582	R3年4月 用地測量																						
R4	310,000		242,699	67,301	R4年5月 物件調査 R4年12月地質調査、R4年12月工事発注																						
R5	1,291,925		613,491	678,434	R5年5月橋梁詳細設計、9月道路改良工事発注、11月下旬工事発注																						
累計	1,818,925		976,358	842,567																							
25																											
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																						25	0	0	0	0	
																						26	0	0	0	0	
																						27	48,000	0	4,896	43,104	
											28	433,550	0	150,039	283,511												
											29	1,577,436	0	339,608	1,237,828												
											30	3,832,172	0	2,146,824	1,685,348												
											R1	2,270,275	0	2,831,723	-561,448												
											R2	1,849,757	0	1,842,720	7,037												
											R3	322,414	0	1,399,900	-1,077,486												
											R4	1,984,037	0	1,921,622	62,415												
											R5	3,703,892	0	2,665,978	1,037,914												
うち県交付分											計	16,021,533	0	13,303,310	2,718,223												
うち市町村交付分											25	0	0	0	0												
											26	0	0	0	0												
											27	0	0	0	0												
											28	0	0	0	0												
											29	0	0	0	0												
											30	0	0	0	0												
											R1	0	0	0	0												
											R2	0	0	0	0												
											R3	0	0	0	0												
											R4	0	0	0	0												
											R5	0	0	0	0												
市町村交付分											計	0	0	0	0												
県・市町村交付分											合計	16,021,533	0	13,303,310	2,718,223												

(様式2)

福島県

帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
11	(3) - 22 - 1 -	環境放射能監視 観測機材整備 事業	伊達市、 南相馬市、 川俣町、 楢葉町、 川内村、 大熊町、 双葉町、 葛尾村、 飯館村	県	県	直接	完了	単年度	169,912	26 ~ 27	25				0	0	
											26	148,351		4,326	144,025	可搬型モニタリングポスト1台を整備済み(27年3月)。	
											27	21,561		37	21,524	可搬型モニタリングポスト1台を運用(27年4月~28年3月)。	
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											R5				0		
				累計	169,912		4,363	165,549									
27	(3) - 22 - 2 -	環境放射能監視 事業	伊達市、 南相馬市、 川俣町、 楢葉町、 富岡町、 大熊町、 双葉町、 葛尾村、 飯館村	県	県	直接	継続	単年度	815,532	27 ~	25				0	0	
											26				0		
											27	202,273		164,114	38,159	リアルタイム線量測定システム104台を整備済み(28年3月)。	
											28	50,075		42,777	7,298	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポ スト1台を運用(28年4月~29年3月)	
											29	52,600		46,208	6,392	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポ スト1台を運用(29年4月~30年3月)	
											30	56,306		44,164	12,142	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポ スト1台を運用(30年4月~31年3月)	
											R1	74,068		60,947	13,121	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポ スト1台を運用(31年4月~2年3月)	
											R2	93,635		86,700	6,935	台風19号被害のあったリアルタイム線量測定システムの修繕	
											R3	79,596		73,563	6,033	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポ スト1台を運用(2年4月~3年3月)	
											R4	67,050		56,449	10,601	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポ スト1台を運用(3年4月~4年3月)	
											R5	139,929		127,526	12,403	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポ スト1台を運用(4年4月~5年3月)	
				累計	815,532		702,448	113,084									
<p>(注)</p> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>											25	0	0	0	0		
											26	148,351	0	4,326	144,025		
											27	223,834	0	164,151	59,683		
											28	50,075	0	42,777	7,298		
											29	52,600	0	46,208	6,392		
											30	56,306	0	44,164	12,142		
											R1	74,068	0	60,947	13,121		
											R2	93,635	0	86,700	6,935		
											R3	79,596	0	73,563	6,033		
											R4	67,050	0	56,449	10,601		
											R5	139,929	0	127,526	12,403		
												県交付分 計	985,444	0	706,811	278,633	
											うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
													26	0	0	0	0
													27	0	0	0	0
													28	0	0	0	0
													29	0	0	0	0
													30	0	0	0	0
													R1	0	0	0	0
													R2	0	0	0	0
													R4	0	0	0	0
R3	0	0	0	0													
R4	0	0	0	0													
R5	0	0	0	0													
	市町村交付分 計	0	0	0	0												
	県・市町村交付分 合計	985,444	0	706,811	278,633												