

(様式1)

南相馬市 生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和5年3月末時点

(千円)

南相馬市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	13,130,046	580,070	
26	11,088,650	3,116,952	
27	11,294,490	18,902,578	
28	466,601	4,961,093	
29	834,330	900,483	
30	843,389	843,363	
1	865,356	885,108	
2	920,344	889,276	
3	751,542	769,910	
4	748,454	768,099	
合計		40,943,202	32,616,932

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	10,360	8,101	
28	95,790	92,823	
29	51,332	28,210	
30	0	20,188	
1	27,340	24,006	
2	43,671	35,247	
3	0	336	
4	0	0	
合計		228,493	208,911

<参考>	南相馬市生活拠点形成交付金 基金残高	南相馬市生活拠点形成交付金基金の利 息額	南相馬市生活拠点形成交付金 基金の取崩額
		0	0

(様式2D)

南相馬市

生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場合 は、その理由をa~hの記 号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																								
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	累計											
11	D-13-1-	被災者生活支 援事業	南相馬市	県	県	直接	基金型	継続	340,964	26 ~ 4	23							2	a				①26年度に26、27年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。 ②27年度に28年度から30年度分までの国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成28年度から平成30年度までは債務負担行為により3ヶ年の委託契約を結んでいる。 ③30年度に31・32年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成31年度から令和2年度までは債務負担行為により2ヶ年の委託契約を結んでいる。 ④令和2年度に令和3・4年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。令和3年度から4年度までは債務負担行為により2か年の委託契約を結んでいる。																								
											24																																				
											25																																				
											26	8,535																																			
											27	225,533																																			
											28	0								23,461											23,461																
											29									49,838											49,838																
											30	65,750								45,546											45,546																
											1									21,787											21,787																
											2	41,146								18,502											18,502																
											3									18,032											18,032																
											4									19,645											19,645																
											累計	340,964								0	196,811										196,811		0		0												
											(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。											23		0	0	0	0																				
																						24		0	0	0	0																				
25	0	0	0	0																																											
26	8,535	0	0	0																																											
27	225,533	0	0	0																																											
28	0	0	23,461	0																								23,461																			
29	0	0	49,838	0																								49,838																			
30	65,750	0	45,546	0																								45,546																			
1	0	0	21,787	0																								21,787																			
2	41,146	0	18,502	0																								18,502																			
3	0	0	18,032	0																								18,032																			
4	0	0	19,645	0																								19,645																			
0	340,964	都道府県交付分 計	340,964	0	196,811	0																						196,811		0		0															
市町村交付分																						23	0	0	0	0																					
																						24	0	0	0	0																					
											25	0	0	0	0																																
											26	0	0	0	0																																
											27	0	0	0	0																																
											28	0	0	23,461	0													23,461																			
											29	0	0	49,838	0													49,838																			
											30	0	0	45,546	0													45,546																			
											1	0	0	21,787	0													21,787																			
											2	0	0	18,502	0													18,502																			
											3	0	0	18,032	0													18,032																			
											4	0	0	19,645	0													19,645																			
											0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0											0		0		0															
											都道府県・市町村交付分											23	0	0	0	0																					
																						24	0	0	0	0																					
25	0	0	0	0																																											
26	8,535	0	0	0																																											
27	225,533	0	0	0																																											
28	0	0	23,461	0																								23,461																			
29	0	0	49,838	0																								49,838																			
30	65,750	0	45,546	0																								45,546																			
1	0	0	21,787	0																								21,787																			
2	41,146	0	18,502	0																								18,502																			
3	0	0	18,032	0																								18,032																			
4	0	0	19,645	0																								19,645																			
0	340,964	合計	340,964	0	196,811	0																						196,811		0		0															

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場合は、その理由をa~hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考	
	1	2	3	4																						
1	A	1	1	1	災害公営住宅整備事業	上町	県	県	直接	基金型	完了	1,326,777	25 ~ 26	23												
														24												
														25	1,160,929		80,373			-	H26年1月、委託発注。			80,373		
														26			576,938		503,618		H27年3月、用地取得完了。			576,938	503,618	
														27												
														28												
														29												
														30												
														1												
														2												
														3												
														4												
														累計	1,160,929	0	657,311	503,618		0	657,311	503,618				
														2	A	1	2	災害公営住宅整備事業	北原	県	県	直接	基金型	完了	1,768,393	25 ~ 26
24																										
25	1,547,343		499,697			-	H26年1月、委託発注。			499,697																
26			48,586		999,060		H26年4月、用地取得完了。			48,586	999,060															
27																										
28																										
29																										
30																										
1																										
2																										
3																										
4																										
累計	1,547,343	0	548,283	999,060		0	548,283	999,060																		
3	A	1	3	災害公営住宅整備事業	上町	県	県	直接	基金型	完了	6,428,438	25 ~ 28	23													
													24													
													25	3,622,674					-	未執行。			101,631			
													26	1,604,825		510,300				H27年1月、造成工事発注。			103,476			
													27	575,522		4,578,785				H27年11月、本体工事発注。			1,873,188			
													28	0		246,383				H28年12月、本体工事完了、入居開始。			3,364,927			
													29										13,652			
													30	▲178,135		▲178,135		467,553					▲178,135			
													1										▲121,406			
													2											467,553		
													3													
													4													
													累計	5,624,886	0	5,157,333	467,553		5,157,333	0	467,553					
													4	A	1	4	災害公営住宅整備事業	北原	県	県	直接	基金型	完了	9,931,782	25 ~ 28	23
24																										
25	6,799,100					-	未執行。			625,205																
26	619,549		683,566				H26年12月、造成工事発注。			96,249																
27	1,421,413		6,315,221				H27年5月、本体工事発注。 H28年8月、本体工事完了。9月入居開始。			4,250,444																
28	0	▲44,934	100,823							2,752,917																
29		▲25,932																								
30	▲78,882		▲78,882		1,669,586					▲78,882																
1										▲625,205																
2											1,669,586															
3																										
4																										
累計	8,761,180	▲70,866	7,020,728	1,669,586		7,020,728	0	1,669,586																		
5	A	1	5	災害公営住宅整備事業	辻内	県	県	直接	基金型	完了	7,226,522	26 ~ 29														23
													24													
													25													
													26	6,523,720	▲114,513	278,254					H27年3月、建築設計委託発注。			222,429		
													27	0		1,807,950					H27年10月、造成工事発注。H28年3月、本体工事発注。			200,687		
													28	0		3,001,450					H28年3月、一部本体工事完了。同月~順次入居開始。			3,481,525		
													29	0		41,400					H28年11月、本体工事完了。			2,001,292		
													30	▲95,998		▲95,998		1,280,153					▲862,877			
													1													
													2											1,280,153		
													3													
													4													
													累計	6,437,722	▲114,513	5,043,056	1,280,153		5,043,056	0	1,280,153					

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年度 型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考	
																								23
6	A-1-6	災害公営住宅整備事業	南町	県	県	直接	基金型	完了	10,991,747	26~28	23						H27年2月、建築設計委託発注。	0		817,427	0	【他事業より流用】(平成27年2月24日) 流用元:A-1-5 災害公営住宅整備事業(社内) 流用額:[H26]130,872千円(国費:114,513千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:10,991,747千円(国費:9,617,778千円)		
											24													
											25													
											26	1,760,718	114,513	859,901										
											27	7,742,546		6,029,502										
											28	0		177,876										
											29													
											30													
											1	0		1,299	2,549,199									
											2													
											3													
											4													
											累計	9,503,264	114,513	7,068,578	2,549,199									
											23													
24																								
25																								
26	299,022		159,407																					
27	1,179,937		87,236																					
28	0		1,028,529																					
29																								
30	▲51,570		▲51,570	203,787																				
1																								
2																								
3																								
4																								
累計	1,427,389	0	1,223,602	203,787																				
7	A-1-7	災害公営住宅整備事業	鹿島	県	県	直接	基金型	完了	1,631,300	26~28	23						H26年11月、造成設計委託発注。 H27年9月、造成工事発注。 H28年6月、本体工事発注。11月、本体工事完了、入居開始。	0		159,408	0	概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します	H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け	
											24													
											25													
											26	299,022		159,407										
											27	1,179,937		87,236										
											28	0		1,028,529										
											29													
											30	▲51,570		▲51,570	203,787									
											1													
											2													
											3													
											4													
											累計	1,427,389	0	1,223,602	203,787									
											8	A-1-3	災害公営住宅駐車場整備事業	上町	県	県								直接
24																								
25																								
26	77,968		0																					
27	0		0																					
28	0		21,943	56,025																				
29																								
30																								
1																								
2																								
3																								
4																								
累計	77,968	0	21,943	56,025																				
9	A-1-4	災害公営住宅駐車場整備事業	北原	県	県	直接	基金型	完了	141,372	26~28							23						未執行。 H27年5月、工事発注。 H28年8月、工事完了。	
											24													
											25													
											26	113,097		0										
											27	0		26,465										
											28	0		5,140	81,492									
											29													
											30													
											1													
											2													
											3													
											4													
											累計	113,097	0	31,605	81,492									
											10	A-1-5	災害公営住宅駐車場整備事業	辻内	県	県	直接	基金型	完了	101,520	26~29	23		
24																								
25																								
26	81,216		12,418																					
27	0		0																					
28	0		0																					
29	0		13,856	54,942																				
30																								
1																								
2																								
3																								
4																								
累計	81,216	0	26,274	54,942																				
12	A-1-6	災害公営住宅駐車場整備事業	南町	県	県	直接	基金型	完了	136,374	27~28												23		
											24													
											25													
											26													
											27	109,099		36,900										
											28	0		0	72,199									
											29													
											30													
											1													
											2													
											3													
											4													
											累計	109,099	0	36,900	72,199									

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考		
																								23	24
19	◆ A - 1 - 3 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	上町	県	県	直接	基金型	完了	203,588	25 ~ 28	23				0	0								H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け	
											24				0										
											25				0										
											26				0										
											27				0										
											28				0										
											29				0										
											30	162,870			162,865										5
											1				0										
											2				0										
											3				0										
											4				0										
											累計	162,870	0	162,865	5										
20	◆ A - 1 - 5 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	辻内	県	県	直接	基金型	完了	98,286	26 ~ 29	23				0	0							H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け		
											24				0										
											25				0										
											26				0										
											27				0										
											28				0										
											29				0										
											30	78,628			78,626									2	
											1				0										
											2				0										
											3				0										
											4				0										
											累計	78,628	0	78,626	2										
21	◆ A - 1 - 7 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	鹿島	県	県	直接	基金型	完了	58,940	26 ~ 28	23				0	0							H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け		
											24				0										
											25				0										
											26				0										
											27				0										
											28				0										
											29				0										
											30	47,152			47,149									3	
											1				0										
											2				0										
											3				0										
											4				0										
											累計	47,152	0	47,149	3										
22	◆ A - 1 - 7 - 3	金谷前公園整 備事業	鹿島	市	南相馬市	直接	単年度型	完了	34,176	1 ~ 1	23					0									
											24														
											25														
											26														
											27														
											28														
											29														
											30														
											1	27,340			24,006										
											2				3,334										
											3														
											4														
											累計	27,340	0	24,006	3,334										
23	F - 1 - 2	北原3号線 整備事業	北原	市	南相馬市	直接	単年度型	完了	40,368	2 ~ 2	23														
											24														
											25														
											26														
											27														
											28														
											29														
											30														
											1														
											2	31,285			28,510									2,775	
											3														
											4														
											累計	31,285	0	28,510	2,775										

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場合は、その理由をa~hの記号で回答。最大2つ。)	進捗状況 (0~2の番号で回答)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考															
24	F-1-3	辻内線 整備事業	牛越	市	南相馬市	直接	単年度型	完了	15,983	2	3	23						R2年6月 測量設計委託業務、R2年10月完了 R3年2月 道路改良工事 R3年度に繰越 R3年7月 道路改良工事 完了	0					交付額=交付可能額通知額であるため、契約済額と一致しないが、必要額のみ交付申請しています。														
												24																										
												25																										
												26																										
												27																										
												28																										
												29																										
												30																										
												1																										
												2																										
												3																										
												4																										
												累計																										
(注)																																						
																									23	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
																									24	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
																									25	13,130,046	0	580,070	0		726,836	580,070	0					
																									26	11,080,115	0	3,116,952	1,502,678		1,398,989	625,524	1,502,678					
																									27	11,058,597	0	18,894,477	0		9,423,139	0	0					
																									28	370,811	0	4,844,809	333,542		14,003,365	241,142	0					
																									29	782,998	▲ 22,732	822,435	85,578		2,043,738	752,362	0					
																									30	777,639	0	777,629	3,668,806		▲ 810,704	811,454	0					
																									1	838,016	0	839,315	2,549,199		▲ 758,244	838,016	0					
																									2	835,527	0	835,527	0		0	835,527	6,491,220					
																									3	751,542	0	751,542	0		0	751,542	0					
																									4	748,454	0	748,454	0		0	748,454	0					
																									46,341,864	都道県交付分 計	40,373,745	▲ 22,732	32,211,210	8,139,803		26,027,119	6,184,091	7,993,898				
																									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		0	0	0		0	0	0
																											24	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
																											25	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
																											26	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
																											27	10,360	0	8,101	0		0	8,101	0			
																											28	95,790	0	92,823	0		0	50,973	0			
																											29	51,332	0	28,210	0		0	28,210	0			
																											30	0	0	20,188	0		0	62,038	0			
																											1	27,340	0	24,006	0		0	9,750	0			
																											2	43,671	0	35,247	6,109		0	45,411	6,109			
																											3	0	0	336	0		0	4,428	0			
																											4	0	0	0	0		0	0	0			
																											325,980	市町村交付分 計	228,493	0	208,911	6,109		0	208,911	6,109		
																									都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		0	0	0		0	0	0
24	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0																											
25	13,130,046	0	580,070	0		726,836	580,070	0																														
26	11,080,115	0	3,116,952	1,502,678		1,398,989	625,524	1,502,678																														
27	11,068,957	0	18,902,578	0		9,423,139	8,101	0																														
28	466,601	0	4,937,632	333,542		14,003,365	292,115	0																														
29	834,330	▲ 22,732	850,645	85,578		2,043,738	780,572	0																														
30	777,639	0	797,817	3,668,806		▲ 810,704	873,492	0																														
1	865,356	0	863,321	2,549,199		▲ 758,244	847,766	0																														
2	879,198	0	870,774	6,109		0	880,938	6,497,329																														
3	751,542	0	751,878	0		0	755,970	0																														
4	748,454	0	748,454	0		0	748,454	0																														
46,667,844	合計	40,602,238	▲ 22,732	32,420,121	8,145,912		26,027,119	6,393,002	8,000,007																													