

(様式1)

白河市 生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

白河市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	70,210	41,322	
27	1,147,330	213,980	
28	15,688	912,673	
29	44,037	43,787	
30	39,197	39,195	
1	41,789	41,789	
2	44,359	44,359	
3	44,216	44,216	
4	44,545	44,545	
合計		1,491,371	1,425,866

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	
合計		0	0

<参考>	白河市生活拠点形成交付金基金 金残高	白河市生活拠点形成交付金基金の利息 額	白河市生活拠点形成交付金基金 金の取崩額
		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2AF)

白河市

生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考											
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
1	A-1-1	災害公営住宅 整備事業	鬼越	県	県	直接	基金型	完了	950,727	26~28	23																							
											24																							
											25																							
											26	70,210		41,322											H26年9月、造成設計委託発注。			46,572						
											27	1,075,141	▲ 279,509	193,094											H28年2月、造成工事発注。			104,850				【他事業へ流用】(平成27年7月31日) 流用先:A-1-2 災害公営住宅整備事業(白坂) 流用額:49,572千円(国費:43,375千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費:1,259,401千円(国費:1,101,975千円) 【他事業へ流用】(平成27年10月30日) 流用先:A-1-2 災害公営住宅整備事業(白坂) 流用額:269,868千円(国費:236,134千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:989,533千円(国費:865,841千円)	H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け	
											28	0		577,141										H28年8月、本体工事発注。11月、本体工事完了。12月、入居開始。			660,135							
											29																							
											30	▲ 33,952		▲ 33,952	54,285														▲ 33,952					
											1																							
											2																							
											3																							
											4																							
											累計	1,111,399	▲ 279,509	777,605	54,285														777,605	0	54,285			
2	◆A-1-1	災害公営住宅 駐車場整備事業	鬼越	県	県	直接	基金型	完了	21,056	26~28	23																							
											24																							
											25																							
											26																							
											27	24,064	▲ 7,219	0											未執行			0				【他事業へ流用】(平成27年10月30日) 流用先:◆A-1-2-1 災害公営住宅駐車場整備事業(白坂) 流用額:9,024千円(国費:7,219千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:21,056千円(国費:16,845千円)		
											28	0		16,844	1									H28年8月、工事発注。11月、工事完了。			16,844							
											29																							
											30																							
											1																							
											2																							
											3																							
											4																							
											累計	24,064	▲ 7,219	16,844	1														16,844	0	1			
3	A-1-2	災害公営住宅 整備事業	白坂	県	県	直接	基金型	完了	374,440	27~28	23																							
											24																							
											25																							
											26																							
											27	48,125	279,509	20,886											H28年2月、用地買収。			20,886				【他事業より流用】(平成27年7月31日) 流用元:A-1-1 災害公営住宅整備事業(鬼越) 流用額:49,572千円(国費:43,375千円)【用地取得費】 【調査設計費】 流用後交付対象事業費:49,572千円(国費:43,375千円) 【他事業より流用】(平成27年10月30日) 流用元:A-1-1 災害公営住宅整備事業(鬼越) 流用額:269,868千円(国費:236,134千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:374,440千円(国費:327,634千円)		
											28	0		301,266	5,482									H28年7月、本体工事発注。11月、本体工事完了。12月、入居開始。			301,266							
											29																							
											30																							
											1																							
											2																							
											3																							
											4																							
											累計	48,125	279,509	322,152	5,482														322,152	0	5,482			
4	◆A-1-2	災害公営住宅 駐車場整備事業	白坂	県	県	直接	基金型	完了	9,024	27~28	23																							
											24																							
											25																							
											26																							
											27	0	7,219												未執行			0				【他事業より流用】(平成27年10月30日) 流用元:◆A-1-1-1 災害公営住宅駐車場整備事業(鬼越) 流用額:9,024千円(国費:7,219千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:9,024千円(国費:7,219千円)		
											28	0		7,214	5									H28年7月、工事発注。11月、工事完了。			7,214							
											29																							
											30																							
											1																							
											2																							
											3																							
											4																							
											累計	0	7,219	7,214	5														7,214	0	5			

