

## 玉川村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)

除染終了

平成26年度計画



## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年2月末時点)

### 住宅(戸)

進捗数	811
発注数	811
計画数	811

(参考)全体計画数=811戸

### 公共施設等(施設数)

進捗数	9
発注数	9
計画数	9

(参考)全体計画数=9施設

### 道路(km)

進捗数	
発注数	
計画数	

(参考)全体計画数=調整中



表土剥ぎ取り作業



フレコン埋設作業

## 仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み	1ヶ所
搬入中	0ヶ所
搬入前	0ヶ所



1号置場(不燃物)



手前：2号(不燃物)置場  
奥：3号(可燃)置場