

復興公営住宅の完成見通しのイメージ

平成27年1月30日

年度 公表時期		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
平成26年8月公表	第一次整備計画 (3,700戸)	約2,100戸 平成27年度末までに完成予定		約1,600戸 1ヶ月から最長9ヶ月程度の遅れ	
	第二次整備計画の追加分 (1,190戸)			約1,190戸 平成28年度末までに完成予定	
	累計		2,100戸	4,890戸	

見直し

今回公表	第二次整備計画 (4,890戸)	520戸は、用地が決まり次第公表 509戸	652戸	2,205戸	1,004戸
	累計	509戸	1,161戸	3,366戸	4,370戸