

## 田村市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年12月末時点)

除染終了



## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成28年1月末時点)

### 住宅(戸)

進捗数	11,779
発注数	11,779
計画数	11,779

(参考)全体計画数=11,779 戸

### 公共施設等(施設数)

進捗数	651
発注数	651
計画数	651

(参考)全体計画数=651 施設

### 道路(km)

進捗数	270
発注数	270
計画数	270

(参考)全体計画数=270 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)

進捗数	1,538
発注数	1,538
計画数	1,538

(参考)全体計画数=1,538 ha

### 森林(生活圏)(ha)

進捗数	住宅と連動して実施
発注数	
計画数	



パイロット輸送実施状況



ふくしまから  
はじめよう。

---

## 仮置場の整備状況(平成27年12月末時点)

---

搬入済み 97ヶ所  
搬入中 0ヶ所  
搬入前 0ヶ所



通気性防水シートキャッピング前



キャッピング完了後

---

## 田村市の除染情報(田村市のホームページにリンク)

---

- 田村市除染実施計画・除染業務の発注について  
<http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/59/seikatu-saigai-josen.html>



田村市役所本庁舎