

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(双葉町)

平成29年3月末予定

No.	市町村	河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川13	双葉町	前田川外	2,420.0		計画・諸手続			用地・補償	工事			H31年度
海岸41	双葉町	双葉中浜	745.6		計画・諸手続	用地・補償	工事			完了予定見直し		H31年度
海岸42	双葉町	郡山中野	785.0		計画・諸手続	用地・補償	工事					H30年度
道災5	双葉郡双葉町郡山字南磯坂	広野小高線	1,171.3		計画・諸手続				工事			H30年度
道災6	双葉郡双葉町両竹字浜野橋	広野小高線	72.0		計画・諸手続				工事			H30年度
道災7	双葉郡双葉町両竹字稲荷迫	長塚請戸浪江線	729.4		計画・諸手続		工事	完了予定見直し				H29年度
道災8	双葉郡双葉町両竹字古跡橋	長塚請戸浪江線	29.7		計画・諸手続		工事	完了予定見直し				H29年度
道災A-19	双葉郡双葉町石熊字石熊2号	いわき浪江線	194.2		計画・諸手続	工事						H28年度
道災A-20	双葉郡双葉町石熊字石熊1号	いわき浪江線	190.2		計画・諸手続	工事						H28年度
道災A-21	双葉郡双葉町石熊字八房平	いわき浪江線	53.3		計画・諸手続	工事						H28年度
道災A-22	双葉郡双葉町石熊字東垢離取場	いわき浪江線	241.5		計画・諸手続	工事						H28年度
道災A-23	双葉郡双葉町山田字手子塚	いわき浪江線	264.4		計画・諸手続	工事						H28年度
道災A-25	双葉郡双葉町長塚寺内前	長塚請戸浪江線	511.2		計画・諸手続	工事						H28年度
道災A-26	双葉郡双葉町長塚字北目	井出長塚線	218.7		計画・諸手続	工事						H28年度
道災A-27	双葉郡双葉町上羽鳥字大道	井出長塚線	277.0		計画・諸手続	工事						H28年度
道災A-28	双葉郡双葉町上羽鳥字榎内	井出長塚線	447.5		計画・諸手続	工事						H28年度
道災A-29	双葉郡双葉町松倉字葉ノ木谷地	井出長塚線	373.6		計画・諸手続	工事						H28年度
道災A-30	双葉郡双葉町寺沢字唐沢	井出長塚線	158.1		計画・諸手続	工事						H28年度

*道災5～7の3箇所については、復興祈念公園と関連する。

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(双葉町)

平成29年3月末予定

No.	市町村	河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
海林6	双葉町	双葉地区	A=23ha				計画・諸手続					H32年度
								用地・補償				
								工事				
治災6	双葉町	南川原地区 防潮工 護岸工	254 384				計画・諸手続					H30年度
								工事				