

## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(浪江町)

平成30年3月末予定

No.	市町村	路河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川11	浪江町	請戸川	3,130.0	計画・諸手続			用地・補償		工事	完了予定見直し		H32年度
河川12	浪江町	高瀬川	1,711.0	計画・諸手続			用地・補償		工事	前倒しで完了		H30年度
海岸36	浪江町	棚塩(建)	1241.0	計画・諸手続		用地・補償			工事	完了予定見直し		H30年度
海岸37	浪江町	請戸	1132.0	計画・諸手続		用地・補償			工事	完了予定見直し		H32年度
海岸38	浪江町	請戸中浜	931.8	計画・諸手続		用地・補償			工事			H30年度
海岸39	浪江町	中浜	18.0	計画・諸手続					工事			H30年度
海岸40	浪江町	浪江中浜	488.5	計画・諸手続		用地・補償			工事			H30年度
漁港4	浪江町	請戸漁港		計画・諸手続					工事	完了予定見直し		H32年度
道災1	双葉郡浪江町高瀬字小山迫	落合浪江線	500.6	計画・諸手続			工事					H28年度
道災2	双葉郡浪江町牛渡字大添	落合浪江線	714.6		計画・諸手続		工事					H28年度
道災3	双葉郡浪江町両竹字の場	長塚請戸浪江線	2,360.5			計画・諸手続		工事		完了予定見直し		H32年度
道災4	双葉郡浪江町両竹字森合	広野小高線	309.0			計画・諸手続				完了予定見直し		H32年度
道災10	双葉郡浪江町大字権現堂字上続町	浪江停車場線	315.5			計画・諸手続		工事				H28年度
道災17	双葉郡浪江町棚塩字中折倉	長塚請戸浪江線	497.0			計画・諸手続		工事				H28年度
海林5	浪江町	浪江地区	A=68ha	計画・諸手続			用地・補償		工事			H32年度