








# 東日本大震災の災害復旧の進捗状況 今後の見通しについて

令和3年1月31日時点

県全体 (避難指示区域外+避難指示区域内)	対象箇所					令和元年度		令和2年度末見込み	
	A 災害復旧箇所	B 着工箇所	C 完了箇所	B/A 着工率	C/A 完了率	H 完了箇所	H/A 完了率	H 完了箇所	H/A 完了率
県全体 合計	2,158	2,149	2,103	99.5%	97.4%	2,081	96.4%	2,134	98.8%
河川・砂防	289	288	274	99.6%	94.8%	266	92.0%	278	96.1%
海岸	161	159	147	98.7%	91.3%	146	90.6%	155	96.2%
道路・橋梁	816	810	805	99.2%	98.6%	798	97.7%	809	99.1%
港湾	331	331	331	100.0%	100.0%	331	100.0%	331	100.0%
漁港	464	464	449	100.0%	96.7%	443	95.4%	464	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%	5	100.0%	5	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%	89	100.0%	89	100.0%
避難指示区域外	災害復旧箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
避難指示区域外 合計	1,786	1,786	1,785	100.0%	99.9%	1,783	99.8%	1,786	100.0%
河川・砂防	216	216	216	100.0%	100.0%	215	99.5%	216	100.0%
海岸	131	131	130	100.0%	99.2%	129	98.4%	131	100.0%
道路・橋梁	609	609	609	100.0%	100.0%	609	100.0%	609	100.0%
港湾	331	331	331	100.0%	100.0%	331	100.0%	331	100.0%
漁港	402	402	402	100.0%	100.0%	402	100.0%	402	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%	5	100.0%	5	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%	89	100.0%	89	100.0%
避難指示区域内	災害復旧箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
避難指示区域内 合計	372	363	318	97.5%	85.4%	298	80.1%	348	93.5%
河川・砂防	73	72	58	98.6%	79.4%	51	69.8%	62	84.9%
海岸	30	28	17	93.3%	56.6%	17	56.6%	24	80.0%
道路・橋梁	207	201	196	97.1%	94.6%	189	91.3%	200	96.6%
漁港	62	62	47	100.0%	75.8%	41	66.1%	62	100.0%
避難指示解除準備区域	災害復旧箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
避難指示解除準備区域 合計	265	265	236	100.0%	89.0%	228	86.0%	259	97.7%
河川・砂防	54	54	50	100.0%	92.5%	49	90.7%	51	94.4%
海岸	24	24	17	100.0%	70.8%	17	70.8%	22	91.6%
道路・橋梁	125	125	122	100.0%	97.6%	121	96.8%	124	99.2%
漁港	62	62	47	100.0%	75.8%	41	66.1%	62	100.0%
居住制限区域	災害復旧箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
居住制限区域 合計	25	25	22	100.0%	88.0%	22	88.0%	23	92.0%
河川・砂防	5	5	2	100.0%	40.0%	2	40.0%	3	60.0%
道路・橋梁	20	20	20	100.0%	100.0%	20	100.0%	20	100.0%
帰還困難区域	災害復旧箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
帰還困難区域 合計	82	73	60	89.0%	73.1%	48	58.5%	66	80.4%
河川・砂防	14	13	6	92.8%	42.8%	0	0.0%	8	57.1%
海岸	6	4	0	66.6%	0.0%	0	0.0%	2	33.3%
道路・橋梁	62	56	54	90.3%	87.0%	48	77.4%	56	90.3%



※帰還困難区域内の完了予定年度については、中間貯蔵施設整備計画や町の復興計画との調整が必要な箇所があるため、想定で記載  
 ※帰還困難区域内については、R元年12月31日時点において、第51次査定まで完了。  
 ※避難指示区域内の箇所数は、すべての市町村で区域再編の終了した平成25年8月8日時点の区域で数値を整理しているため、田村市、南相馬市、川内村、葛尾村、楡葉町、浪江町、川俣町、飯館村、富岡町の避難指示が解除になっている区域の箇所も含む。