

漁港災害復旧工事工程表

令和4年3月3日現在

箇 所 名						松川浦漁港 (相馬市尾浜地先)						凡例 施工期間 : ■ 完了施設 : ■
履 行 場 所												
漁港名	施設名	施設記号	進捗率(%)	完了	部分完了	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
						10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
松川浦漁港 (公共災)	階段護岸	H-14	10.0%									
	-3.0m第一岸壁	I-1	100.0%	○								
	けい船岸壁	I-3	95.0%									
	準備岸壁	I-4	95.0%									
	-3.0m第三岸壁	I-5	0.0%									
	-4.0岸壁	I-7	95.0%		○							
	-3.0岸壁 1工区	I-9	0.0%									
	-3.0岸壁 2工区	I-9	0.0%									
	第二船揚場	K-3	10.0%									
	第一臨港道路	M-1	90.0%									
	牛鼻毛追川線	M-3	10.0%									
	第三臨港道路	M-5	30.0%									
	尾浜道路	M-11	0.0%									
	臨港道路3号線	M-22	100.0%	○								
	新港道路	M-23	100.0%	○								
	臨港道路1号線	M-24	100.0%	○								
	松川浦大橋	M-20	0.0%									
	駐車場	P-14	100.0%	○								
駐車場	Y-8	100.0%	○									
松川浦漁港 (県単災)	漁具干場	P-1	100.0%	○								
	船揚場敷及荷捌敷	P-2	10.0%									
	野積場敷及其他	P-3	10.0%									
	漁具干場	P-6	0.0%									

※本工程表は予定の工程表であり、現地精査、気象状況等により変更となる可能性があります。
 ※漁港の利用調整により、調整に合わせた工程表となる可能性があります。

漁港災害復旧工事工程表

令和4年3月3日現在

箇所名						松川浦漁港 (相馬市尾浜地先) 松川浦漁港 磯部地区 (相馬市磯部地内) 釣師浜漁港 (相馬郡新地町谷地小屋地先) 真野川漁港 (南相馬市鹿島区鳥崎地先)						凡例 施工期間 :  完了施設 : 								
履行場所						9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
漁港名	施設名	施設記号	進捗率(%)	完了	部分完了	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
松川浦漁港 (県単災)	漁具干場	P-7	100.0%	○																
	野積場	P-4	60.0%																	
	尾浜道路	M-13	0.0%																	
	臨港道路2号線	M-25	100.0%	○																
	漁港関連道路	M-10	0.0%																	
	荷捌道路野積場	P-8	0.0%																	
	漁具干場	P-11	100.0%	○																
	荷捌場	S-13	0.0%																	
	野積場	S-17	50.0%																	
	第三臨港道路	M-5	30.0%																	
	漁港関連道路	M-10	90.0%																	
	松川浦大橋	M-20	20.0%																	
	駐車場	Y-7	60.0%																	
松川浦漁港 (公共災)	-2.0m物揚場	J-3	60.0%		○															
	-2.0m物揚場	J-6	100.0%	○																
釣師浜漁港 (公共災)	南防波堤	A-2	80.0%																	
	臨港道路	G-2	20.0%																	
真野川漁港 (公共災)	物揚場	F-2	100.0%	○																
	物揚場	F-3	100.0%	○																
	南海岸堤防	E-2	100.0%	○																

※本工程表は予定の工程表であり、現地精査、気象状況等により変更となる可能性があります。
 ※漁港の利用調整により、調整に合わせた工程表となる可能性があります。