

カシノ木沢 土砂災害対策 進捗状況

事業着手前

(平成23年新潟福島豪雨災害発生時)



令和元年6月末現在

事業進捗率95%



南会津町内川地内

平成30年度までに砂防えん堤と流路工のすべてが完成し、今後は旧施設と工事用道路を撤去して早期完成を図ります。

事業の目的

土石流の発生を抑え、下流にある国道を守るため、砂防えん堤及び溪流保全工の整備を進めています。

事業の概要

- ◆砂防えん堤 1基
- ◆溪流保全工92.5m
- ◆平成25年度着工
- ◆令和元年度完了目標

位置図

