

# 国道352号湯出ノ沢工区 進捗状況

事業着手前  
(平成24年度)



下部工



令和2年3月末現在  
事業進捗率40%

護岸工



令和元年度は、スノーシェッドの下部工工事と、関連する川側の護岸工事を進めています。

## 事業の目的

平成25年2月に走路距離約2kmに及ぶ大規模な雪崩が発生したため、安全・安心な交通を確保するため、スノーシェッドを整備します。

## 事業の概要

- ◆ 計画延長 200m  
内 スノーシェッド45m
- ◆ 車道幅 6.0m(片側一車線)
- ◆ 平成29年2月着工

檜枝岐村字大根卸地内

## 位置図

