

檜葉町駐在現地確認概要(平成29年5月1日～5月2日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
5月1日	地下貯水槽No.6観測孔周辺の状況確認	地下貯水槽No.6周辺(H5タンクエリア東隣)	<u>○4月21日に全β濃度が上昇した地下貯水槽No.6の観測孔3カ所について現況を確認した。外観確認したが、濃度を上昇させる原因となるものは認められなかった。なお、観測孔3カ所はいずれも柵で囲われていた。</u>	<u>10時18分現在</u>
5月2日	凍土遮水壁1BLKのブライン配管の状況確認	物揚場南側(凍土遮水壁1BLK)	<u>○平成28年12月19日にブラインヘッダー管戻りからのブラインの漏洩が発見された凍土遮水壁1BLKの現況を確認した。現場確認したところ、配管からブラインが漏洩している状況は認められなかった。また、ブライン配管と架台の隙間に金属板が挟み込まれており、配管が地盤の沈下等で変形しないように高さを調整しているものと思われた。</u>	<u>11時30分現在</u>

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。