

令和元年発生災害 第7次査定結果

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
603	相双建設	二級河川 日下石川	相馬市	赤木	赤木地内	延長 21.1 m 左岸 21.1 m 右岸 m 法長 4.7 m 護岸工 コンクリートブロック張 69.3 m2 根固工 標準ブロック3.0t 41.0 個	10/12~10/13 台風19号 19420
604	相双建設	二級河川 日下石川	相馬市	赤木	赤木1号地内	延長 20.6 m 左岸 4.0 m 右岸 16.6 m 法長 4.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 82.4 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
605	相双建設	二級河川 日下石川	相馬市	赤木	赤木2号地内	延長 10.0 m 左岸 10.0 m 右岸 m 法長 7.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 54.9 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
606	相双建設	二級河川 日下石川	相馬市	富沢	ぬかり1号地内	延長 31.5 m 左岸 31.5 m 右岸 m 法長 3.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 34.8 m2 護岸工 張芝 38.6 m2 仮設工 仮道工 233.8 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常 気象
			郡市 町村	大字	字		
607	相双建設	二級河川 日下石川	相馬市	富沢	ぬかり2号地内	延長 33.1 m 左岸 19.1 m 右岸 14.0 m 法長 3.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 80.0 m2 護岸工 根継 2.3 m 仮設工 仮道工 171.8 m	10/12~10/13 台風19号 19420
608	相双建設	二級河川 日下石川	相馬市	富沢	東藤木地内	延長 117.0 m 左岸 m 右岸 117.0 m 法長 4.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 446.1 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
609	相双建設	二級河川 日下石川	相馬市	富沢	焼切地内	延長 20.8 m 左岸 20.8 m 右岸 m 法長 4.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 73.9 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
613	相双建設	二級河川 上真野川	南相馬市	榎平	鹿島区牛河内	延長 132.0 m 左岸 132.0 m 右岸 m 法長 11.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,500.2 m2 巻堤工 コンクリート張 (天端工含む) 70.2 m 護岸工 張芝 158.0 m2 仮設工 仮道工 194.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 河川名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
614	相双建設	二級河川 新田川	南相馬市	原町区上高平	中里地内	延長 320.0 m 左岸 320.0 m 右岸 m 法長 9.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 4,862.9 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
615	相双建設	二級河川 新田川	南相馬市	原町区上高平	中川原地内	延長 46.0 m 左岸 46.0 m 右岸 m 法長 10.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 451.0 m2 護岸工 張芝 39.9 m2 仮設工 仮道工 80.0 m 仮設工 仮道工 109.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
616	相双建設	二級河川 新田川	南相馬市	原町区北新田	諏訪地内	延長 32.3 m 左岸 m 右岸 32.3 m 法長 6.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 56.4 m2 仮設工 仮道工 18.9 m 仮設工 仮道工 360.0 m 仮設工 仮道工 54.4 m	10/12~10/13 台風19号 19420
617	相双建設	二級河川 北川	南相馬市	原町区大原	舘沼地内	延長 29.0 m 左岸 12.8 m 右岸 29.0 m 法長 8.4 m 築堤 盛土 431.7 m3 護岸工 コンクリートブロック張 303.2 m2 根固工 その他 87.8 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川 路線名等 川名・等	位置			決定	異常 気象
			郡市 町村	大字	字		
618	相双建設	二級河川 北川	南相馬市	原町区大原	小高根2号地内	延長 22.6 m 左岸 m 右岸 22.6 m 法長 4.9 m 築堤 盛土 63.1 m3 護岸工 コンクリートブロック積 105.4 m2 仮設工 仮道工 22.6 m	10/12~10/13 台風19号 19420
619	相双建設	二級河川 北川	南相馬市	原町区大原	中田地内	延長 42.7 m 左岸 m 右岸 42.7 m 法長 6.0 m 築堤 盛土 41.5 m3 護岸工 コンクリートブロック張 247.1 m2 護岸工 張芝 40.0 m2 仮設工 仮道工 120.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
620	相双建設	二級河川 北川	南相馬市	原町区大原	小高根1号地内	延長 12.0 m 左岸 m 右岸 12.0 m 法長 7.9 m 築堤 盛土 7.2 m3 護岸工 コンクリートブロック張 89.7 m2 護岸工 張芝 15.8 m2 仮設工 仮道工 12.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
621	相双建設	二級河川 太田川	南相馬市	原町区高	大豆柄内地内	延長 155.0 m 左岸 155.0 m 右岸 m 法長 13.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,866.0 m2 護岸工 張芝 354.0 m2 仮設工 仮道工 179.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決 定	異常 気象
			郡 市 町 村	大 字	字		
622	相双建設	二級河川 太田川	南相馬市	原町区上太田	北中平地内	延長 54.0 m 左岸 54.0 m 右岸 m 法長 12.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 622.1 m2 護岸工 張芝 69.4 m2 仮設工 仮道工 30.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
623	相双建設	二級河川 太田川	南相馬市	原町区中太田	堀内地区内	延長 33.0 m 左岸 33.0 m 右岸 m 法長 10.7 m 護岸工 コンクリートブロック張 346.7 m2 築堤 盛土 485.1 m3 仮設工 仮道工 32.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
624	相双建設	二級河川 太田川	南相馬市	原町区馬場	八重米坂地区内	延長 118.2 m 左岸 27.0 m 右岸 91.2 m 法長 11.7 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,396.4 m2 護岸工 張芝 297.7 m2 仮設工 仮道工 50.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
625	相双建設	二級河川 太田川	南相馬市	原町区片倉	岩下地区内	延長 14.8 m 左岸 m 右岸 14.8 m 法長 6.9 m 護岸工 コンクリートブロック張 102.1 m2 仮設工 仮道工 35.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
632	相双建設	二級河川 真野川	相馬郡飯舘村	大倉	小滝地内	延長 100.0 m 左岸 100.0 m 右岸 m 法長 8.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 555.0 m2 仮設工 仮道工 180.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
633	相双建設	二級河川 真野川	相馬郡飯舘村	佐須	前乗1号地内	延長 10.0 m 左岸 10.0 m 右岸 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 35.7 m2 護岸工 張芝 36.3 m2 仮設工 仮道工 180.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
634	相双建設	二級河川 真野川	相馬郡飯舘村	佐須	前乗2号地内	延長 40.8 m 左岸 40.8 m 右岸 m 法長 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 146.6 m2 仮設工 仮道工 130.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
635	相双建設	二級河川 真野川	相馬郡飯舘村	大倉	戸ノ内地内	延長 27.1 m 左岸 m 右岸 27.1 m 法長 9.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 100.7 m2 護岸工 コンクリートブロック張 153.0 m2 護岸工 種子吹付 180.1 m2 仮設工 仮道工 180.0 m 仮設工 仮道工 26.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 河川名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
636	相双建設	二級河川 新田川	相馬郡飯館村	草野	向押地内	延長 44.3 m 左岸 m 右岸 44.3 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 239.4 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
637	相双建設	二級河川 新田川	相馬郡飯館村	伊丹沢	山田地内	延長 27.5 m 左岸 m 右岸 27.5 m 法長 7.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 65.0 m2 護岸工 コンクリートブロック張 26.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
638	相双建設	二級河川 新田川	相馬郡飯館村	松塚	麦搗地内	延長 86.6 m 左岸 19.2 m 右岸 86.6 m 法長 7.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 704.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
639	相双建設	二級河川 新田川	相馬郡飯館村	白石	町地内	延長 20.0 m 左岸 m 右岸 20.0 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 106.3 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 河川名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
640	相双建設	二級河川 新田川	相馬郡飯舘村	二枚橋	町1号地内	延長 27.0 m 左岸 27.0 m 右岸 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 112.5 m2 護岸工 張芝 27.9 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
641	相双建設	二級河川 新田川	相馬郡飯舘村	二枚橋	町2号地内	延長 40.0 m 左岸 m 右岸 40.0 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 171.8 m2 護岸工 張芝 28.1 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
642	相双建設	二級河川 新田川	相馬郡飯舘村	関沢	トゲノ先	延長 7.7 m 左岸 m 右岸 7.7 m 法長 10.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 73.2 m2 仮設工 仮道工 50.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
643	相双建設	二級河川 新田川	相馬郡飯舘村	関沢	大橋	延長 7.0 m 左岸 7.0 m 右岸 m 法長 12.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 72.1 m2 仮設工 仮道工 15.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号		路線名等 河川名・	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
	国土交通省	河川	計	3 2	件		

工事番号	出先機関名	河川線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
610	相双建設	一般国道 115号	相馬市	今田	湯在小路地内	延長 270.5 m 幅員 7.50 m 擁壁工 積ブロック 131.5 m ² 上層路盤工 92.4 m ² 表層工 95.6 m ² 縁石工 14.7 m 区画線 (実線) 28.9 m	10/12~10/13 台風19号 19420
611	相双建設	一般国道 115号	相馬市	山上	中井塚地内	延長 63.4 m 幅員 6.90 m 擁壁工 積ブロック 240.9 m ² 下層路盤工 287.2 m ² 上層路盤工 287.2 m ² 基層工 287.2 m ² 表層工 287.2 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 60.7 m	10/12~10/13 台風19号 19420
612	相双建設	一般国道 115号	相馬市	山上	菖蒲形地内	延長 62.0 m 幅員 7.00 m 法覆工 その他 160.0 本	10/12~10/13 台風19号 19420
626	相双建設	主要地方道 原町. 川俣線	南相馬市	鹿島区	榎原 地蔵木地内	延長 16.3 m 幅員 7.12~7.19 m 擁壁工 コンクリートブロック積 176.6 m ² 舗装工 アスファルト舗装 116.6 m ² 上層路盤工 116.6 m ² 下層路盤工 116.6 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 16.3 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	路線名・河川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
627	相双建設	主要地方道 原町・川俣線	南相馬市	原町区大原	社地神地内	延長 22.0 m 幅員 8.80 m 擁壁工 大型ブロック工 108.4 m ² 擁壁工 もたれ式コンクリート擁壁 20.0 m 表層工 71.0 m ² 上層路盤工 71.0 m ² 下層路盤工 71.0 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 20.0 m 排水工 U型側溝 20.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
628	相双建設	主要地方道 原町・浪江線	南相馬市	原町区高倉	赤根地内	延長 20.0 m 幅員 7.00 m 法覆工 その他 34.5 m ² 排水工 管渠 20.0 m 切土 48.5 m ³	10/12~10/13 台風19号 19420
630	相双建設	主要地方道 原町・浪江線	南相馬市	原町区高倉	横川地内	延長 27.0 m 幅員 7.00 m 上層路盤工 62.5 m ² 表層工 61.3 m ² 縁石工 23.2 m 区画線 (実線) 15.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
644	相双建設	主要地方道 浪江・国見線	相馬郡飯館村	佐須	滑地内	延長 22.0 m 幅員 7.32~7.57 m 法覆工 コンクリート法枠ブロック 77.0 m ² 法覆工 厚層基材吹付工 (t = 5 cm) 180.4 m ² 切土 152.0 m ³ 盛土 1.1 m ³	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	路線名・河川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
645	相双建設	主要地方道 浪江・国見線	相馬郡飯舘村	佐須	佐須地内	延長 24.0 m 幅員 8.40 m 擁壁工 積ブロック 69.5 m ² <small>防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式)</small> 20.0 m <small>防護柵工 ガードレール (土中建込式)</small> 4.0 m 下層路盤工 20.0 m ² 上層路盤工 20.0 m ² 表層工 20.0 m ²	10/12～10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道路	計	9	件		

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
646	富岡土木	二級河川 北迫川	双葉郡 広野町	下北迫	腰巻	延長 29.0 m 左岸 29.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 136.8 m2 法長 4.6 m 法長 5.6 m 小口止 2.0 箇所 護岸工 張芝 81.2 m2 根固工 袋体 32.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 33.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
647	富岡土木	二級河川 北迫川	双葉郡 広野町	上北迫	北ノ内1号	延長 33.5 m 左岸 m 右岸 33.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 164.5 m2 法長 4.6 m 法長 5.3 m 小口止 3.0 箇所 護岸工 張芝 38.1 m2 根固工 袋体 48.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 46.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
648	富岡土木	二級河川 北迫川	双葉郡 広野町	上北迫	北ノ内2号	延長 66.4 m 左岸 66.4 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 420.6 m2 法長 5.6 m 法長 7.3 m 小口止 6.0 箇所 護岸工 張芝 48.4 m2 築堤 盛土 212.9 m3 根固工 袋体 82.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 100.0 袋 根固工 標準ブロック 2.0 t 52.0 個	10/12~10/13 台風19号 19420
649	富岡土木	二級河川 北迫川	双葉郡 広野町	上北迫	荒神	延長 16.2 m 左岸 m 右岸 16.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 83.9 m2 法長 5.6 m 小口止 4.0 箇所 護岸工 張芝 16.5 m2 根固工 標準ブロック 4.0 t 15.0 個 根固工 袋体 18.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 3.0 袋 仮設工 掛樋 27.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河路 川線 名等	位置			決定	異常 気象
			郡市 町村	大字	字		
650	富岡土木	二級河川 浅見川	双葉郡 広野町	上浅見川	久保	延長 75.8 m 左岸 75.8 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 361.6 m2 法長 4.8 m 護岸工 コンクリートブロック張 294.1 m2 護岸工 基礎コンクリート 75.5 m 小口止 3.0 箇所 築堤 盛土 144.0 m3 根固工 袋体 102.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 73.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
651	富岡土木	二級河川 浅見川	双葉郡 広野町	上浅見川	虻木	延長 25.1 m 左岸 m 右岸 25.1 m 護岸工 コンクリートブロック張 196.0 m2 法長 8.0 m 小口止 2.0 箇所 築堤 盛土 356.5 m3 根固工 袋体 5.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 89.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
652	富岡土木	二級河川 浅見川	双葉郡 広野町	上浅見川	山崎1号	延長 10.0 m 左岸 m 右岸 10.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 59.2 m2 法長 6.3 m 根固工 袋体 8.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 16.0 袋 仮設工 掛樋 24.0 m 仮設工 仮道工 22.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
653	富岡土木	二級河川 折木川	双葉郡 広野町	折木	高萩	延長 20.0 m 左岸 20.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック張 233.5 m2 法長 11.5 m 法長 12.1 m 小口止 2.0 箇所 根固工 袋体 3.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 17.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
654	富岡土木	二級河川 折木川	双葉郡 広野町	折木	大平1号	延長 44.2 m 左岸 44.2 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック張 366.2 m2 法長 8.4 m 小口止 2.0 箇所 築堤 盛土 237.5 m3 舗装工 アスファルト舗装工 68.0 m2 舗装工 下層路盤工 68.0 m2 仮設工 仮締切（大型土のう） 6.0 袋 仮設工 掛樋 102.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
655	富岡土木	二級河川 折木川	双葉郡 広野町	折木	大平2号	延長 6.5 m 左岸 m 右岸 6.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 30.9 m2 法長 5.2 m 小口止 2.0 箇所 仮設工 仮締切（大型土のう） 6.0 袋 仮設工 掛樋 12.5 m 根固工 袋体 6.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
656	富岡土木	二級河川 折木川	双葉郡 広野町	折木	高倉	延長 19.4 m 左岸 19.4 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック張 120.3 m2 法長 8.7 m 護岸工 コンクリート法枠（格子枠含む） 43.6 m2 小口止 2.0 箇所 根固工 袋体 10.0 袋 仮設工 仮締切（大型土のう） 28.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
660	富岡土木	二級河川 井出川	双葉郡 檜葉町	井出	立石2号	延長 22.0 m 左岸 22.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 123.9 m2 法長 5.6 m 法長 6.9 m 小口止 1.0 箇所 護岸工 張芝 30.0 m2 防護柵工 ガードレール（土中建込式） 4.0 m 仮設工 仮締切（大型土のう） 23.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
661	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡 檜葉町	前原	中川原	延長 184.2 m 左岸 m 右岸 184.2 m 護岸工 コンクリートブロック張 2,173.0 m2 法長 11.9 m 護岸工 張芝 963.0 m2 舗装工 アスファルト舗装 382.9 m2 防護欄工 ガードレール (コンクリート建込式) 72.5 m 仮設工 仮道工 214.5 m 仮設工 仮締切 (大型土のう) 545.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
662	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡 檜葉町	北田	中川原	延長 165.2 m 左岸 m 右岸 165.2 m 護岸工 コンクリートブロック張 2,221.9 m2 法長 13.7 m 小口止 5.0 箇所 護岸工 張芝 377.4 m2 吐口工 1.0 箇所 根固工 袋体 147.0 袋 舗装工 アスファルト舗装 159.0 m2 仮設工 仮道工 150.5 m 仮設工 仮道工 42.0 m 仮設工 仮締切 (大型土のう) 304.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
663	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡 檜葉町	大谷	寺下	延長 232.5 m 左岸 232.5 m 右岸 m 築堤 盛土 4,729.7 m3 護岸工 コンクリートブロック張 2,702.3 m2 法長 12.3 m 護岸工 コンクリートブロック張 (撤去再設置) 131.6 m2 護岸工 コンクリートブロック積 71.2 m2 小口止 8.0 箇所 護岸工 張芝 491.9 m2 仮設工 仮締切 (大型土のう) 256.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
664	富岡土木	二級河川 金鋼川	双葉郡 檜葉町	上小埜	中山	延長 9.1 m 左岸 9.1 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 29.5 m2 法長 3.4 m 小口止 1.0 箇所 護岸工 張芝 18.2 m2 仮設工 仮締切 (大型土のう) 14.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・ 川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
665	富岡土木	二級河川 山田川	双葉郡 檜葉町	山田浜	大町	延長 20.0 m 左岸 m 右岸 20.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 92.5 m2 法長 4.8 m 小口止 2.0 箇所 護岸工 張芝 76.0 m2 仮設工 仮締切（大型土のう） 5.0 袋 仮設工 掛樋 26.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
666	富岡土木	二級河川 北迫川	双葉郡 檜葉町	山田岡	七曲	延長 94.5 m 左岸 50.5 m 右岸 44.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 34.8 m2 護岸工 コンクリートブロック積 268.9 m2 法長 3.1 m 法長 5.6 m 小口止 2.0 箇所 護岸工 張芝 294.4 m2 根固工 袋体 12.0 袋 排水工 管渠φ600 9.0 m 排水工 集水桝 1.0 箇所 仮設工 仮道工 51.0 m 仮設工 仮締切（大型土のう） 13.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
668	富岡土木	二級河川 富岡川	双葉郡 富岡町	上手岡	大木戸川原	延長 57.4 m 左岸 57.4 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 270.0 m2 法長 4.5 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック張 63.1 m2 小口止 3.0 箇所 仮設工 仮締切（大型土のう） 127.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
669	富岡土木	二級河川 紅葉川	双葉郡 富岡町	上郡山	関名古1号	延長 33.0 m 左岸 m 右岸 33.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 211.5 m2 法長 9.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 91.2 m2 小口止 3.0 箇所 暗渠工 4.6 m 仮設工 掛樋 33.0 m 仮設工 仮締切（大型土のう） 13.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・ 川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
670	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	下川内	手古岡1号	延長 50.0 m 左岸 m 右岸 50.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 194.2 m2 法長 1.7 m 法長 4.7 m 護岸工 コンクリートブロック張 90.5 m2 小口止 6.0 箇所 仮設工 仮締切 (大型土のう) 50.0 袋 仮設工 仮道工 95.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
671	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	下川内	手古岡2号	延長 235.8 m 左岸 235.8 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 800.8 m2 護岸工 大型ブロック積 373.3 m2 法長 5.3 m 法長 9.1 m 護岸工 コンクリートブロック張 401.8 m2 根固工 袋体 50.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 247.0 袋 仮設工 仮道工 184.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
672	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	下川内	御所平	延長 36.0 m 左岸 m 右岸 36.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 319.3 m2 法長 9.0 m 小口止 2.0 箇所 仮設工 仮締切 (大型土のう) 30.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
673	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	下川内	坂シ内	延長 13.0 m 左岸 m 右岸 13.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 - m2 直高 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 - m2 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 65.0 m2 小口止 - 箇所 仮設工 仮締切 (大型土のう) 18.0 袋 仮設工 仮道工 20.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
674	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	早渡1号	延長 94.6 m 左岸 m 右岸 94.6 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,214.7 m2 法長 12.8 m 小口止 11.0 箇所 築堤 盛土 3,650.5 m3 舗装工 アスファルト舗装 204.1 m2 仮設工 仮締切 (大型土のう) 240.0 袋 仮設工 仮道工 38.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
675	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	柿内	延長 88.0 m 左岸 87.0 m 右岸 21.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 415.5 m2 法長 3.9 m 築堤 盛土 295.5 m3 根固工 袋体 6.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 98.0 袋 仮設工 仮道工 125.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
676	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	久保	延長 118.0 m 左岸 59.0 m 右岸 69.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 136.1 m2 法長 3.6 m 築堤 盛土 131.0 m3 天端工 シールコンクリート 26.0 m3 仮設工 仮締切 (大型土のう) 30.0 袋 仮設工 仮道工 69.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
677	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	国見	延長 85.0 m 左岸 85.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 471.8 m2 法長 5.6 m 小口止 2.0 箇所 築堤 盛土 1,105.0 m3 護岸工 張芝 442.0 m2 仮設工 掛樋 - m 仮設工 仮締切 (大型土のう) 46.0 袋 管渠 高密度ポリエチレン管 32.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
678	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	水渡	延長 27.0 m 左岸 m 右岸 27.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 28.4 m ² 法長 1.1 m 築堤 盛土 64.8 m ³ 護岸工 張芝 6.8 m ² 仮設工 仮道工 84.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
679	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	下原1号	延長 144.4 m 左岸 13.5 m 右岸 144.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 189.4 m ² 法長 3.4 m 法長 4.6 m 護岸工 コンクリートブロック張 189.2 m ² 小口止 6.0 箇所 護岸工 根継 13.5 m 築堤 盛土 515.6 m ³ 仮設工 仮締切（大型土のう） 78.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
680	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	下原2号	延長 130.4 m 左岸 35.9 m 右岸 103.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 179.6 m ² 法長 3.7 m 法長 4.2 m 護岸工 コンクリートブロック張 73.8 m ² 小口止 10.0 箇所 築堤 盛土 754.1 m ³ 仮設工 仮締切（大型土のう） 46.0 袋 仮設工 仮道工 264.3 m	10/12~10/13 台風19号 19420
681	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	前谷地1号	延長 255.9 m 左岸 150.2 m 右岸 117.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 802.8 m ² 法長 3.2 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック張 25.9 m ² 小口止 23.0 箇所 仮設工 仮締切（大型土のう） 286.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・ 河川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
682	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	前谷地2号	延長 27.6 m 左岸 m 右岸 27.6 m 護岸工 コンクリートブロック張 118.1 m2 法長 3.7 m 法長 5.4 m 小口止 4.0 箇所 根固工 袋体 20.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 40.0 袋 仮設工 仮道工 84.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
683	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	前谷地3号	延長 166.7 m 左岸 57.5 m 右岸 119.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 489.3 m2 法長 3.0 m 法長 4.1 m 小口止 5.0 箇所 表層工 9.0 m2 仮設工 仮締切 (大型土のう) 130.0 袋 仮設工 掛樋 74.0 m 仮設工 仮道工 371.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
684	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	後谷地1号	延長 40.6 m 左岸 40.6 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 107.3 m2 法長 2.7 m 護岸工 コンクリートブロック張 40.0 m2 小口止 2.0 箇所 根固工 袋体 19.0 袋 築堤 盛土 101.5 m3 仮設工 仮締切 (大型土のう) 33.0 袋 仮設工 仮道工 40.6 m	10/12~10/13 台風19号 19420
685	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	後谷地2号	延長 19.1 m 左岸 11.1 m 右岸 16.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 40.6 m2 法長 3.8 m 護岸工 コンクリートブロック張 11.9 m2 小口止 1.0 箇所 築堤 盛土 25.4 m3 仮設工 仮締切 (大型土のう) 22.0 袋 仮設工 仮道工 65.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・ 川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
686	富岡土木	二級河川 木戸川	双葉郡川内村	上川内	後谷地3号	延長 144.2 m 左岸 111.6 m 右岸 32.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 463.4 m2 法長 3.9 m 法長 5.2 m 護岸工 コンクリートブロック張 113.9 m2 小口止 12.0 箇所 根固工 袋体 101.0 袋 仮設工 仮締切(大型土のう) 35.0 袋 仮設工 仮道工 273.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
687	富岡土木	二級河川 檜生川	双葉郡川内村	上川内	原	延長 302.9 m 左岸 99.5 m 右岸 245.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 1,150.6 m2 法長 3.5 m 法長 5.6 m 護岸工 根継 98.3 m3 小口止 4.0 箇所 根固工 袋体 168.0 袋 仮設工 仮締切(大型土のう) 87.0 袋 仮設工 仮道工 532.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
688	富岡土木	二級河川 長網川	双葉郡川内村	上川内	長網1号	延長 10.0 m 左岸 m 右岸 10.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 - m2 直高 3.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 - m2 小口止 - 箇所 護岸工 張芝 16.5 m2 仮設工 仮締切(大型土のう) 6.0 袋 かご工 かご護岸 30.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
689	富岡土木	二級河川 長網川	双葉郡川内村	上川内	長網2号	延長 98.7 m 左岸 47.4 m 右岸 98.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 276.2 m2 法長 2.8 m 法長 4.2 m 小口止 4.0 箇所 護床工 フトンカゴ 258.9 m2 根固工 袋体 58.0 袋 仮設工 仮締切(大型土のう) 6.0 袋 仮設工 仮道工 258.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
690	富岡土木	二級河川 長網川	双葉郡川内村	上川内	長網3号	延長 143.1 m 左岸 77.1 m 右岸 84.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 206.3 m2 法長 3.1 m 法長 4.0 m 小口止 4.0 箇所 築堤 盛土 218.0 m3 根固工 袋体 48.0 袋 仮設工 仮道工 252.0 m 仮設工 掛樋 90.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
691	富岡土木	二級河川 小白井川	双葉郡川内村	上川内	早渡1号	延長 45.3 m 左岸 45.3 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 97.4 m2 法長 2.8 m 小口止 2.0 箇所 築堤 盛土 199.3 m3 根固工 袋体 4.0 袋 仮設工 仮締切(大型土のう) 38.0 袋 仮設工 仮道工 56.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
692	富岡土木	二級河川 小白井川	双葉郡川内村	上川内	早渡2号	延長 125.0 m 左岸 96.0 m 右岸 29.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 303.8 m2 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック張 129.6 m2 小口止 4.0 箇所 築堤 盛土 490.9 m3 仮設工 仮締切(大型土のう) 229.0 袋 仮設工 仮道工 253.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
693	富岡土木	二級河川 小白井川	双葉郡川内村	上川内	瀬耳上1号	延長 235.4 m 左岸 223.1 m 右岸 24.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 1,317.6 m2 法長 5.3 m 小口止 3.0 箇所 仮設工 仮締切(大型土のう) 169.0 袋 仮設工 仮道工 276.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 路 川 名	位置			決 定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
694	富岡土木	二級河川 小白井川	双葉郡川内村	上川内	瀬耳上2号	延長 14.0 m 左岸 m 右岸 14.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 52.4 m ² 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック張 13.4 m ² 小口止 2.0 箇所 仮設工 仮締切 (大型土のう) 18.0 袋 仮設工 仮道工 - m	10/12~10/13 台風19号 19420
695	富岡土木	二級河川 小白井川	双葉郡川内村	上川内	網木1号	延長 91.0 m 左岸 91.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 81.5 m ² 法長 1.3 m 法長 3.4 m 護岸工 コンクリートブロック張 72.8 m ² 小口止 4.0 箇所 仮設工 仮締切 (大型土のう) 21.0 袋 仮設工 仮道工 52.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
696	富岡土木	二級河川 小白井川	双葉郡川内村	上川内	網木2号	延長 30.0 m 左岸 m 右岸 30.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 98.5 m ² 法長 3.4 m 小口止 2.0 箇所 仮設工 仮締切 (大型土のう) 80.0 袋 仮設工 仮道工 60.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
697	富岡土木	二級河川 小白井川	双葉郡川内村	上川内	網木3号	延長 110.0 m 左岸 110.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 94.9 m ² 法長 1.3 m 法長 3.4 m 護岸工 コンクリートブロック張 125.5 m ² 小口止 6.0 箇所 仮設工 仮締切 (大型土のう) 48.0 袋 仮設工 仮道工 80.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常 気象
			郡市 町村	大字	字		
698	富岡土木	二級河川 小白井川	双葉郡 川内村	上川内	綱木4号	延長 107.5 m 左岸 53.6 m 右岸 53.9 m 護岸工 コンクリートブロック張 114.8 m2 法長 1.1 m 小口止 4.0 箇所 築堤 盛土 476.2 m3 仮設工 仮道工 28.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
699	富岡土木	二級河川 小白井川	双葉郡 川内村	上川内	赤原1号	延長 23.5 m 左岸 23.5 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック張 120.6 m2 法長 5.4 m 小口止 4.0 箇所 築堤 盛土 14.1 m3 仮設工 仮締切 (大型土のう) 44.0 袋 仮設工 仮道工 41.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
700	富岡土木	二級河川 小白井川	双葉郡 川内村	上川内	赤原2号	延長 101.0 m 左岸 101.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 58.2 m2 法長 1.3 m 法長 4.3 m 護岸工 コンクリートブロック張 180.8 m2 小口止 1.0 箇所 仮設工 仮締切 (大型土のう) 27.0 袋 仮設工 仮道工 130.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
706	富岡土木	二級河川 戎川	双葉郡 双葉町	下羽鳥	益田	延長 25.0 m 左岸 25.0 m 右岸 m 護岸工 大型ブロック積 157.3 m2 護岸工 張芝 28.9 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・ 川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
709	富岡土木	二級河川 請戸川	双葉郡 浪江町	下津島	胡桃ヶ入	延長 58.6 m 左岸 58.6 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 270.9 m2 法長 4.7 m 小口止 2.0 箇所 築堤 盛土 128.9 m3 仮設工 仮締切 (大型土のう) 46.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
710	富岡土木	二級河川 高瀬川	双葉郡 浪江町	谷津田	川原	延長 57.3 m 左岸 m 右岸 57.3 m 護岸工 コンクリート法枠 (格子枠含む) 451.3 m2 護岸工 根継 21.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
711	富岡土木	二級河川 高瀬川	双葉郡 浪江町	大堀	近江前	延長 239.3 m 左岸 239.3 m 右岸 m 築堤 盛土 7,264.2 m3 護岸工 張ブロック (練) 997.9 m2 護岸工 コンクリート法枠 (格子枠含む) 758.3 m2 護岸工 蛇かご 25.2 m	10/12~10/13 台風19号 19420
715	富岡土木	二級河川 葛尾川	双葉郡 葛尾村	落合	落合3号	延長 16.3 m 左岸 16.3 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック張 131.9 m2 法長 8.4 m 護岸工 張芝 14.7 m2 小口止 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号		路線名等 河川名・	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
	国土交通省	河川	計	56	件		

工事番号	出先機関名	河川線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
657	富岡土木	一般県道 上戸渡. 広野線	双葉郡 広野町	上浅見川	平鈴3号	延長 10.5 m 幅員 4.24 m 擁壁工 コンクリートブロック積 49.8 m ² 法長 5.0 m 小口止 2.0 箇所 舗装工 アスファルト舗装 44.5 m ² 区画線 (実線) 21.0 m 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 9.9 m 仮道工 43.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
658	富岡土木	一般県道 上戸渡. 広野線	双葉郡 広野町	上浅見川	平鈴4号	延長 19.2 m 幅員 3.58 m 擁壁工 コンクリートブロック積 83.4 m ² 法長 3.9 m 法長 5.6 m 小口止 8.0 箇所 舗装工 アスファルト舗装 5.3 m ² 防護柵工 (撤去・再設置) 54.7 m 根固工 袋体 5.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 27.0 袋 仮道工 65.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
659	富岡土木	一般県道 上戸渡. 広野線	双葉郡 広野町	上浅見川	大谷内	延長 53.8 m 幅員 5.75 m 擁壁工 コンクリートブロック積 281.7 m ² 法長 5.6 m 小口止 2.0 箇所 舗装工 アスファルト舗装 224.5 m ² 防護柵工 (撤去・再設置) 40.5 m 根固工 袋体 79.0 袋 仮設工 仮締切 (大型土のう) 153.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
667	富岡土木	一般県道 下川内竜田停車場線	双葉郡 檜葉町	井出	八石	延長 52.0 m 幅員 6.50 m 擁壁工 コンクリートブロック積 271.9 m ² 法長 5.3 m 法覆工 張芝 150.8 m ² 根固工 袋体 71.0 袋 舗装工 アスファルト舗装 86.6 m ² 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 47.0 m 仮設工 仮締切 (大型土のう) 56.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	路線名・河川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
701	富岡土木	一般国道 399号	双葉郡川内村	下川内	手古岡	延長 51.9 m 幅員 8.00 m 擁壁工 コンクリートブロック積 117.6 m ² 法長 4.5 m 小口止 2.0 箇所 根固工 袋体 49.0 袋 法覆工 張芝 441.4 m ² 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 40.0 m 舗装工 アスファルト舗装 23.1 m ² 仮設工 仮締切 (大型土のう) 98.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
702	富岡土木	一般国道 399号	双葉郡川内村	上川内	原	延長 17.4 m 幅員 8.75 m 切土 50.0 m ³ 擁壁工 コンクリートブロック積 52.6 m ² 法長 3.6 m 根固工 袋体 23.0 袋 舗装工 アスファルト舗装 40.0 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 17.4 m 区画線 (実線) 17.4 m 仮設工 仮締切 (大型土のう) 4.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
703	富岡土木	主要地方道 小野・富岡線	双葉郡川内村	下川内	五枚沢	延長 33.0 m 幅員 9.00 m 擁壁工 その他 29.5 m ² 法覆工 張芝 24.2 m ² 舗装工 アスファルト舗装 277.8 m ² 区画線 (実線) 57.5 m 区画線 (破線) 16.5 m 排水工 U型側溝 28.8 m	10/12~10/13 台風19号 19420
704	富岡土木	一般県道 下川内竜田停車場線	双葉郡川内村	下川内	道ノ下1号	延長 8.5 m 幅員 3.00~3.00 m 擁壁工 重力式コンクリート擁壁 24.4 m ³ 直高 2.5 m 舗装工 アスファルト舗装 27.2 m ² 排水工 アスカーブ 8.5 m 区画線 (実線) 17.0 m 舗装版取壊し工 25.7 m ²	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	路線名・河川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
705	富岡土木	一般県道 下川内竜田停車場線	双葉郡 川内村	下川内	道ノ下2号	延長 7.7 m 幅員 3.00~3.00 m 擁壁工 重力式コンクリート擁壁 22.1 m3 直高 2.5 m 舗装工 アスファルト舗装 24.6 m2 排水工 アスカーブ 7.7 m 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 7.7 m 区画線 (実線) 15.4 m 舗装版取壊し工 24.6 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
707	富岡土木	主要地方道 いわき浪江線	双葉郡 双葉町	石熊	八房平1号	延長 12.5 m 幅員 6.00~6.00 m 法覆工 筋芝 69.3 m2 法覆工 コンクリート法枠ブロック 22.2 m2 排水工 U型側溝 9.7 m 舗装工 アスファルト舗装 11.1 m2 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 12.5 m 区画線 (実線) 12.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
708	富岡土木	主要地方道 いわき浪江線	双葉郡 双葉町	石熊	八房平2号	延長 20.3 m 幅員 7.00~7.00 m 擁壁工 コンクリートブロック積 49.3 m2 法長 4.0 m 小口止 3.0 箇所 舗装工 アスファルト舗装 17.2 m2 防護柵工 ガードレール撤去・再設置 (土中建込式) 8.0 m 防護柵工 ガードレール撤去・新設 (コンクリート建込式) 12.3 m 区画線 (実線) 12.3 m	10/12~10/13 台風19号 19420
712	富岡土木	一般国道 114号	双葉郡 浪江町	津島	下谷津	延長 36.0 m 幅員 6.50 m 擁壁工 大型ブロック工 212.5 m2 法長 7.1 m 法長 8.7 m 小口止 2.0 箇所 表層工 22.7 m2 基層工 23.9 m2 防護柵工 ガードレール撤去・再設置 (土中建込式) 36.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	路線名・河川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
713	富岡土木	一般国道 399号	双葉郡 浪江町	南津島	前沢	延長 17.5 m 幅員 8.00 m 舗装工 アスファルト舗装 20.4 m ² 法覆工 コンクリート法枠ブロック 52.5 m ² 排水工 U型側溝 15.5 m 防護柵工 ガードレール撤去再設置 12.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
714	富岡土木	一般国道 459号	双葉郡 浪江町	南津島	岩下	延長 106.0 m 幅員 7.50 m 舗装工 アスファルト舗装 20.5 m ² U字側溝撤去再設置 63.8 m 排水工 U型側溝 2.8 m	10/12~10/13 台風19号 19420
716	富岡土木	一般県道 落合・浪江線	双葉郡 葛尾村	落合	大放	延長 26.7 m 幅員 4.30~8.50 m 擁壁工 コンクリートブロック張 37.6 m ² 法長 1.4 m 小口止 2.0 箇所 法覆工 筋芝 69.4 m ² 舗装工 アスファルト舗装 92.5 m ² 防護柵工 ガードレール撤去・再設置 26.7 m 区画線（実線） 26.7 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道路	計	15	件		

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
423	相馬市	110 百槻和田線 一級市道	相馬市	南飯沼	松下地内外	延長 50.0 m 幅員 6.20 m 上層路盤工 320.0 m2 表層工 310.0 m2 区画線 (実線) 150.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
424	相馬市	121 黒木栗津線 一級市道	相馬市	小野	馬番沢地内	延長 310.0 m 幅員 3.50 m 盛土 30.9 m3 舗装工 敷砂利 28.5 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
425	相馬市	122 山上初野線 (1) 一級市道	相馬市	黒木	堂ヶ平地内	延長 20.0 m 幅員 8.00 m 擁壁工 フトンかご 80.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
426	相馬市	123 東玉野霊山 線 一級市道	相馬市	玉野	甚内地内	延長 11.0 m 幅員 5.00 m 擁壁工 コンクリートブロック積 53.9 m2 小口止め 2.0 箇所 下層路盤工 5.5 m2 上層路盤工 5.5 m2 表層工 5.5 m2 水替工 1.0 式 仮締切工 1.0 式	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路 線名 ・等	位置			決 定	異常 気象
			郡 市 町 村	大 字	字		
427	相馬市	二級市道 219 鹿島前迫線	相馬市	蒲庭	獺庭地内	延長 16.0 m 幅員 6.00 m 擁壁工 フトンかご 80.0 m 人工張芝 32.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
428	相馬市	二級市道 223 稲荷前東藤木線	相馬市	富沢	東藤木地内	延長 10.0 m 幅員 6.00 m 植生マット工 105.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
429	相馬市	二級市道 225 並木松母線	相馬市	山上	松母地内	延長 10.0 m 幅員 6.30 m 擁壁工 フトンかご 40.0 m 人工張芝 28.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
430	相馬市	二級市道 229 落合松ヶ房線(2)	相馬市	山上	萩平地内外	延長 7.0 m 幅員 5.40 m 法覆工 モルタル吹付 (t = 1 0 cm) 128.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
431	相馬市	その他の市道 2093 中部93号線	相馬市	石上	鹿島前地内	延長 12.7 m 幅員 5.00 m 擁壁工 コンクリートブロック積 38.1 m ² 小口止め 1.0 箇所 人工張芝 63.5 m ² 水路撤去再設置 12.7 m	10/12~10/13 台風19号 19420
432	相馬市	その他の市道 2112 中部112号線	相馬市	石上	仲蛭沢地内	延長 13.7 m 幅員 5.50 m 擁壁工 コンクリートブロック積 34.4 m ² 小口止め 3.0 箇所 人工張芝 23.5 m ² 下層路盤工 11.0 m ² 上層路盤工 11.0 m ² 表層工 11.0 m ² 水路撤去再設置 13.7 m	10/12~10/13 台風19号 19420
433	相馬市	その他の市道 2133 中部133号線(1)	相馬市	初野	羽黒地内	延長 18.0 m 幅員 4.30 m 擁壁工 コンクリートブロック積 78.3 m ² 小口止め 2.0 箇所 下層路盤工 66.6 m ² 上層路盤工 65.7 m ² 表層工 64.8 m ²	10/12~10/13 台風19号 19420
434	相馬市	その他の市道 2133 中部133号線(2)	相馬市	初野	旗頭地内	延長 5.0 m 幅員 3.60 m 擁壁工 コンクリートブロック積 13.5 m ² 排水工 管渠 2.4 m 下層路盤工 28.5 m ² 上層路盤工 27.8 m ² 表層工 27.0 m ²	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名等 川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
435	相馬市	その他の市道 2354 中部354号線(1)	相馬市	小野	天明地内	延長 8.0 m 幅員 6.60~7.40 m 排水工 U型側溝 5.1 m 排水工 函渠 3.0 m 排水工 集水柵 2.0 個 下層路盤工 14.4 m2 上層路盤工 13.6 m2 表層工 12.8 m2 フトンかご工 18.4 m	10/12~10/13 台風19号 19420
436	相馬市	その他の市道 3059 西部59号線(2)	相馬市	玉野	霊山地内	延長 410.0 m 幅員 4.00 m 盛土 391.9 m3 舗装工 敷砂利 660.5 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
437	相馬市	その他の市道 3059 西部59号線(3)	相馬市	玉野	霊山地内	延長 180.0 m 幅員 4.00 m 盛土 122.9 m3 舗装工 敷砂利 400.4 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
438	相馬市	その他の市道 3064 西部64号線	相馬市	玉野	サブサワ地内	延長 161.0 m 幅員 6.00 m 盛土 672.0 m3 排水工 U型側溝 26.0 m 下層路盤工 627.2 m2 上層路盤工 854.7 m2 表層工 827.4 m2 排水工 アスカーブ 112.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号		路線名等 河川名・	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
	国土交通省	道路	計	16	件		

工事番号	市町村名	河路 川線 名等	位置			決定	異常 気象
			郡 市 町 村	大 字	字		
439	南相馬市	普通河川 川子迫川	南相馬市	原町区大原	川子迫	延長 11.7 m 左岸 m 右岸 11.7 m 護岸工 積ブロック (練) 41.0 m ² 小口止工 1.0 基 植生工 (張芝) 18.7 m ² 仮設工 工事用道路 w=4.0m 11.7 m 仮設工 仮締切工 (大型土のう) 15.0 袋 仮設工 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
440	南相馬市	普通河川 川子迫川	南相馬市	原町区大原	川子迫	延長 37.7 m 左岸 37.7 m 右岸 m 護岸工 積ブロック (練) 115.9 m ² 小口止工 1.0 基 植生工 (張芝) 26.4 m ² 仮設工 工事用道路 w=4.0m 57.7 m 仮設工 仮締切工 (大型土のう) 57.0 袋 仮設工 締切排水工 1.0 箇所 かご工 5.4 m ²	10/12~10/13 台風19号 19420
441	南相馬市	普通河川 西沢川	南相馬市	鹿島区上栲窪	鹿ノ代	延長 77.5 m 左岸 44.9 m 右岸 32.6 m 護岸工 積ブロック (練) 321.0 m ² 小口止工 5.0 基 コンクリート根継工 8.1 m ³ 植生工 (張芝) 214.5 m ² 仮設工 工事用道路 w=4.0m 280.0 m 仮設工 仮締切工 (大型土のう) 85.0 袋 仮設工 締切排水工 4.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
442	南相馬市	普通河川 北ノ入川	南相馬市	鹿島区栲窪	北ノ入	延長 104.5 m 左岸 59.6 m 右岸 44.9 m 護岸工 積ブロック (練) 372.1 m ² 小口止工 2.0 基 植生工 (張芝) 97.6 m ² 仮設工 工事用道路 w=4.0m 110.0 m 仮設工 仮締切工 (大型土のう) 103.0 袋 仮設工 締切排水工 3.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路 川線 名等	位置			決定	異常 気象
			郡 市 町 村	大 字	字		
443	南相馬市	普通河川 北ノ入川	南相馬市	鹿島区 枌窪	北ノ入	延長 153.5 m 左岸 142.0 m 右岸 11.5 m コンクリートブロック積工 連節ブロック張 625.0 m ² 小口止工 4.0 基 植生工(張芝) 63.7 m ² 仮設工 工事用道路 w=4.0m 60.0 m 仮設工 仮締切工(大型土のう) 133.0 袋 仮設工 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
444	南相馬市	普通河川 北ノ入川	南相馬市	鹿島区 枌窪	北ノ入	延長 71.6 m 左岸 22.2 m 右岸 49.4 m 護岸工 積ブロック(練) 216.4 m ² 小口止工 6.0 基 植生工(張芝) 63.0 m ² 仮設工 工事用道路 w=4.0m 160.0 m 仮設工 仮締切工(大型土のう) 87.0 袋 仮設工 締切排水工 4.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
445	南相馬市	普通河川 北ノ入川	南相馬市	鹿島区 枌窪	北ノ入	延長 65.9 m 左岸 38.9 m 右岸 27.0 m 護岸工 積ブロック(練) 242.7 m ² 小口止工 2.0 m ³ 仮設工 工事用道路 w=4.0m 30.0 m 仮設工 仮締切工(大型土のう) 68.0 袋 仮設工 締切排水工 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
446	南相馬市	普通河川 北ノ入川	南相馬市	鹿島区 枌窪	北ノ入	延長 124.2 m 左岸 41.7 m 右岸 82.5 m 護岸工 積ブロック(練) 358.8 m ² 小口止工 5.0 基 植生工(張芝) 66.1 m ² コンクリート根継工 21.0 m ³ 仮設工 工事用道路 w=4.0m 140.0 m 仮設工 仮締切工(大型土のう) 128.0 袋 仮設工 締切排水工 4.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河川 路線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
447	南相馬市	普通河川 北ノ入川	南相馬市	鹿島区 枌窪	北ノ入	延長 51.5 m 左岸 10.2 m 右岸 41.3 m 護岸工 積ブロック (練) 208.7 m ² 小口止工 2.0 基 植生工 (張芝) 24.8 m ² 仮設工 工事用道路 w=4.0m 60.0 m 仮設工 仮締切工 (大型土のう) 55.0 袋 仮設工 締切排水工 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	9	件		

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
448	南相馬市	その他の市道 岡田吉名線	南相馬市	小高区岡田	漆原	延長 9.0 m 幅員 10.17~10.72 m コンクリートブロック積工 - m2 法面整形工 92.7 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
449	南相馬市	その他の市道 岡田吉名線	南相馬市	小高区岡田	漆原	延長 24.0 m 幅員 9.05~9.13 m コンクリートブロック張工 66.0 m2 植生工 植生基材吹付 25.7 m2 コンクリート法枠撤去工 2.4 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
450	南相馬市	その他の市道 西83号線	南相馬市	鹿島区小池	宮前下	延長 30.0 m 幅員 3.90~7.93 m 路体盛土工 2.9 m3 路床盛土工 35.8 m3 法覆土 10.6 m3 植生工(張芝) 48.0 m2 アスファルト舗装工 27.5 m2 上層路盤工 29.1 m2 下層路盤工 36.9 m2 区画線工 30.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
451	南相馬市	その他の市道 西90号線	南相馬市	鹿島区小池	宮前下	延長 95.0 m 幅員 4.00~6.00 m 路体盛土工 46.2 m3 路床盛土工 39.0 m3 法覆工 30.5 m3 アスファルト舗装工 114.5 m2 上層路盤工 25.2 m2 下層路盤工 130.5 m2 側溝工 ボックスカルバート 6.0 m 側溝工 排水構造物 77.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
452	南相馬市	その他の市道 大田和西田線	南相馬市	小高区 金谷	柳迫	延長 95.0 m 幅員 5.02~6.23 m 路体盛土工 72.9 m3 路床盛土工 195.3 m3 路盤工 518.3 m2 法覆工 13.8 m3 法面整形工 60.0 m2 側溝工 42.0 m 防護柵工 10.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道路	計	5	件		

工事番号	市町村名	河路 川線名 ・等	位置			決定	異常 気象
			郡 市 町 村	大 字	字		
453	檜葉町	普通河川 名合沢川	双葉郡 檜葉町	大谷	名合沢	延長 26.1 m 左岸 26.1 m 右岸 m コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積 100.9 m2 護岸工 小口止工 1.3 m3 かご工 じゃかご 3.5 m2 盛土工 購入土盛土 82.6 m3 植生工 張芝 43.9 m2 工事用道路工 工事用道路 40.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 23.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 1.0 箇所 作業残土処理工 作業残土処理 - m3 廃プラスチック処理工 廃プラスチック処理 23.0 袋 仮排水工 仮排水 32.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	1	件		

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
454	川内村	普通河川 熊越川2号	双葉郡川内村	下川内	田ノ入	延長 13.0 m 左岸 13.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 34.7 m2 小口止工 1.8 m3 仮設工 仮道工 24.0 m 大型土のう 4.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 掛樋工 15.0 m 摺付工 5.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
455	川内村	普通河川 高見曾根川1号	双葉郡川内村	上川内	十八窪	延長 24.0 m 左岸 24.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 62.7 m2 小口止工 1.8 m3 護岸工 張芝 45.6 m2 仮設工 仮道工 68.5 m 大型土のう 6.0 袋 締切排水工 3.0 箇所 掛樋工 30.0 m 摺付工 4.8 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
456	川内村	普通河川 手古岡川1号	双葉郡川内村	下川内	手古岡	延長 8.0 m 左岸 8.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 26.7 m2 小口止工 1.1 m3 護岸工 張芝 6.4 m2 仮設工 仮道工 85.0 m 大型土のう 3.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 掛樋工 8.0 m 摺付工 3.4 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
457	川内村	普通河川 手古岡川2号	双葉郡川内村	下川内	手古岡	延長 16.0 m 左岸 16.0 m 右岸 9.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 65.8 m2 小口止工 0.9 m3 護岸工 張芝 14.3 m2 仮設工 仮道工 26.0 m 大型土のう 2.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 掛樋工 18.0 m 摺付工 2.3 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路 川線 名等	位置			決定	異常 気象
			郡 市 町村	大 字	字		
458	川内村	普通河川 十八窪川	双葉郡 川内村	上川内	十八窪	延長 22.0 m 左岸 22.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 51.9 m2 小口止工 2.5 m3 護岸工 張芝 39.6 m2 仮設工 仮道工 163.0 m 大型土のう 4.0 袋 締切排水工 2.0 箇所 掛樋工 26.0 m 摺付工 6.6 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
459	川内村	普通河川 赤原川	双葉郡 川内村	上川内	赤原	延長 25.0 m 左岸 m 右岸 25.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 61.5 m2 護岸工 張芝 7.5 m2 仮設工 仮道工 25.0 m 大型土のう 2.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 掛樋工 27.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
460	川内村	普通河川 川内川	双葉郡 川内村	下川内	田ノ入	延長 16.0 m 左岸 16.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 57.2 m2 小口止工 3.7 m3 護岸工 張芝 38.1 m2 仮設工 仮道工 92.0 m 大型土のう 7.0 袋 締切排水工 2.0 箇所 掛樋工 19.0 m 摺付工 10.5 m2 築堤 盛土 21.8 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
461	川内村	普通河川 曾上沢川	双葉郡 川内村	下川内	手古岡	延長 11.5 m 左岸 m 右岸 11.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 36.3 m2 小口止工 1.1 m3 護岸工 張芝 4.6 m2 仮設工 仮道工 124.0 m 大型土のう 2.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 掛樋工 15.0 m 摺付工 2.9 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路 川線 名等	位置			決 定	異常 気象
			郡 市 町 村	大 字	字		
462	川内村	普通河川 長網川1号	双葉郡 川内村	上川内	清水洞	延長 14.0 m 左岸 14.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 37.5 m2 小口止工 1.8 m3 護岸工 張芝 11.2 m2 仮設工 仮道工 49.0 m 大型土のう 2.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 掛樋工 16.0 m 摺付工 5.0 m2 築堤 盛土 37.8 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
463	川内村	普通河川 鍋倉川2号	双葉郡 川内村	下川内	館山	延長 20.0 m 左岸 m 右岸 20.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 53.2 m2 小口止工 1.8 m3 護岸工 張芝 20.0 m2 大型土のう 3.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 掛樋工 24.0 m 摺付工 4.9 m2 築堤 盛土 22.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河 川	計	1	件		

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
464	浪江町	普通河川 堀知木川	双葉郡 浪江町	末森	堤ノ上	延長 54.9 m 左岸 21.0 m 右岸 46.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 180.3 m2 下層路盤工 9.8 m2 表層工 9.8 m2 小口止工 3.0 箇所 掛樋工 54.9 m 水替工 4.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	1	件		

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
465	浪江町	一級町道 室原小丸北沢線	双葉郡浪江町	室原	国有林1	延長 10.0 m 幅員 3.25 m 擁壁工 L型コンクリート擁壁 10.0 m 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 10.0 m 下層路盤工 33.0 m ² 表層工 32.5 m ²	10/12~10/13 台風19号 19420
466	浪江町	一級町道 室原小丸北沢線	双葉郡浪江町	室原	国有林2	延長 27.5 m 幅員 3.00~3.50 m 擁壁工 コンクリートブロック積 19.9 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 18.0 m 下層路盤工 66.9 m ² 表層工 65.5 m ² 小口止工 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
467	浪江町	一級町道 室原小丸北沢線	双葉郡浪江町	室原	国有林3	延長 7.0 m 幅員 3.50 m 擁壁工 コンクリートブロック積 35.0 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 7.0 m 下層路盤工 7.7 m ² 表層工 7.7 m ² 小口止工 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
468	浪江町	一級町道 室原小丸北沢線	双葉郡浪江町	室原	国有林4	延長 7.0 m 幅員 3.25 m 擁壁工 コンクリートブロック積 23.3 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 7.0 m 下層路盤工 7.7 m ² 表層工 7.7 m ² 小口止工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
469	浪江町	一級町道 室原小丸北沢線	双葉郡浪江町	室原	国有林5	延長 19.0 m 幅員 3.25 m 擁壁工 コンクリートブロック積 73.0 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 19.0 m 下層路盤工 13.3 m ² 表層工 13.3 m ² 小口止工 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
470	浪江町	一級町道 室原小丸北沢線	双葉郡浪江町	室原	国有林6	延長 19.7 m 幅員 3.50 m 擁壁工 コンクリートブロック積 24.6 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 5.0 m 下層路盤工 23.9 m ² 表層工 23.9 m ² 小口止工 2.0 箇所 水替工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
471	浪江町	一級町道 室原小丸北沢線	双葉郡浪江町	室原	国有林7	延長 10.0 m 幅員 3.50 m 擁壁工 L型コンクリート擁壁 10.0 m 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 10.0 m 下層路盤工 35.5 m ² 表層工 35.0 m ² 小口止工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
472	浪江町	一級町道 室原小丸北沢線	双葉郡浪江町	小丸	赤下1	延長 9.5 m 幅員 3.50 m 擁壁工 コンクリートブロック積 36.8 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 9.5 m 下層路盤工 9.5 m ² 表層工 9.5 m ² 小口止工 2.0 箇所 水替工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
473	浪江町	一級町道 室原小丸北沢線	双葉郡浪江町	小丸	赤下2	延長 4.0 m 幅員 4.00 m 擁壁工 コンクリートブロック積 14.4 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 4.0 m 下層路盤工 6.9 m ² 表層工 6.9 m ² 小口止工 2.0 箇所 水替工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
474	浪江町	一級町道 室原小丸北沢線	双葉郡浪江町	小丸	檜林	延長 13.0 m 幅員 3.40~6.00 m 擁壁工 コンクリートブロック積 49.2 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 11.0 m 下層路盤工 15.4 m ² 表層工 15.4 m ² 小口止工 1.0 箇所 水替工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
475	浪江町	その他の町道 沢信田線	双葉郡浪江町	室原	沢	延長 34.5 m 幅員 3.76~4.10 m 擁壁工 コンクリートブロック積 148.9 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 34.5 m 下層路盤工 32.5 m ² 表層工 32.5 m ² 小口止工 1.0 箇所 掛樋工 34.5 m 水替工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道路	計	1	件		

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
476	葛尾村	その他の村道 村道大放手倉線	双葉郡葛尾村	落合	手倉	延長幅員 127.8 m 表層工 228.5 m ² 上層路盤工 234.6 m ² 下層路盤工 258.9 m ² L型側溝工（撤去・再設置） 51.8 m L型側溝工（新設） 21.0 m	10/12～10/13 台風19号 19420
477	葛尾村	その他の村道 村道大放手倉線	双葉郡葛尾村	落合	手倉	延長幅員 11.0 m 擁壁工 コンクリートブロック積 55.0 m ² 小口止工 2.0 基 摺付工 10.8 m ² 表層工 3.3 m ² 上層路盤工 3.3 m ² 下層路盤工 3.3 m ² 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 1.0 箇所	10/12～10/13 台風19号 19420
478	葛尾村	その他の村道 村道東平線	双葉郡葛尾村	葛尾	東平	延長幅員 33.0 m 土砂撤去工 59.5 m ³ 擁壁工 コンクリートブロック積 24.6 m ² 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 14.3 m ³	10/12～10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道 路	計	3	件		

工事番号	市町村名	河川線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
479	飯館村	一級村道 佐須大倉線	相馬郡飯館村	佐須	前乗	延長 8.0 m 幅員 1.00 m 擁壁工 積ブロック 35.2 m ² 舗装工 アスファルト舗装 8.0 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 8.0 m 法覆工 蛇かご 12.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
480	飯館村	一級村道 小滝大倉線	相馬郡飯館村	大倉	小滝	延長 134.0 m 幅員 1.00~6.80 m 舗装工 アスファルト舗装 650.3 m ² 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 105.0 m 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 28.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
481	飯館村	一級村道 百目木比曾線	相馬郡飯館村	飯樋	久保曾	延長 31.0 m 幅員 1.75~2.08 m 擁壁工 積ブロック 152.9 m ² 舗装工 アスファルト舗装 59.6 m ² 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 30.5 m 法覆工 蛇かご 19.6 m	10/12~10/13 台風19号 19420
482	飯館村	二級村道 小宮風兼線	相馬郡飯館村	小宮	沼平	延長 11.0 m 幅員 0.50 m 擁壁工 大型ブロック工 85.5 m ² 排水工 アスカーブ 4.0 m 舗装工 アスファルト舗装 2.8 m ² 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 10.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
483	飯舘村	二級村道 渡戸前田線	相馬郡飯舘村	前田	古今明	延長 119.0 m 幅員 5.32～6.40 m 舗装工 アスファルト舗装 664.9 m ² 排水工 U型側溝 71.5 m 防護柵工 ガードレール（土中建込式） 58.6 m	10/12～10/13 台風19号 19420
484	飯舘村	その他の村道 北ノ坂湯舟線	相馬郡飯舘村	大倉	湯舟	延長 28.0 m 幅員 2.50～3.50 m 擁壁工 積ブロック 150.1 m ² 舗装工 敷砂利 95.5 m ²	10/12～10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道路	計	6	件		