

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
717	須賀川土木	一級河川 釈迦堂川	須賀川市	西川町	横山	延長 18.4 m 左岸 m 右岸 18.4 m 法長 9.2 m 護岸工 平張ブロック (練) 163.8 m2 仮設工 仮道工 25.0 m 大型土のう 32.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
718	須賀川土木	一級河川 釈迦堂川	須賀川市	岩淵	春日前	延長 34.0 m 左岸 34.0 m 右岸 m 法長 9.2 m 護岸工 平張ブロック (練) 307.3 m2 仮設工 仮道工 27.0 m 大型土のう 36.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
719	須賀川土木	一級河川 江花川	須賀川市	堀込	上前田	延長 80.8 m 左岸 m 右岸 80.8 m 法長 12.4 m 護岸工 コンクリートブロック張 990.8 m2 小口止め工 3.0 基 仮設工 仮道工 100.9 m	10/12~10/13 台風19号 19420
720	須賀川土木	一級河川 江花川	須賀川市	志茂	鶏渡	延長 114.7 m 左岸 114.7 m 右岸 m 法長 9.2 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,078.9 m2 小口止め工 3.0 基 護岸工 蛇かご 3.1 m2 護岸工 張芝 34.4 m2 仮設工 仮道工 149.7 m 大型土のう 115.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常 気象
			郡市 町村	大字	字		
721	須賀川土木	一級河川 江花川	須賀川市	長沼	桶田	延長 12.0 m 左岸 12.0 m 右岸 12.0 m 法長 12.0 m 護岸工 平張ブロック (練) 87.0 m2 帯工 1.0 基 根固工 標準ブロック1.0t 151.0 個 仮設工 仮道工 30.8 m 大型土のう 85.0 袋 掛樋工 96.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
722	須賀川土木	一級河川 江花川	須賀川市	江花	弁財天	延長 25.5 m 左岸 m 右岸 25.5 m 法長 8.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 201.7 m2 小口止め工 2.0 基 仮設工 仮道工 30.0 m 大型土のう 19.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
723	須賀川土木	一級河川 稲川	須賀川市	松塚	天神	延長 16.2 m 左岸 11.0 m 右岸 15.7 m 法長 1.7 m 護岸工 平張ブロック (練) 45.4 m2 護岸工 張芝 52.4 m2 仮設工 仮道工 24.7 m 大型土のう 4.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
724	須賀川土木	一級河川 滑川	須賀川市	仁井田	向越	延長 12.0 m 左岸 12.0 m 右岸 m 法長 4.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 54.8 m2 小口止め工 2.0 基 護岸工 蛇かご 11.2 m2 護岸工 張芝 18.0 m2 大型土のう 44.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
725	須賀川土木	一級河川 滑川	須賀川市	舘ヶ岡	下川原	延長 129.4 m 左岸 21.3 m 右岸 108.1 m 法長 3.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 474.4 m2 護岸工 平張ブロック（練） 191.9 m2 小口止め工 3.0 基 護岸工 蛇かご 12.8 m2 仮設工 仮道工 - m 大型土のう 127.0 袋	10/12～10/13 台風19号 19420
726	須賀川土木	一級河川 滑川	須賀川市	今泉	落合	延長 20.0 m 左岸 m 右岸 20.0 m 法長 9.8 m 護岸工 平張ブロック（練） 193.8 m2 小口止め工 1.0 基 護岸工 蛇かご 9.5 m2 護岸工 張芝 5.6 m2 大型土のう 23.0 袋	10/12～10/13 台風19号 19420
727	須賀川土木	一級河川 滑川	須賀川市	今泉	並柳	延長 27.4 m 左岸 8.0 m 右岸 19.4 m 法長 6.0 m 護岸工 平張ブロック（練） 81.7 m2 護岸工 コンクリートブロック張 158.2 m2 小口止め工 2.0 基 護岸工 蛇かご 9.5 m2 護岸工 張芝 65.2 m2	10/12～10/13 台風19号 19420
728	須賀川土木	一級河川 滑川	須賀川市	今泉	下鶴	延長 28.5 m 左岸 14.5 m 右岸 14.0 m 法長 6.9 m 護岸工 平張ブロック（練） 275.8 m2 小口止め工 3.0 基 護岸工 張芝 9.1 m2 根固工 根固ブロック撤去・再設置 14.0 個 袋詰め玉石工 32.0 袋 大型土のう 9.0 袋 掛樋工 66.0 m	10/12～10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
729	須賀川土木	一級河川 滑川	須賀川市	柱田	平道内	延長 25.0 m 左岸 m 右岸 25.0 m 法長 7.4 m 護岸工 平張ブロック (練) 182.3 m2 小口止め工 1.0 基 護岸工 蛇かご 7.2 m2 護岸工 張芝 11.8 m2 大型土のう 29.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
730	須賀川土木	一級河川 滑川	須賀川市	梅田	新道	延長 40.5 m 左岸 40.5 m 右岸 8.5 m 法長 8.5 m 護岸工 平張ブロック (練) 406.4 m2 小口止め工 4.0 基 袋詰め玉石工 44.0 袋 護岸工 張芝 36.5 m2 大型土のう 8.0 袋 掛樋工 91.6 m	10/12~10/13 台風19号 19420
731	須賀川土木	一級河川 岩根川	須賀川市	森宿	初山	延長 20.0 m 左岸 m 右岸 20.0 m 法長 5.3 m 護岸工 コンクリートブロック積 103.4 m2 小口止め工 1.0 基 護岸工 蛇かご 5.0 m2 護岸工 張芝 29.0 m2 大型土のう 19.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
732	須賀川土木	一級河川 神明川	須賀川市	今泉	重良内	延長 49.6 m 左岸 28.0 m 右岸 43.1 m 法長 4.7 m 護岸工 平張ブロック (練) 280.0 m2 小口止め工 6.0 基 根固工 フトンかご 147.2 m2 袋詰め玉石工 4.0 袋 大型土のう 5.0 袋 掛樋工 56.2 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
733	須賀川土木	一級河川 岩根川	須賀川市	袋田	境田	延長 67.5 m 左岸 67.5 m 右岸 m 法長 2.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 143.2 m2 小口止め工 1.0 基 護岸工 蛇かご 1.8 m2 護岸工 張芝 88.6 m2 仮設工 仮道工 - m 大型土のう 38.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
734	須賀川土木	一級河川 笹原川	須賀川市	守屋	上河原	延長 8.0 m 左岸 m 右岸 8.0 m 法長 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 38.1 m2 小口止め工 1.0 基 袋詰め玉石工 14.0 袋 護岸工 張芝 4.6 m2 仮設工 仮道工 25.0 m 大型土のう 20.0 袋 掛樋工 39.8 m	10/12~10/13 台風19号 19420
737	須賀川土木	一級河川 阿武隈川	岩瀬郡鏡石町		河原1号	延長 228.5 m 左岸 228.5 m 右岸 m 法長 11.6 m 護岸工 コンクリートブロック張 2,643.5 m2 小口止め工 8.0 基 天端舗装工 846.9 m2 仮設工 仮道工 28.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
738	須賀川土木	一級河川 阿武隈川	岩瀬郡鏡石町		東河原	延長 157.2 m 左岸 157.2 m 右岸 m 法長 11.8 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,828.7 m2 小口止め工 7.0 基 天端舗装工 438.5 m2 大型土のう 370.0 袋 仮設工 仮道工 26.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
739	須賀川土木	一級河川 鈴川	岩瀬郡鏡石町	成田	河原2号	延長 175.0 m 左岸 175.0 m 右岸 m 法長 9.2 m 築堤 盛土 962.5 m3 護岸工 張芝 1,610.0 m2 天端舗装工 175.0 m 仮設工 仮道工 - m	10/12~10/13 台風19号 19420
740	須賀川土木	一級河川 釈迦堂川	岩瀬郡天栄村	高林	平林	延長 66.3 m 左岸 m 右岸 66.3 m 法長 9.5 m 護岸工 平張ブロック (練) 624.2 m2 小口止め工 2.0 基 仮設工 仮道工 35.0 m 大型土のう 56.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
741	須賀川土木	一級河川 釈迦堂川	岩瀬郡天栄村	小川	下田	延長 40.0 m 左岸 m 右岸 40.0 m 直高 3.5 m 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 144.0 m2 護岸工 張芝 64.2 m2 仮設工 仮道工 245.0 m 大型土のう 64.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
742	須賀川土木	一級河川 釈迦堂川	岩瀬郡天栄村	白子	中山	延長 82.2 m 左岸 82.2 m 右岸 m 法長 9.7 m 護岸工 コンクリートブロック張 696.5 m2 小口止め工 4.0 基 根固工 標準ブロック2.0t 33.0 個 袋詰め玉石工 31.0 袋 大型土のう 52.0 袋 掛樋工 98.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
743	須賀川土木	一級河川 釈迦堂川	岩瀬郡天栄村	白子	御膳森	延長 112.9 m 左岸 112.9 m 右岸 m 法長 5.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 344.5 m2 護岸工 カゴマット (標準タイプ) 251.0 m2 小口止め工 2.0 基 護岸工 張芝 14.9 m2 仮設工 仮道工 143.8 m 大型土のう 100.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
744	須賀川土木	一級河川 釈迦堂川	岩瀬郡天栄村	上松本	松田南	延長 77.0 m 左岸 44.5 m 右岸 32.5 m 法長 9.5 m 護岸工 平張ブロック (練) 839.3 m2 小口止め工 5.0 基 護岸工 蛇かご 8.9 m2 根固工 根固ブロック撤去・再設置 6.0 個 護岸工 張芝 94.7 m2 仮設工 仮道工 67.0 m 大型土のう 74.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
745	須賀川土木	一級河川 釈迦堂川	岩瀬郡天栄村	牧之内	上川崎	延長 11.0 m 左岸 m 右岸 11.0 m 法長 5.2 m 護岸工 コンクリートブロック張 54.4 m2 小口止め工 2.0 基 根固工 標準ブロック2.0t 47.0 個 護岸工 張芝 23.1 m2 仮設工 仮道工 32.0 m 大型土のう 40.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
746	須賀川土木	一級河川 第二竜田川	岩瀬郡天栄村	大里	四ツ長	延長 24.0 m 左岸 m 右岸 24.0 m 法長 3.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 83.8 m2 小口止め工 2.0 基 護岸工 張芝 26.4 m2 大型土のう 32.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
747	須賀川土木	一級河川 阿武隈川	石川郡玉川村	竜崎	滝山2号	延長 49.5 m 左岸 m 右岸 49.5 m 法長 12.2 m 護岸工 カゴマット (標準タイプ) 603.9 m2 仮設工 仮道工 - m 大型土のう 170.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	2	9	件	



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
735	須賀川土木	主要地方道 中野須賀川線	須賀川市	守屋	高清水	延長 11.2 m 幅員 2.80 m  法長 5.1 m 擁壁工 コンクリートブロック積 53.1 m2 小口止め工 2.0 基 法覆工 張芝 48.5 m2 舗装工 アスファルト舗装 7.8 m2 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 11.0 m 大型土のう 21.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	道路	計	1	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名等 ・ 社川	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
748	石川土木	一級河川 社川	石川郡石川町	新屋敷 新屋敷2号		延長 126.0 m 左岸 m 右岸 126.0 m 法長 15.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,863.7 m2 摺付工じゃかご (W=45cm) 14.9 m2 巻止工 249.6 m 土留・仮締切工 大型土のう 114.0 袋 コンクリート取壊し 21.5 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 50.6 t	10/12~10/13 台風19号 19420
749	石川土木	一級河川 社川	石川郡石川町	新屋敷 新屋敷3号		延長 31.0 m 左岸 31.0 m 右岸 m 法長 14.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 425.6 m2 小口止工 2.0 基 巻止工 60.8 m 矢板基礎工 (L=2.0m) 31.0 m 摺付工じゃかご (W=45cm) 27.0 m2 仮道工 (W=4.0m) 295.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 44.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
750	石川土木	一級河川 社川	石川郡石川町	字宝殿前		延長 39.0 m 左岸 39.0 m 右岸 m 法長 14.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 537.6 m2 小口止工 2.0 基 巻止工 76.8 m 摺付工じゃかご (W=45cm) 27.0 m2 仮道工 (敷鉄板) 70.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 42.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
751	石川土木	一級河川 社川	石川郡石川町	字梁瀬		延長 32.6 m 左岸 m 右岸 32.6 m 法長 8.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 195.6 m2 小口止工 1.0 基 土留・仮締切工 大型土のう 32.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 社名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
752	石川土木	一級河川 社川	石川郡石川町	沢井	1号	延長 32.0 m 左岸 32.0 m 右岸 m 法長 12.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 376.8 m2 小口止工 2.0 基 巻止工 62.8 m 仮道工 (敷鉄板) 47.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 38.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
753	石川土木	一級河川 社川	石川郡石川町	字	王子平 1号	延長 86.0 m 左岸 m 右岸 86.0 m 法長 13.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,106.3 m2 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装工 204.2 m2 巻止工 255.3 m 摺付工じゃかご (W=45cm) 25.2 m2 土留・仮締切工 大型土のう 74.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
754	石川土木	一級河川 社川	石川郡石川町	沢井	2号	延長 43.0 m 左岸 43.0 m 右岸 m 法長 13.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 566.2 m2 巻止工 84.2 m 小口止工 2.0 基 摺付工じゃかご (W=45cm) 26.1 m2 土留・仮締切工 大型土のう 51.0 袋 コンクリート取壊し 75.0 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 176.3 t 仮道工 (W=4.0m) 20.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
755	石川土木	一級河川 社川	石川郡石川町	字	王子平 2号	延長 111.0 m 左岸 m 右岸 111.0 m 法長 15.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 926.2 m2 小口止工 4.0 基 巻止工 163.9 m 摺付工じゃかご (W=45cm) 27.9 m2 仮道工 (敷鉄板) 155.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 93.0 袋 コンクリート取壊し 17.5 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 41.1 t	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河路 川線 名等	位置			決定	異常 気象
			郡市 町村	大 字	字		
756	石川土木	一級河川 社川	石川郡石川町	字白石		延長 88.2 m 左岸 42.0 m 右岸 72.2 m 法長 12.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,044.7 m2 小口止工 7.0 基 巻止工 184.0 m 摺付工じゃかご (W=45cm) 29.7 m2 土留・仮締切工 大型土のう 202.0 袋 コンクリート取壊し 27.0 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 63.4 t	10/12~10/13  台風19号       19420
757	石川土木	一級河川 社川	石川郡石川町	沢井3号		延長 17.0 m 左岸 m 右岸 17.0 m 法長 6.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 93.5 m2 小口止工 2.0 基 巻止工 32.8 m コンクリート舗装工 - m2 摺付工じゃかご (W=45cm) 10.8 m2	10/12~10/13  台風19号       19420
758	石川土木	一級河川 北須川	石川郡平田村	中倉永沢		延長 183.0 m 左岸 183.0 m 右岸 34.0 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 959.2 m2 小口止工 8.0 基 張芝 (野芝) 298.2 m2 摺付工じゃかご (W=45cm) 12.1 m2 仮道工 (W=4.0m) 305.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 211.0 袋 コンクリート取壊し 131.9 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 309.9 t	10/12~10/13  台風19号       19420
759	石川土木	一級河川 北須川	石川郡平田村	永田切山1号		延長 28.0 m 左岸 m 右岸 28.0 m 法長 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 139.3 m2 小口止工 1.0 基 摺付工じゃかご (W=45cm) 4.5 m2 土留・仮締切工 大型土のう 2.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 (φ600) 34.0 m	10/12~10/13  台風19号       19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河路 川線 名等	位置			決定	異常 気象
			郡市 町村	大 字	字		
760	石川 土木	一級河川 北須川	石川 郡平 田村	永 田	切 山 2 号	延長 27.4 m 左岸 27.4 m 右岸 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 104.8 m2 小口止工 2.0 基 張芝（野芝） 13.7 m2 摺付工じゃかご（W=45cm） 3.5 m2 土留・仮締切工 大型土のう 19.0 袋 コンクリート取壊し 27.1 m3 産業廃棄物処理（中間処理） 63.7 t	10/12~10/13  台風19号      19420
761	石川 土木	一級河川 北須川	石川 郡平 田村	上 蓬 田	遅 沢 前	延長 52.0 m 左岸 m 右岸 52.0 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 225.7 m2 小口止工 5.0 基 張芝（野芝） 123.8 m2 摺付工じゃかご（W=45cm） 20.2 m2 仮道工（敷鉄板） 52.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 66.0 袋	10/12~10/13  台風19号      19420
762	石川 土木	一級河川 北須川	石川 郡平 田村	上 蓬 田	馬 道	延長 19.5 m 左岸 m 右岸 19.5 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 71.6 m2 小口止工 4.0 基 張芝（野芝） 22.1 m2 摺付工じゃかご（W=45cm） 7.0 m2 土留・仮締切工 大型土のう 36.0 袋	10/12~10/13  台風19号      19420
763	石川 土木	一級河川 北須川	石川 郡平 田村	上 蓬 田	橋 本	延長 44.0 m 左岸 20.0 m 右岸 24.0 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 180.8 m2 小口止工 2.0 基 摺付工じゃかご（W=45cm） 7.5 m2 仮道工（敷鉄板） 19.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 33.0 袋	10/12~10/13  台風19号      19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
764	石川土木	一級河川 平田川	石川郡平田村	中倉	見上	延長 17.0 m 左岸 17.0 m 右岸 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 74.7 m2 小口止工 1.0 基 張芝(野芝) 28.9 m2 摺付工じゃかご(W=45cm) 4.0 m2 仮道工(W=4.0m) 35.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 18.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
765	石川土木	一級河川 平田川	石川郡平田村	中倉	暮坪1号	延長 24.0 m 左岸 21.0 m 右岸 3.0 m 法長 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 103.3 m2 小口止工 4.0 基 摺付工じゃかご(W=45cm) 8.1 m2 仮道工(W=3.0m) (敷鉄板t=22mm) 55.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 34.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
766	石川土木	一級河川 平田川	石川郡平田村	中倉	暮坪2号	延長 12.0 m 左岸 m 右岸 12.0 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 63.7 m2 小口止工 2.0 基 土留・仮締切工 大型土のう 14.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
767	石川土木	一級河川 平田川	石川郡平田村	中倉	暮坪3号	延長 7.0 m 左岸 m 右岸 7.0 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 35.8 m2 小口止工 2.0 基 土留・仮締切工 大型土のう 16.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河路線名・河川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
768	石川土木	一級河川 平田川	石川郡平田村	北方	蛇石	延長 56.7 m 左岸 m 右岸 56.7 m 法長 6.6 m 護岸工平張コンクリートブロック - m2 護岸工 コンクリートブロック張 346.1 m2 小口止工 6.0 基 張芝(野芝) 43.0 m2 土留・仮締切工 大型土のう 55.0 袋 コンクリート取壊し 42.9 m3 産業廃棄物処理(中間処理) 100.8 t	10/12~10/13  台風19号      19420
769	石川土木	一級河川 平田川	石川郡平田村	北方	田麦	延長 35.9 m 左岸 m 右岸 35.9 m 法長 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 160.3 m2 小口止工 5.0 基 摺付工じゃかご(W=45cm) 3.5 m2 仮道工(W=3.0m) (敷鉄板t=22mm) 70.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 42.0 袋 コンクリート取壊し 31.5 m3 産業廃棄物処理(中間処理) 74.0 t	10/12~10/13  台風19号      19420
770	石川土木	一級河川 平田川	石川郡平田村	北方	中原	延長 3.0 m 左岸 3.0 m 右岸 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 12.1 m2 小口止工 1.0 基 張芝(野芝) 3.6 m2 根継工(腰掛型) t=40cm H=2m - m 根固工(層積 0.5t) 8.0 個 仮道工(W=3.0m) (敷鉄板t=22mm) 20.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 9.0 袋 コンクリート取壊し 4.7 m3 産業廃棄物処理(中間処理) 11.0 t	10/12~10/13  台風19号      19420
771	石川土木	一級河川 平田川	石川郡平田村	北方	孫内	延長 23.2 m 左岸 m 右岸 23.2 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 86.0 m2 小口止工 4.0 基 張芝(野芝) 12.4 m2 仮道工(W=4.0m) 21.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 20.0 袋 コンクリート取壊し 7.7 m3 産業廃棄物処理(中間処理) 18.1 t	10/12~10/13  台風19号      19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河路線名・河川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
772	石川土木	一級河川 平田川	石川郡平田村	駒形	蕨平	延長 39.3 m 左岸 20.0 m 右岸 24.8 m 法長 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 187.5 m2 小口止工 6.0 基 張芝(野芝) 52.3 m2 摺付工じゃかご(W=45cm) 21.1 m2 土留・仮締切工 大型土のう 79.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工(φ600) - m コンクリート取壊し 30.5 m3 産業廃棄物処理(中間処理) 71.7 t	10/12~10/13  台風19号       19420
773	石川土木	一級河川 社川	石川郡浅川町	里白石	荒屋郷	延長 26.2 m 左岸 m 右岸 26.2 m 法長 13.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 347.8 m2 小口止工 3.0 基 巻止工 59.0 m 矢板基礎工(L=2.0m) 14.0 m 摺付工じゃかご(W=45cm) 12.6 m2 土留・仮締切工 大型土のう 96.0 袋 コンクリート取壊し 11.3 m3 産業廃棄物処理(中間処理) 26.4 t	10/12~10/13  台風19号       19420
774	石川土木	一級河川 社川	石川郡浅川町	里白石	宿裏	延長 88.5 m 左岸 m 右岸 88.5 m 法長 13.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,067.3 m2 小口止工 4.0 基 巻止工 213.0 m 矢板基礎工(L=2.0m) 88.5 m 摺付工じゃかご(W=45cm) 5.2 m2 コンクリート取り壊し 92.8 m3 産業廃棄物処理(中間処理) 218.1 t 仮道工(W=4.0m) 130.0 m	10/12~10/13  台風19号       19420
775	石川土木	一級河川 社川	石川郡浅川町	染	中内1号	延長 74.0 m 左岸 m 右岸 74.0 m 法長 5.3 m 護岸工 コンクリートブロック張 359.3 m2 小口止工 3.0 基 巻止工 146.2 m 矢板基礎工(L=2.0m) - m 摺付工じゃかご(W=45cm) 4.8 m2 コンクリート取壊し 9.7 m3 産業廃棄物処理(中間処理) 22.7 t 連節ブロック撤去・再設置 57.9 m2	10/12~10/13  台風19号       19420



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河路 川線 名等	位置			決定	異常 気象
			郡市 町村	大字	字		
776	石川土木	一級河川 社川	石川郡 浅川町	染	中内2号	延長 91.0 m 左岸 35.0 m 右岸 56.0 m 法長 11.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,051.8 m2 小口止工 4.0 基 摺付工じゃかご (W=45cm) 37.3 m2 巻止工 212.9 m 土留・仮締切工 大型土のう 48.0 袋 コンクリート取壊し 56.0 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 131.6 t	10/12~10/13 台風19号 19420
777	石川土木	一級河川 社川	石川郡 浅川町	里白石	長戸	延長 289.0 m 左岸 69.0 m 右岸 233.0 m 法長 9.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 2,745.3 m2 護岸工 コンクリートブロック積 77.5 m2 小口止工 8.0 基 摺付工じゃかご (W=45cm) 57.6 m2 巻止工 298.7 m 仮道工 (敷鉄板) 740.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 410.0 袋 コンクリート取壊し 50.0 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 117.5 t	10/12~10/13 台風19号 19420
778	石川土木	一級河川 社川	石川郡 浅川町	浅川	古語宮	延長 52.0 m 左岸 m 右岸 52.0 m 法長 6.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 344.8 m2 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装工 72.8 m2 コンクリート取壊し 21.0 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 49.4 t 仮道工 (W=4.0m) 180.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 272.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
779	石川土木	一級河川 社川	石川郡 浅川町	滝輪	芝原	延長 211.0 m 左岸 211.0 m 右岸 m 法長 7.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,464.5 m2 摺付工じゃかご (W=45cm) 9.9 m2 巻止工 209.1 m 仮道工 (敷砂利) 206.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 168.0 袋 コンクリート取壊し 158.3 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 371.9 t	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河路線名・川名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
780	石川土木	一級河川 社川	石川郡 浅川町	太田輪	羽黒前	延長 25.0 m 左岸 25.0 m 右岸 m 法長 12.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 305.0 m2 摺付工じゃかご (W=45cm) 9.9 m2 巻止工 48.8 m 矢板基礎工 (L=2.0m) 25.0 m 防護柵工 25.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 102.0 袋 コンクリート取壊し 50.0 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 117.5 t	10/12~10/13  台風19号  19420
781	石川土木	二級河川 鮫川	石川郡 古殿町	松川	馬場	延長 31.7 m 左岸 m 右岸 31.7 m 法長 4.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 144.3 m2 小口止工 2.0 基 摺付工じゃかご (W=45cm) 4.1 m2 土留・仮締切工 大型土のう 25.0 袋 仮道工 (W=4.0m) 22.0 m 仮道工 (W=3.0m) 28.0 m コンクリート取壊し 3.7 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 8.6 t	10/12~10/13  台風19号  19420
782	石川土木	二級河川 鮫川	石川郡 古殿町	松川	前木	延長 87.0 m 左岸 87.0 m 右岸 26.5 m 法長 6.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 545.5 m2 小口止工 4.0 基 土留・仮締切工 大型土のう 388.0 袋 仮道工 (敷砂利) 20.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
783	石川土木	二級河川 小松川	石川郡 古殿町	松川	古内2号	延長 20.4 m 左岸 20.4 m 右岸 m 法長 6.7 m 護岸工 大型ブロック積 131.8 m2 小口止工 2.0 基 舗装版取壊し - m2 コンクリート取壊し 30.5 m3 土留・仮締切工 大型土のう 96.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
784	石川土木	二級河川 小松川	石川郡古殿町	松川	小名沢	延長 73.0 m 左岸 73.0 m 右岸 m 法長 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 362.0 m2 小口止工 2.0 基 摺付工じゃかご (W=45cm) 18.0 m2 張芝 (野芝) 343.1 m2 土留・仮締切工 大型土のう 46.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
785	石川土木	二級河川 小松川	石川郡古殿町	松川	三株	延長 38.0 m 左岸 38.0 m 右岸 m 法長 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 187.0 m2 小口止工 2.0 基 張芝 (野芝) 41.8 m2 摺付工じゃかご (W=45cm) 9.0 m2 土留・仮締切工 大型土のう 28.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
786	石川土木	二級河川 大平川	石川郡古殿町	山上	土鍋	延長 20.0 m 左岸 m 右岸 20.0 m 法長 4.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 78.8 m2 小口止工 1.0 基 張芝 (野芝) 16.0 m2 土留・仮締切工 大型土のう 2.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工φ600 48.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
787	石川土木	二級河川 大平川	石川郡古殿町	山上	仮宿1号	延長 35.2 m 左岸 28.9 m 右岸 35.2 m 法長 5.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 241.8 m2 張芝 (野芝) 53.3 m2 仮道工 (W=3.0m) (敷鉄板t=22mm) 223.0 m コンクリート取壊し 2.7 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 6.3 t	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
788	石川土木	二級河川 大平川	石川郡古殿町	山上	仮宿2号	延長 20.6 m 左岸 m 右岸 20.6 m 法長 4.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 96.4 m2 小口止工 1.0 基 土留・仮締切工 大型土のう 24.0 袋 コンクリート取壊し 8.8 m3 産業廃棄物処理（中間処理） 20.7 t	10/12~10/13 台風19号 19420
789	石川土木	二級河川 大平川	石川郡古殿町	山上	小作	延長 18.8 m 左岸 m 右岸 18.8 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 84.2 m2 張芝（野芝） 47.0 m2 土留・仮締切工 大型土のう 28.0 袋 コンクリート取壊し 22.4 m3 産業廃棄物処理（中間処理） 52.6 t	10/12~10/13 台風19号 19420
790	石川土木	二級河川 大平川	石川郡古殿町	山上	中井	延長 20.0 m 左岸 m 右岸 20.0 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 77.6 m2 小口止工 1.0 基 摺付工じゃかご（W=45cm） 3.5 m2 張芝（野芝） 42.0 m2 仮道工（W=4.0m） 41.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 20.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工φ600 18.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
791	石川土木	二級河川 大平川	石川郡古殿町	山上	大竹	延長 40.0 m 左岸 m 右岸 40.0 m 法長 3.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 141.3 m2 小口止工 1.0 基 摺付工じゃかご（W=45cm） 3.2 m2 土留・仮締切工 大型土のう 31.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
792	石川土木	二級河川 大平川	石川郡古殿町	松川	寺作	延長 180.5 m 左岸 92.0 m 右岸 115.5 m 法長 4.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 822.7 m2 小口止工 6.0 基 摺付工 じゃかご (W=45cm) 10.8 m2 土留・仮締切工 大型土のう 136.0 袋 コンクリート取壊し 7.6 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 17.9 t	10/12~10/13 台風19号 19420
793	石川土木	二級河川 大平川	石川郡古殿町	松川	大竹	延長 18.0 m 左岸 m 右岸 18.0 m 法長 6.3 m 護岸工 コンクリートブロック積 113.4 m2 コンクリート取壊し 24.9 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 58.5 t 土留・仮締切工 大型土のう 20.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
794	石川土木	二級河川 大久田川	石川郡古殿町	大久田	下大久田	延長 24.0 m 左岸 24.0 m 右岸 m 法長 4.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 105.8 m2 土留・仮締切工 大型土のう 3.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 (φ600) 56.0 m コンクリート取壊し 24.6 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 57.8 t	10/12~10/13 台風19号 19420
795	石川土木	一級河川 阿武隈川	西白河郡矢吹町	谷中	3号	延長 42.0 m 左岸 42.0 m 右岸 m 法長 6.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 269.1 m2 張芝 (野芝) 63.0 m2 小口止工 2.0 基 シールコンクリート工 20.7 m2 摺付工 じゃかご (W=45cm) 11.7 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
796	石川土木	一級河川 阿武隈川	西白河郡 矢吹町	字明新東 2号	延長	28.0 m	10/12~10/13  台風19号       19420
					左岸	28.0 m	
					右岸	m	
					法長	14.0 m	
					護岸工 コンクリートブロック張	383.6 m2	
					小口止工	2.0 基	
					摺付工じゃかご (W=45cm)	27.0 m2	
					仮道工 (敷鉄板)	85.0 m	
					巻止工	54.8 m	
					コンクリート舗装工	11.0 m2	
					土留・仮締切工 大型土のう	39.0 袋	
					コンクリート取壊し	30.0 m3	
					産業廃棄物処理 (中間処理)	70.5 t	
	国土交通省	河川	計	49	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
797	石川土木	主要地方道 白河・石川線	石川郡 石川町	字 王子平		延長 91.0 m 幅員 6.60~7.70 m  法長 4.5 m 擁壁工 コンクリートブロック積 402.9 m <sup>2</sup> 小口止工 3.0 基 巻止工 90.1 m コンクリート舗装工 291.2 m <sup>2</sup> 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 91.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	道路	計	1	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
798	県南建設	一級河川 阿武隈川	白河市	本沼	白坂前	延長 60.0 m 左岸 60.0 m 右岸 m 法長 10.0 m 環境保全型張ブロック 594.0 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 200.0 m 仮設工 瀬回し工 100.0 m	10/12~10/13  台風19号   19420
799	県南建設	一級河川 阿武隈川	白河市	字金勝寺	2号	延長 100.6 m 左岸 m 右岸 100.6 m 法長 10.1 m 環境保全型張ブロック 787.0 m <sup>2</sup> 自然石練張工 13.0 m <sup>2</sup> 小口止工 5.0 基 仮設工 瀬回し工 219.0 m	10/12~10/13  台風19号   19420
800	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷中寺	水引	延長 57.4 m 左岸 57.4 m 右岸 m 法長 7.9 m 護岸工 コンクリート法枠 (格子枠含む) 56.8 m <sup>2</sup> 巻堤工 10.0 m 小口止工 2.0 基 築堤 盛土 114.0 m <sup>3</sup> 仮設工 仮道工 20.0 m 仮設工 仮道工 135.0 m 仮締切排水 2.0 箇所	10/12~10/13  台風19号   19420
801	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷八幡	上久保田	延長 16.8 m 左岸 16.8 m 右岸 m 法長 9.8 m 護岸工 張ブロック (練) 158.8 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 15.1 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 20.0 m 仮設工 仮道工 70.0 m 仮設工 大型土のう 52.0 袋 仮締切排水 1.0 箇所	10/12~10/13  台風19号   19420



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
802	県南建設	一級河川 泉川	白河市	小田川	町浦	延長 22.0 m 左岸 m 右岸 22.0 m 法長 5.3 m 護岸工 張ブロック (練) 113.0 m2 小口止工 2.0 基 護岸取壊し 1.0 m3 仮設工 仮道工 75.0 m 仮設工 掛樋工 (φ600) 30.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
803	県南建設	一級河川 泉川	白河市	小田川	東の内	延長 29.0 m 左岸 m 右岸 29.0 m 法長 4.8 m 護岸工 張ブロック (練) 129.0 m2 小口止工 2.0 基 護岸取壊し 6.0 m3 仮設工 仮道工 90.0 m 仮設工 掛樋工 (φ600) 38.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
945	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷中野	柳橋向	延長 136.8 m 左岸 12.6 m 右岸 124.2 m 法長 5.9 m 護岸工 コンクリート法枠 (格子枠含む) 692.0 m2 巻堤工 124.2 m 小口止工 4.0 基 仮設工 仮道工 385.0 m 仮設工 大型土のう 132.0 個	10/12~10/13 台風19号 19420
1148	県南建設	一級河川 外面川	白河市	大信増見	金谷林	延長 5.0 m 左岸 m 右岸 5.0 m 法長 9.0 m 護岸工 張ブロック (練) 42.0 m2 小口止工 1.0 基 護岸取壊し 10.0 m3 仮設工 (掛樋工φ600) 12.0 m 仮設工 仮道工 115.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名・ 名等	位置			決定	異常 気象
			郡市町村	大字	字		
806	県南建設	一級河川 黒川	西白河郡 西郷村	小田倉	黒森	延長 25.0 m 左岸 25.0 m 右岸 m 法長 4.1 m 護岸工 積ブロック (練) 100.0 m2 小口止工 2.0 基 小口止取壊し 1.0 m3 仮設工 仮道工 20.0 m	10/12~10/13  台風19号   19420
807	県南建設	一級河川 泉川	西白河郡 泉崎村	泉崎	摺砂子	延長 20.5 m 左岸 m 右岸 20.5 m 法長 8.9 m 護岸工 張ブロック (練) 177.0 m2 小口止工 2.0 基 護岸取壊し 11.0 m3 仮設工 瀬回し工 45.0 m 仮設工 仮道工 25.0 m	10/12~10/13  台風19号   19420
	国土交通省	河川	計	1	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
804	県南建設	一般県道 白坂関辺線	白河市	表郷内松	清水久保2号	延長幅員 18.0 m 法長切土 4.0 m 盛土 63.0 m <sup>3</sup> 擁壁工 コンクリートブロック積 29.0 m <sup>3</sup> 小口止工 72.0 m <sup>2</sup> 2.0 基	10/12~10/13 台風19号 19420
805	県南建設	一般県道 白坂関辺線	白河市	表郷内松	清水久保1号	延長幅員 19.0 m 切土 76.0 m <sup>3</sup> 盛土 198.0 m <sup>3</sup> 盛土法面整形 160.0 m 法覆工 張芝 160.0 m <sup>2</sup> 擁壁工 カゴマット (多段) 57.0 m <sup>2</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420
946	県南建設	一般県道 中野・番沢線	白河市	表郷中野	柳橋向	延長幅員 47.5 m 3.25 m 表層工 154.4 m <sup>2</sup> 上層路盤工 156.8 m <sup>2</sup> 下層路盤工 168.6 m <sup>2</sup> 仮設工 大型土のう 152.0 個	10/12~10/13 台風19号 19420
947	県南建設	一般県道 那須・甲子線	西白河郡西郷村	真船	馬立	延長幅員 30.0 m 現場吹付法砕工 675.0 m <sup>2</sup> 法砕工 鉄筋挿入工 72.0 本 土工 人力掘削 90.0 m <sup>3</sup> 土工 機械掘削 123.0 m <sup>3</sup> 土工 切土法面整形 675.0 m <sup>2</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	河川 路線名・等	位置			決定	異常気象
		郡市町村	大字	字		
	道路					
国土交通省		計	4	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
809	相双建設	二級河川 小泉川	相馬市	和田	坂下	延長 456.0 m 左岸 416.0 m 右岸 103.0 m 法長 4.8 m 護岸工 コンクリートブロック張 4,321.1 m2 護岸工 コンクリートブロック張(再設置) 25.9 m2 小口止工 26.0 基 隔壁工 18.0 基 根固工 平型ブロック 562.0 個 仮設工 仮道工 1,049.8 m	10/12~10/13 台風19号 19420
810	相双建設	二級河川 宇多川	相馬市	西山	左岸	延長 167.8 m 左岸 167.8 m 右岸 m 法長 7.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 791.4 m2 護岸工 コンクリートブロック張 855.2 m2 築堤盛土工 2,172.8 m3 小口止工 5.0 基 隔壁工 2.0 基 舗装工 1,023.9 m2 仮設工 仮道工 186.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
811	相双建設	二級河川 宇多川	相馬市	西山	右岸	延長 76.5 m 左岸 m 右岸 76.5 m 法長 11.4 m 護岸工 コンクリートブロック張 861.8 m2 築堤盛土工 2,085.1 m3 小口止工 2.0 基 隔壁工 1.0 基 張芝 388.7 m2 舗装工 163.8 m2 仮設工 仮道工 128.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
812	相双建設	二級河川 宇多川	相馬市	北飯	1丁目	延長 211.0 m 左岸 211.0 m 右岸 m 法長 6.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 457.2 m2 築堤盛土工 538.0 m3 小口止工 4.0 基 張芝 580.4 m2 舗装工 54.2 m2 仮設工 仮道工 201.6 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
813	相双建設	二級河川 宇多川	相馬市	南飯淵	北木関無	延長 26.0 m 左岸 m 右岸 26.0 m 法長 6.1 m 護岸工 コンクリートブロック張 284.4 m2 築堤盛土工 381.4 m3 小口止工 4.0 基 仮設工 仮道工 267.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
814	相双建設	二級河川 宇多川	相馬市	北飯淵	阿弥陀堂	延長 113.5 m 左岸 113.5 m 右岸 m 法長 21.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 2,436.6 m2 築堤盛土工 3,220.9 m3 小口止工 16.0 基 根固工 平型ブロック 84.0 個 仮設工 仮道工 1,220.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
815	相双建設	二級河川 宇多川	相馬市	中野	清水	延長 25.0 m 左岸 m 右岸 25.0 m 法長 12.7 m 護岸工 コンクリートブロック張 309.8 m2 築堤盛土工 51.9 m3 小口止工 2.0 基 張芝 72.3 m2 仮設工 仮道工 55.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
816	相双建設	二級河川 宇多川	相馬市	中村	川原町	延長 44.8 m 左岸 44.8 m 右岸 44.8 m 法長 14.8 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,183.5 m2 築堤盛土工 1,006.2 m3 小口止工 6.0 基 隔壁工 2.0 基 張芝 169.6 m2 仮設工 仮道工 208.3 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
817	相双建設	二級河川 宇多川	相馬市	中村	砂子田	延長 18.3 m 左岸 18.3 m 右岸 m 法長 7.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 123.9 m2 築堤盛土工 27.0 m3 小口止工 2.0 基 張芝 62.9 m2 仮設工 仮道工 80.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
818	相双建設	二級河川 宇多川	相馬市	南飯淵	松下	延長 86.8 m 左岸 m 右岸 86.8 m 法長 9.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,290.7 m2 築堤盛土工 2,357.9 m3 小口止工 4.0 基 隔壁工 2.0 基 張芝 61.3 m2 根固工 平型ブロック 174.0 個 仮設工 仮道工 308.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
944	相双建設	二級河川 宇多川	相馬市	栗津	栗津	延長 36.3 m 左岸 36.3 m 右岸 m 法長 7.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 117.0 m2 護岸工 コンクリートブロック張 118.0 m2 小口止工 6.0 基 仮設工 仮道工 144.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	1	1	件	

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
819	いわき建設	二級河川 末続川	いわき市	久之浜町末続	字北向1号	延長 68.0 m 左岸 m 右岸 68.0 m 法長 2.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 196.9 m2 小口止工 3.0 基 護岸工 張芝 34.0 m2 仮設工 仮道工 78.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
820	いわき建設	二級河川 末続川	いわき市	久之浜町末続	字北向2号	延長 11.0 m 左岸 m 右岸 11.0 m 法長 3.4 m 護岸工 コンクリートブロック張 35.9 m2 小口止工 1.0 基 護岸工 張芝 24.2 m2 摺付工 蛇かご 4.5 m 仮設工 仮道工 20.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
821	いわき建設	二級河川 末続川	いわき市	久之浜町末続	字新屋敷1号	延長 6.6 m 左岸 6.6 m 右岸 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 23.5 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 17.8 m2 仮設工 仮道工 14.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
822	いわき建設	二級河川 末続川	いわき市	久之浜町末続	字新屋敷2号	延長 18.0 m 左岸 18.0 m 右岸 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 69.3 m2 小口止工 1.0 基 護岸工 張芝 61.2 m2 摺付工 蛇かご 6.2 m	10/12~10/13 台風19号 19420



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
823	いわき建設	二級河川 末続川	いわき市	久之浜町末続	字北大沢	延長 38.8 m 左岸 38.8 m 右岸 m 法長 3.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 118.6 m2 小口止工 3.0 基 護岸工 張芝 15.5 m2 仮設工 仮道工 132.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
824	いわき建設	二級河川 大久川	いわき市	久之浜町久之浜	字東三松	延長 64.7 m 左岸 20.2 m 右岸 44.5 m 法長（左岸） 2.6 m 法長（右岸） 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック張 173.6 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 22.3 m2 重力式擁壁 10.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
825	いわき建設	二級河川 大久川	いわき市	大久町大久	字滝尻	延長 31.4 m 左岸 19.0 m 右岸 12.4 m 法長（左岸） 9.0 m 法長（右岸） 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 54.1 m2 護岸工 コンクリートブロック張 165.6 m2 小口止工 3.0 基 護岸工 張芝 36.1 m2 仮設工 仮道工 112.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
826	いわき建設	二級河川 大久川	いわき市	大久町大久	字助塚	延長 160.0 m 左岸 160.0 m 右岸 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 623.7 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 384.0 m2 摺付工 蛇かご 14.2 m 仮設工 仮道工 37.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
827	いわき建設	二級河川 大久川	いわき市	大久町大久	字岩下	延長 16.0 m 左岸 m 右岸 16.0 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 68.9 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 75.2 m2 摺付工 蛇かご 7.3 m 仮設工 仮道工 63.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
828	いわき建設	二級河川 大久川	いわき市	大久町大久	字毛勝	延長 47.0 m 左岸 m 右岸 47.0 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 167.9 m2 小口止工 2.0 基 コンクリート擁壁 2.0 m 護岸工 張芝 95.7 m2 摺付工 蛇かご 5.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
829	いわき建設	二級河川 小久川	いわき市	久之浜町西	二丁目	延長 39.4 m 左岸 m 右岸 39.4 m 法長 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 198.2 m2 護岸工 張芝 31.5 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
833	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	平鎌田	字西	延長 10.0 m 左岸 10.0 m 右岸 m 法長 13.2 m 築堤盛土 (W<2.5m) 10.0 m3 巻堤工 張ブロック (練) 124.1 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファル舗装 14.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
834	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	平鯨岡	字表門1号	延長 75.5 m 左岸 75.5 m 右岸 m 法長 9.6 m 築堤盛土 (2.5m ≤ W < 4.0m) 159.6 m3 巻堤工 張ブロック (練) 629.8 m2 小口止工 9.0 基 舗装工 アスファルト舗装 105.7 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
835	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	平鯨岡	字表門2号	延長 148.5 m 左岸 148.5 m 右岸 m 法長 9.8 m 築堤盛土 (W < 2.5m) 102.8 m3 築堤盛土 (2.5m ≤ W < 4.0m) 32.0 m3 築堤盛土 (4.0m ≤ W) 1,264.0 m3 巻堤工 張ブロック (練) 1,711.2 m2 小口止工 11.0 基 天端被覆工 62.2 m3 仮設工 二重式締切工 75.2 m 築堤 盛土 563.7 m3 仮設工 大型土のう 115.0 袋 仮設工 仮道工 15.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
836	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	平中塩	字大内	延長 11.0 m 左岸 11.0 m 右岸 m 法長 6.6 m 築堤盛土 (W < 2.5m) 47.3 m3 舗装工 アスファルト舗装 27.5 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
837	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	平下平窪	字曲田	延長 14.5 m 左岸 14.5 m 右岸 m 法長 6.1 m 築堤盛土 (W < 2.5m) 40.6 m3 植生工 張芝 87.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常 気象
			郡市 町村	大字	字		
838	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	平下平窪	字四左工門内	延長 64.0 m 左岸 64.0 m 右岸 m 法長 10.9 m 築堤盛土 (4.0 m ≤ W) 768.0 m <sup>3</sup> 巻堤工 張ブロック (練) 960.0 m <sup>2</sup> 小口止工 6.0 基 天端被覆工 56.3 m <sup>3</sup> 築堤 盛土 135.0 m <sup>3</sup> 仮設工 大型土のう 110.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
839	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	平下平窪	字大念仏	延長 64.7 m 左岸 64.7 m 右岸 m 法長 10.2 m 築堤盛土 (4.0 m ≤ W) 1,408.1 m <sup>3</sup> 巻堤工 張ブロック (練) 1,082.6 m <sup>2</sup> 小口止工 9.0 基 天端被覆工 56.9 m <sup>3</sup> 仮設工 二重式締切工 61.0 m 築堤 盛土 428.4 m <sup>3</sup> 仮設工 大型土のう 287.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
840	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	平下平窪	中島町	延長 99.6 m 左岸 99.6 m 右岸 m 法長 8.4 m 築堤盛土 (W < 2.5 m) 71.5 m <sup>3</sup> 築堤盛土 (2.5 m ≤ W < 4.0 m) 17.6 m <sup>3</sup> 築堤盛土 (4.0 m ≤ W) 1,075.8 m <sup>3</sup> 巻堤工 張ブロック (練) 794.2 m <sup>2</sup> 小口止工 7.0 基 天端被覆工 56.3 m <sup>3</sup> 仮設工 二重式締切工 59.4 m 築堤 盛土 273.0 m <sup>3</sup> 仮設工 大型土のう 209.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
841	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	平中高砂		延長 257.1 m 左岸 87.0 m 右岸 170.1 m 法長 8.2 m 巻堤工 張ブロック 3,152.1 m <sup>2</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
842	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	平中平窪	字向川原	延長 12.0 m 左岸 m 右岸 12.0 m 法長 6.8 m 築堤盛土 (W<2.5m) 16.0 m <sup>3</sup> 舗装工 アスファルト舗装 45.6 m <sup>2</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420
843	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	小川町下小川	字広畑	延長 10.0 m 左岸 10.0 m 右岸 m 法長 13.9 m 護岸工 コンクリートブロック張 130.7 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 仮設工 大型土のう 29.0 袋 仮設工 仮道工 55.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
844	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	小川町下小川	字丸山	延長 91.0 m 左岸 91.0 m 右岸 m 法長 14.0 m 築堤盛土 (W<2.5m) 152.6 m <sup>3</sup> 巻堤工 張ブロック (練) 1,089.3 m <sup>2</sup> 小口止工 6.0 基	10/12~10/13 台風19号 19420
845	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	小川町関場	字川原	延長 189.0 m 左岸 189.0 m 右岸 m 法長 16.3 m 築堤盛土 (4.0m≤W) 6,782.2 m <sup>3</sup> 護岸工 コンクリートブロック張 1,887.5 m <sup>2</sup> 小口止工 11.0 基 天端被覆工 166.3 m <sup>3</sup> 築堤 盛土 2,566.4 m <sup>3</sup> 仮設工 仮道工 150.0 m 仮設工 大型土のう 1,315.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
846	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	小川町三島	字瀬棚	延長 116.0 m 左岸 m 右岸 116.0 m 法長 6.2 m 築堤盛土 (W<2.5m) 602.4 m3 築堤盛土 (4.0m≤W) 114.4 m3 植生工 張芝 719.2 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
847	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	小川町三島	字緑	延長 25.0 m 左岸 m 右岸 25.0 m 法長 6.4 m 築堤盛土 (4.0m≤W) 712.5 m3 巻堤工 張ブロック (練) 312.3 m2 小口止工 4.0 基 天端被覆工 7.0 m3 仮設工 二重式締切工 51.4 m 築堤 盛土 315.1 m3 仮設工 大型土のう 112.0 袋 仮設工 仮道工 35.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
848	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	小川町高萩	字東	延長 87.0 m 左岸 m 右岸 87.0 m 法長 15.7 m 築堤盛土 (W<2.5m) 184.4 m3 築堤盛土 (4.0m≤W) 702.0 m3 巻堤工 張ブロック (練) 328.9 m2 小口止工 4.0 基 植生工 張芝 308.8 m2 仮設工 二重式締切工 137.0 m 仮設工 大型土のう 176.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
849	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	小川町塩田	字間門	延長 150.0 m 左岸 m 右岸 150.0 m 法長 15.2 m 築堤盛土 (2.5m≤W<4.0m) 1,680.0 m3 護岸工 コンクリートブロック張 2,000.2 m2 小口止工 4.0 基 仮設工 大型土のう 460.0 袋 仮設工 締切排水工 2.0 箇所 仮設工 大型土のう 319.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
850	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	小川町 塩田	字中島	延長 73.4 m 左岸 m 右岸 73.4 m 法長 14.4 m 築堤盛土 (W<2.5m) 53.8 m <sup>3</sup> 築堤盛土 (2.5m≦W<4.0m) 115.2 m <sup>3</sup> 護岸工 コンクリートブロック張 (練) 583.0 m <sup>2</sup> 小口止工 5.0 基 仮設工 仮道工 150.0 m 仮設工 大型土のう 228.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
851	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	小川町 上小川	字中川原	延長 30.3 m 左岸 30.3 m 右岸 m 法長 12.6 m 護岸工 コンクリートブロック張 374.2 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 仮設工 大型土のう 108.0 袋 仮設工 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13  台風19号  19420
852	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	小川町 塩田	字平石1号	延長 73.5 m 左岸 m 右岸 73.5 m 法長 7.5 m 築堤盛土 (W<2.5m) 24.1 m <sup>3</sup> 護岸工 大型ブロック積 (練) 542.3 m <sup>2</sup> 小口止工 4.0 基 護岸工 張芝 154.4 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 74.8 m 小口止工 73.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
853	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	小川町 塩田	字平石2号	延長 183.3 m 左岸 m 右岸 183.3 m 法長 14.8 m 築堤盛土 (4.0m≦W) 5,554.0 m <sup>3</sup> 護岸工 コンクリートブロック張 2,945.2 m <sup>2</sup> 小口止工 3.0 基 隔壁工 4.0 基 仮設工 仮道工 183.3 m 仮設工 大型土のう 94.0 袋 仮設工 締切排水工 6.0 箇所	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名等 ・ 川名	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
854	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	川前町川前	字下之内	延長 37.0 m 左岸 37.0 m 右岸 m 法長 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 62.4 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 127.9 m2 摺付工 9.0 m 仮設工 仮道工 117.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
855	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	川前町川前	字宇根尻	延長 35.0 m 左岸 m 右岸 35.0 m 法長 10.4 m 護岸工 コンクリートブロック張 352.6 m2 小口止工 4.0 基 摺付工 37.2 m 仮設工 仮道工 35.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
856	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	川前町川前	字小滝	延長 12.7 m 左岸 12.7 m 右岸 m 法長 4.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 48.4 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 7.6 m2 仮設工 仮道工 60.7 m	10/12~10/13 台風19号 19420
857	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	川前町川前	字三坂川	延長 43.0 m 左岸 43.0 m 右岸 m 法長 5.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 233.9 m2 小口止工 1.0 基 護岸工 張芝 98.9 m2 摺付工 7.8 m 仮設工 仮道工 141.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
858	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	川前町川前	字山下谷2号	延長 79.8 m 左岸 72.3 m 右岸 40.5 m 法長 5.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 450.0 m2 小口止工 8.0 基 護岸工 張芝 324.4 m2 摺付工 30.2 m 仮設工 仮道工 211.3 m	10/12~10/13 台風19号 19420
859	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	川前町川前	字小田代	延長 62.0 m 左岸 m 右岸 62.0 m 法長 4.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 263.8 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 111.6 m2 摺付工 12.8 m 仮設工 仮道工 140.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
860	いわき建設	二級河川 夏井川	いわき市	川前町川前	字山下谷1号	延長 21.0 m 左岸 21.0 m 右岸 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 114.0 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 54.6 m2 摺付工 12.8 m 仮設工 仮道工 70.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
861	いわき建設	二級河川 小玉川	いわき市	小川町三島	字瀬棚	延長 m 左岸 m 右岸 m 放流警報局 放流警報設備 1.0 式 放流警報装置 1.0 基 直流電源装置 1.0 基 耐電トランス 1.0 基	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
862	いわき建設	二級河川 小玉川	いわき市	小川町西小川	字平久田1号	延長 40.0 m 左岸 m 右岸 40.0 m 法長 4.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 163.0 m2 小口止工 2.0 基 摺付工 蛇かご 6.1 m 護岸工 張芝 8.0 m2 仮設工 仮道工 134.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
863	いわき建設	二級河川 小玉川	いわき市	小川町西小川	字平久田2号	延長 37.0 m 左岸 m 右岸 37.0 m 法長 6.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 158.6 m2 小口止工 2.0 基 根継工 12.0 m 仮設工 仮道工 62.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
864	いわき建設	二級河川 小玉川	いわき市	小川町西小川	字淵沢1号	延長 62.5 m 左岸 27.5 m 右岸 35.0 m 法長(左岸) 6.3 m 法長(右岸) 5.9 m 護岸工 大型ブロック積 254.2 m2 小口止工 5.0 基 摺付工 蛇かご 18.8 m 仮設工 仮道工 59.4 m 大型土のう工 481.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
865	いわき建設	二級河川 小玉川	いわき市	小川町西小川	字淵沢2号	延長 18.5 m 左岸 m 右岸 18.5 m 法長 10.7 m 護岸工 コンクリートブロック張 191.5 m2 小口止工 2.0 基	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
866	いわき建設	二級河川 小玉川	いわき市	三和町上永井	字迎田	延長 67.0 m 左岸 67.0 m 右岸 m 法長 4.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 255.8 m2 小口止工 4.0 基 護岸工 張芝 122.5 m2 摺付工 蛇かご 11.2 m 仮設工 仮道工 288.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
867	いわき建設	二級河川 茨原川	いわき市	平赤井	字常住	延長 30.5 m 左岸 30.5 m 右岸 m 法長 4.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 127.0 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 18.3 m2 仮設工 仮道工 218.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
868	いわき建設	二級河川 好間川	いわき市	好間町川中子	字愛宕東	延長 56.0 m 左岸 56.0 m 右岸 m 法長 11.2 m 築堤盛土 (W<2.5m) 147.0 m3 護岸工 コンクリートブロック張 612.7 m2 小口止工 4.0 基 摺付工 蛇かご 34.4 m 仮設工 大型土のう 167.0 袋 仮設工 仮道工 57.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
869	いわき建設	二級河川 好間川	いわき市	好間町今新田	字正当	延長 50.5 m 左岸 23.5 m 右岸 27.0 m 法長 10.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 245.6 m2 巻堤工 張ブロック (練) 393.9 m2 小口止工 6.0 基 仮設工 二重式締切工 47.5 m 仮設工 大型土のう 104.0 袋 仮設工 仮道工 123.0 m 仮設工 大型土のう 191.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
870	いわき建設	二級河川 好間川	いわき市	好間町下好間	字中島	延長 83.0 m 左岸 m 右岸 83.0 m 法長 10.8 m 築堤盛土 (W<2.5m) 224.1 m3 護岸工 コンクリートブロック張 830.3 m2 小口止工 3.0 基 摺付工 15.8 m 仮設工 大型土のう 173.0 袋 仮設工 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13  台風19号  19420
871	いわき建設	二級河川 好間川	いわき市	好間町中好間	字下川原	延長 22.0 m 左岸 m 右岸 22.0 m 法長 12.4 m 築堤盛土 (W<2.5m) 19.3 m3 護岸工 コンクリートブロック張 266.2 m2 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 38.0 m 仮設工 大型土のう 75.0 袋 仮設工 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13  台風19号  19420
872	いわき建設	二級河川 好間川	いわき市	好間町中好間	字中川原	延長 63.4 m 左岸 m 右岸 63.4 m 法長 13.2 m 護岸工 コンクリートブロック張 727.6 m2 小口止工 3.0 基 仮設工 仮道工 50.0 m 仮設工 大型土のう 203.0 袋 仮設工 締切排水工 2.0 箇所	10/12~10/13  台風19号  19420
873	いわき建設	二級河川 好間川	いわき市	好間町上好間	字下川原	延長 18.0 m 左岸 m 右岸 18.0 m 法長 12.4 m 護岸工 コンクリートブロック張 216.3 m2 小口止工 2.0 基 仮設工 大型土のう 66.0 袋 仮設工 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
874	いわき建設	二級河川 好間川	いわき市	好間町上好間	字道成川原	延長 7.0 m 左岸 m 右岸 7.0 m 法長 7.4 m 護岸工 コンクリートブロック張 47.2 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 7.7 m2 仮設工 大型土のう 24.0 袋 仮設工 締切排水工 1.0 箇所 仮設工 仮道工 77.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
875	いわき建設	二級河川 好間川	いわき市	好間町上好間	字岩穴	延長 31.0 m 左岸 m 右岸 31.0 m 法長 7.9 m 築堤盛土 (W<2.5m) 161.2 m3 築堤盛土 (2.5m≦W<4.0m) 111.6 m3 護岸工 コンクリートブロック張 239.0 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 58.9 m2 仮設工 仮道工 43.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
876	いわき建設	二級河川 好間川	いわき市	好間町上好間	字山ノ神	延長 15.0 m 左岸 m 右岸 15.0 m 法長 12.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 185.4 m2 小口止工 1.0 基 摺付工 18.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
877	いわき建設	二級河川 好間川	いわき市	好間町北好間	字寺入	延長 80.0 m 左岸 80.0 m 右岸 m 法長 14.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 978.3 m2 小口止工 2.0 基 摺付工 36.0 m 護岸工 張芝 176.0 m2 仮設工 仮道工 132.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
878	いわき建設	二級河川 好間川	いわき市	三和町 合戸	字成沢1号	延長 82.0 m 左岸 82.0 m 右岸 m 法長 8.1 m 護岸工 コンクリートブロック張 657.7 m2 小口止工 2.0 基	10/12~10/13 台風19号 19420
879	いわき建設	二級河川 好間川	いわき市	三和町 下市萱	字遅川	延長 100.0 m 左岸 m 右岸 100.0 m 法長 6.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 566.4 m2 小口止工 2.0 基 摺付工 蛇かご 7.4 m 護岸工 張芝 264.0 m2 仮設工 仮道工 75.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
880	いわき建設	二級河川 鹿又川	いわき市	川前町 川前	字柵立	延長 24.0 m 左岸 m 右岸 24.0 m 法長 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 117.5 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 歩道表層工 31.2 m2 舗装工 歩道路盤工 31.2 m2 仮設工 仮道工 90.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
881	いわき建設	二級河川 真似井川	いわき市	平上 平窪	字竹ノ花	延長 45.5 m 左岸 17.5 m 右岸 28.0 m 法長 4.3 m 護岸工 コンクリートブロック積 199.1 m2 小口止工 6.0 基 摺付工 蛇かご 15.9 m 仮設工 仮道工 53.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
882	いわき建設	二級河川 新川	いわき市	内郷御厩町	長町	延長 37.5 m 左岸 37.5 m 右岸 m 法長 7.2 m 護岸工 コンクリートブロック張 385.8 m2 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 23.0 m 仮設工 大型土のう 84.0 袋 仮設工 盛土工 62.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
883	いわき建設	二級河川 新川	いわき市	内郷白水町	広畑	延長 16.0 m 左岸 16.0 m 右岸 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 68.9 m2 小口止工 2.0 基 摺付工 12.4 m 仮設工 大型土のう 42.0 袋 仮設工 盛土工 4.8 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
884	いわき建設	二級河川 仁井田川	いわき市	四倉町塩木	字家ノ内	延長 98.1 m 左岸 m 右岸 98.1 m 法長 12.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,222.5 m2 小口止工 1.0 基 護岸工 張芝 206.0 m2 仮設工 仮道工 36.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
885	いわき建設	二級河川 仁井田川	いわき市	四倉町山田小湊	字榎	延長 38.0 m 左岸 38.0 m 右岸 m 法長 5.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 200.7 m2 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 23.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
886	いわき建設	二級河川 仁井田川	いわき市	四倉町下柳生	字熊ノ御嶽	延長 13.0 m 左岸 m 右岸 13.0 m 法長 8.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 79.9 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 12.0 m2 仮設工 仮道工 116.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
887	いわき建設	二級河川 袖玉山川	いわき市	四倉町玉山	字屋敷前	延長 8.0 m 左岸 8.0 m 右岸 m 法長 5.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 37.2 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 11.2 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
888	いわき建設	二級河川 白岩川	いわき市	四倉町白岩	字上大作	延長 12.0 m 左岸 m 右岸 12.0 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 45.8 m2 小口止工 1.0 基 護岸工 張芝 8.4 m2 摺付工 蛇かご 6.3 m 仮設工 仮道工 34.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
889	いわき建設	二級河川 白岩川	いわき市	四倉町白岩	字中ノ内	延長 35.0 m 左岸 35.0 m 右岸 m 法長 3.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 115.4 m2 小口止工 2.0 基 摺付工 蛇かご 4.9 m 仮設工 仮道工 84.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	路線名・河川名等	位置			決定	異常気象
		郡市町村	大字	字		
	河川					
国土交通省		計	6	件		
			8			

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
890	いわき建設	一般国道 399号	いわき市	小川町上小川	字上戸渡外2国有林220林班	延長 5.0 m 幅員 4.00 m 擁壁工 コンクリートブロック積 11.8 m2 排水工 U型側溝 3.0 m 排水工 集水桝 1.0 基 舗装工 アスファルト舗装 9.0 m2 上層路盤工 9.0 m2 下層路盤工 9.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
891	いわき建設	一般国道 399号	いわき市	小川町上小川	字上戸渡外2国有林219林班	延長 26.0 m 幅員 5.00 m 擁壁工 コンクリートブロック積 12.8 m2 小口止工 2.0 基 擁壁工 重力式コンクリート擁壁 2.0 m 舗装工 アスファルト舗装 20.2 m2 上層路盤工 20.6 m2 下層路盤工 22.6 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
892	いわき建設	主要地方道 小野・四倉線	いわき市	川前町川前	字沖流	延長 25.0 m 幅員 5.00 m 法長 6.1 m 盛土 路体・路床盛土工 102.5 m3 擁壁工 コンクリートブロック積 148.7 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 65.0 m2 上層路盤工 65.0 m2 下層路盤工 65.0 m2 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 25.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
893	いわき建設	主要地方道 小野・四倉線	いわき市	川前町川前	字荷付場2号	延長 11.0 m 幅員 6.12 m 法長 5.3 m 擁壁工 コンクリートブロック積 55.1 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 12.1 m2 上層路盤工 12.1 m2 下層路盤工 12.1 m2 防護柵工 ガードバイブ (コンクリート建込式) 11.0 m 仮設工 仮道工 46.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
894	いわき建設	主要地方道 小野・四倉線	いわき市	川前町川前	字荷付場1号	延長 35.2 m 幅員 4.24 m  法長 6.7 m 擁壁工 コンクリートブロック積 228.1 m2 小口止工 4.0 基 舗装工 アスファルト舗装 43.6 m2 上層路盤工 43.6 m2 下層路盤工 43.6 m2 防護柵工 ガードパイプ (土中建込式) 35.2 m 仮設工 仮道工 101.7 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
895	いわき建設	主要地方道 小野・四倉線	いわき市	川前町川前	字荷付場3号	延長 8.0 m 幅員 5.70 m  法長 6.1 m 擁壁工 コンクリートブロック積 45.5 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 21.3 m2 上層路盤工 21.3 m2 下層路盤工 21.3 m2 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 8.0 m 仮設工 仮道工 53.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
896	いわき建設	主要地方道 小野・四倉線	いわき市	川前町川前	字荷付場4号	延長 15.5 m 幅員 4.44 m  法長 6.7 m 擁壁工 コンクリートブロック積 95.9 m2 小口止工 4.0 基 舗装工 アスファルト舗装 23.0 m2 上層路盤工 23.0 m2 下層路盤工 23.0 m2 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 15.5 m 仮設工 仮道工 78.5 m	10/12~10/13  台風19号  19420
897	いわき建設	主要地方道 小野・四倉線	いわき市	小川町上小川	字柵平	延長 68.7 m 幅員 9.03~10.40 m  舗装工 アスファルト舗装 201.4 m2 上層路盤工 201.4 m2 下層路盤工 201.4 m2 法覆工 植生シート 59.5 m2 防護柵工 ガードパイプ (土中建込式) 68.7 m	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川名・路線名等	位置		決定	異常気象
			郡市町村	大字		
898	いわき建設	主要地方道 小野・四倉線	いわき市	平上平窪 字五反田	延長 14.0 m 幅員 7.35 m 護岸工 コンクリートブロック積 47.9 m2 小口止工 2.0 基 摺付工 蛇かご 6.2 m 舗装工 アスファルト舗装 14.0 m2 上層路盤工 14.0 m2 下層路盤工 14.0 m2 防護柵工 ガードレール（コンクリート建込式） 14.0 m 仮設工 仮道工 26.5 m	10/12～10/13  台風19号      19420
899	いわき建設	主要地方道 小名浜小野線	いわき市	好間町大和 字西田	延長 27.0 m 幅員 2.30 m 法長 5.4 m 擁壁工 コンクリートブロック積 141.7 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 62.1 m2 上層路盤工 62.1 m2 防護柵工 ガードレール（コンクリート建込式） 30.0 m	10/12～10/13  台風19号      19420
900	いわき建設	主要地方道 小名浜小野線	いわき市	三和町上永井 字高戸	延長 9.0 m 幅員 4.60 m 法長 5.1 m 擁壁工 コンクリートブロック積 42.8 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 12.6 m2 上層路盤工 12.6 m2 下層路盤工 12.6 m2 防護柵工 ガードレール（コンクリート建込式） 12.0 m	10/12～10/13  台風19号      19420
901	いわき建設	主要地方道 小名浜小野線	いわき市	三和町下三坂 字原	延長 10.0 m 幅員 5.22 m 法長 2.0 m 擁壁工 コンクリートブロック積 19.2 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 12.0 m2 上層路盤工 12.0 m2 下層路盤工 12.0 m2 防護柵工 ガードレール（コンクリート建込式） 10.0 m	10/12～10/13  台風19号      19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
902	いわき建設	一般県道 三株. 下市萱. 小川線	いわき市	三和町下市萱	字新田1号	延長 67.8 m 幅員 4.70 m  崩落土除去 157.5 m3 ジオテキスタイル工 4,246.2 m2 排水工 88.3 m 舗装工 アスファルト舗装 265.8 m2 上層路盤工 265.8 m2 下層路盤工 265.8 m2 防護柵工 ガードレール (土中建設式) 42.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
903	いわき建設	一般県道 三株. 下市萱. 小川線	いわき市	三和町下永井	字軽井沢	延長 12.3 m 幅員 3.00 m  盛土 路体盛土工 56.6 m3 舗装工 アスファルト舗装 17.5 m2 上層路盤工 17.5 m2 下層路盤工 17.5 m2 防護柵工 ガードレール (土中建設式) 12.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
904	いわき建設	一般県道 折木. 筒木原. 久ノ浜線	いわき市	大久町大久	字滝尻1号	延長 40.0 m 幅員 7.70 m  擁壁工 コンクリートブロック張 134.5 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 308.0 m2 上層路盤工 308.0 m2 下層路盤工 308.0 m2 防護柵工 ガードレール (コンクリート建設式) 35.0 m 盛土工 360.0 m3 仮設工 大型土のう 77.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
905	いわき建設	一般県道 折木. 筒木原. 久ノ浜線	いわき市	大久町大久	字滝尻2号	延長 29.0 m 幅員 9.00 m  擁壁工 コンクリートブロック張 135.4 m2 小口止工 3.0 基 舗装工 アスファルト舗装 153.7 m2 上層路盤工 153.7 m2 下層路盤工 153.7 m2 防護柵工 ガードレール (コンクリート建設式) 29.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
906	いわき建設	一般県道 上戸渡・広野線	いわき市	小川町上小川	字中戸渡1号	延長 244.0 m 幅員 5.00 m  舗装工 アスファルト舗装 329.5 m2 上層路盤工 340.0 m2 下層路盤工 381.8 m2 法覆工 張芝 122.4 m2 排水工 アスカーブ 107.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
907	いわき建設	一般県道 上戸渡・広野線	いわき市	小川町上小川	字中戸渡2号	延長 177.0 m 幅員 4.00 m  擁壁工 コンクリートブロック積 54.2 m2 小口止工 4.0 基 排水工 U型側溝 22.0 m 舗装工 アスファルト舗装 168.5 m2 上層路盤工 169.5 m2 下層路盤工 199.5 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
908	いわき建設	一般県道 上川内・川前線	いわき市	川前町下桶売	字志田名	延長 23.0 m 幅員 7.72~8.84 m  法長 3.5 m 盛土 路床盛土工 6.1 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 25.3 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 99.9 m2 上層路盤工 99.9 m2 下層路盤工 99.9 m2 防護柵工 ガードレール（撤去再設置） 4.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
909	いわき建設	一般県道 上川内・川前線	いわき市	川前町川前	字五林	延長 11.0 m 幅員 3.91 m  法長 7.4 m 盛土 路体・路床盛土工 74.8 m3 擁壁工 コンクリートブロック積 75.7 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 27.4 m2 上層路盤工 27.4 m2 下層路盤工 27.4 m2 防護柵工 ガードレール（コンクリート建込式） 11.0 m 仮設工 仮道工 65.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
910	いわき建設	一般県道 神俣停車場・川前線	いわき市	川前町上桶売	字小久田1号	延長 20.3 m 幅員 6.15~6.35 m  法長 2.2 m 擁壁工 コンクリートブロック積 37.4 m <sup>2</sup> 小口止工 3.0 基 舗装工 アスファルト舗装 18.8 m <sup>2</sup> 上層路盤工 18.8 m <sup>2</sup> 下層路盤工 18.8 m <sup>2</sup> 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 20.3 m	10/12~10/13  台風19号  19420
911	いわき建設	一般県道 神俣停車場・川前線	いわき市	川前町上桶売	字小久田2号	延長 7.0 m 幅員 4.55 m  法長 4.4 m 擁壁工 コンクリートブロック積 28.3 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基	10/12~10/13  台風19号  19420
912	いわき建設	一般県道 神俣停車場・川前線	いわき市	川前町上桶売	字小久田3号	延長 7.0 m 幅員 7.52 m  法長 3.4 m 盛土 路体・路床盛土工 25.2 m <sup>3</sup> 擁壁工 コンクリートブロック積 22.7 m <sup>2</sup> 小口止工 1.0 基 舗装工 アスファルト舗装 17.9 m <sup>2</sup> 上層路盤工 17.9 m <sup>2</sup> 下層路盤工 17.9 m <sup>2</sup> 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 7.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
913	いわき建設	一般県道 神俣停車場・川前線	いわき市	川前町下桶売	字久保田	延長 13.4 m 幅員 6.10 m  法長 2.0 m 擁壁工 コンクリートブロック積 12.3 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 6.4 m <sup>2</sup> 上層路盤工 6.7 m <sup>2</sup> 下層路盤工 8.4 m <sup>2</sup> 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 6.7 m	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	河川 路線名・等	位置			決定	異常気象
		郡市町村	大字	字		
	道路					
国土交通省		計	24	件		



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
914	勿来土木	二級河川 鮫川	いわき市	田人町貝泊	蕨平	延長 241.0 m 左岸 m 右岸 241.0 m 法長 5.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 864.5 m2 法長 5.8 m 護岸工 大型ブロック積 461.6 m2 小口止工 4.0 基 護岸工 張芝 408.0 m2 護岸工 蛇かご 11.3 m2 仮設工 1.0 式	10/12~10/13  台風19号       19420
915	勿来土木	二級河川 鮫川	いわき市	田人町貝泊	ニママ	延長 25.0 m 左岸 m 右岸 25.0 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 136.4 m2 護岸工 蛇かご 21.2 m2 小口止工 2.0 基 仮設工 1.0 式	10/12~10/13  台風19号       19420
916	勿来土木	二級河川 鮫川	いわき市	田人町石住	神山	延長 72.4 m 左岸 72.4 m 右岸 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 412.0 m2 護岸工 蛇かご 10.6 m2 ナリ付け工 (コンクリートブロック積工) - m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 349.7 m2 仮設工 1.0 式	10/12~10/13  台風19号       19420
917	勿来土木	二級河川 鮫川	いわき市	遠野町大平	皿貝	延長 21.0 m 左岸 21.0 m 右岸 m 法長 6.1 m 護岸工 大型ブロック積 125.4 m2 護岸工 張芝 275.9 m2 小口止工 2.0 基 仮設工 1.0 式	10/12~10/13  台風19号       19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常 気象
			郡市 町村	大字	字		
918	勿来土木	二級河川 鮫川	いわき市	遠野町 滝	オノ神	延長 16.8 m 左岸 16.8 m 右岸 m 法長 3.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 61.0 m2 小口止工 2.0 基	10/12~10/13 台風19号 19420
919	勿来土木	二級河川 鮫川	いわき市	沼部町	宿	延長 147.0 m 左岸 m 右岸 147.0 m 法長 9.2 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,341.4 m2 小口止工 4.0 基 仮設工 1.0 式	10/12~10/13 台風19号 19420
920	勿来土木	二級河川 戸草川	いわき市	田人町 貝泊	下戸草	延長 50.5 m 左岸 50.5 m 右岸 m 法長 3.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 186.3 m2 仮設工 1.0 式	10/12~10/13 台風19号 19420
921	勿来土木	二級河川 入遠野川	いわき市	遠野町 入遠野	羽黒	延長 48.3 m 左岸 m 右岸 48.3 m 法長 - m 法長 - m かご護岸工 109.0 m2 仮道工 - 式	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
922	勿来土木	二級河川 上遠野川	いわき市	遠野町根岸	太田	延長 29.5 m 左岸 7.0 m 右岸 22.5 m 左岸 法長 4.6 m 右岸 法長 3.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 111.4 m2 護岸工 コンクリート法枠 39.2 m2 小口止工 4.0 基 護岸工 蛇かご 25.8 m2 仮設工 1.0 式	10/12~10/13 台風19号 19420
923	勿来土木	二級河川 上遠野川	いわき市	遠野町根岸	石田	延長 137.2 m 左岸 m 右岸 137.2 m 法長 8.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 976.0 m2 小口止工 2.0 基 仮設工 1.0 式	10/12~10/13 台風19号 19420
924	勿来土木	二級河川 荷路夫川	いわき市	田人町黒田	唐沢	延長 16.2 m 左岸 16.2 m 右岸 m 法長 3.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 57.6 m2 護岸工 蛇かご 5.1 m2 小口止工 1.0 基 仮設工 1.0 式	10/12~10/13 台風19号 19420
925	勿来土木	二級河川 深山口川	いわき市	遠野町滝	深山口	延長 112.7 m 左岸 45.1 m 右岸 50.7 m 法長 5.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 293.5 m2 コンクリート根継 34.5 m3 護岸工 張芝 134.8 m2 仮設工 1.0 式	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名等 ・ 名	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
926	勿来土木	二級河川 四時川	いわき市	山玉町	脇川	延長 183.6 m 左岸 m 右岸 183.6 m 法長 13.2 m 護岸工 コンクリートブロック張 2,383.9 m2 小口止工 1.0 基 仮設工 1.0 式	10/12~10/13 台風19号 19420
927	勿来土木	二級河川 四時川	いわき市	沼部町	北ノ内	延長 104.4 m 左岸 30.0 m 右岸 74.4 m 左岸 法長 12.8 m 右岸 法長 7.3 m 護岸工 大型ブロック積 577.3 m2 平張コンクリートブロック 384.0 m2 コンクリート根止工 15.0 m3 小口止工 4.0 基 路肩防護柵工 45.8 m 仮設工 1.0 式	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	14	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・ 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
928	勿来土木	二級河川  天王川	いわき市	遠野町	中野	延長 59.2 m 左岸 59.2 m 右岸 52.0 m 左岸 法長 3.7 m 右岸 法長 3.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 252.9 m <sup>2</sup> 小口止工 4.0 基 底張工 (コンクリート) 72.9 m <sup>3</sup> 舗装工 25.7 m <sup>2</sup> 仮設工 1.0 式	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	砂防	計	1	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象	
			郡市町村	大字	字			
929	勿来土木	一般国道 289号	いわき市	田人町旅人	東中ノ内	延長 幅員  法長 大型ブロック積工 植生工 小口止工 じゃかご ガードレール 撤去・再設置 仮設工	14.4 m 11.00 m  5.9 m 81.3 m2 33.1 m2 1.0 基 11.7 m2 14.4 m 1.0 式	10/12~10/13  台風19号  19420
930	勿来土木	主要地方道 いわき、石川線	いわき市	田人町石住	才鉢1号	延長 幅員  法長 大型ブロック積工 小口止工 かご工 舗装工 ガードレール基礎 ガードレール（コンクリート建込） ガードレール（土中建込）	103.0 m 9.60 m  7.9 m 831.1 m2 5.0 基 21.9 m2 663.4 m2 87.4 m 87.4 m 4.7 m	10/12~10/13  台風19号  19420
931	勿来土木	主要地方道 いわき、石川線	いわき市	田人町石住	貝屋	延長 幅員  法長 大型ブロック工 小口止工 シールコンクリート 舗装工 路盤工 ガードレール（土中建込） 区画線工	41.5 m 7.00~9.30 m  7.7 m 340.6 m2 2.0 基 44.8 m2 111.8 m2 63.8 m2 40.0 m 40.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
932	勿来土木	主要地方道 いわき、上三坂、小野線	いわき市	植田町	本町3丁目	延長 幅員  コンクリート擁壁工 舗装工 歩道舗装工 排水工 アスカーブ ガードレール撤去・再設置 すり付け工（コンクリートブロック張） すり付け工（石積） 小口止工	11.6 m m  11.6 m - m2 - m2 - m - m - m2 - m2 -	10/25~10/26  台風21号  19445

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象	
			郡市町村	大字	字			
933	勿来土木	主要地方道 いわき、上三坂、小野線	いわき市	遠野町大平	細畑	延長 幅員  法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 すりつけ工（石積工） ガードレール基礎 ガードレール（コンクリート建込） 舗装工 縦排水工 コンクリート	56.0 m 6.60 m  2.9 m 162.4 m2 4.0 基 3.6 m2 61.9 m 61.9 m 68.0 m2 4.2 m3	10/12~10/13  台風19号  19420
934	勿来土木	主要地方道 いわき、上三坂、小野線	いわき市	遠野町大平	皿貝	延長 幅員  法長 コンクリートブロック積 小口止工（もたれ擁壁） すり付け工（じゃかご） ガードレール基礎 ガードレール（コンクリート建込） ガードレール（土中建込） 舗装工	42.4 m 6.90 m  4.2 m 178.8 m2 2.0 基 6.4 m2 44.7 m 44.7 m 2.6 m 52.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
935	勿来土木	主要地方道 いわき、上三坂、小野線	いわき市	遠野町大平	曲藤1号	延長 幅員  法長 コンクリートブロック積 小口止工（もたれ擁壁） すり付け工（じゃかご） ガードレール基礎 ガードレール（コンクリート建込） ガードレール（土中建込） 舗装工	53.9 m 6.50 m  4.7 m 266.2 m2 2.0 基 - m2 59.6 m 59.6 m - m 65.5 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
936	勿来土木	主要地方道 いわき、上三坂、小野線	いわき市	遠野町大平	曲藤2号	延長 幅員  法長 コンクリートブロック積 小口止工 すり付け工（じゃかご） ガードレール基礎 ガードレール（コンクリート建込） ガードレール（土中建込） 舗装工	24.0 m 6.60 m  4.4 m 103.3 m2 1.0 基 8.5 m2 24.0 m 24.0 m 3.0 m 28.5 m2	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
937	勿来土木	主要地方道 いわき. 上三 坂. 小野線	いわき市	遠野町	中ノ内 入遠野	延長 22.0 m 幅員 8.80 m  法長 1.7 m 植生工 (張芝) 37.4 m <sup>2</sup> 舗装工 24.2 m <sup>2</sup> 防護柵工 22.0 m 区画線 22.0 m	10/12~10/13  台風19号     19420
938	勿来土木	主要地方道 勿来浅川線	いわき市	田人町	戸草 貝泊	延長 8.0 m 幅員 6.70 m  法長 3.8 m 擁壁工 コンクリートブロック積 29.2 m <sup>2</sup> 小口止工 1.0 基 すり付け工 (じゃかご) 7.1 m <sup>2</sup> 吐口工 (コンクリート) 2.5 m <sup>3</sup> 吐口工 (集水柵) 1.0 箇所 舗装工 13.9 m <sup>2</sup> ガードレール (コンクリート建込) 7.0 m	10/12~10/13  台風19号      19420
939	勿来土木	一般県道 旅人. 勿来線	いわき市	田人町	横根 旅人	延長 5.6 m 幅員 8.80 m  法長 4.3 m 擁壁工 コンクリートブロック積 28.3 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 すり付け工 (じゃかご) 8.3 m <sup>2</sup> 舗装工 12.3 m <sup>2</sup> アスカーブ縁石工 11.2 m ガードレール (コンクリート建込) 8.3 m ガードレール (土中建込) 2.9 m	10/12~10/13  台風19号      19420
940	勿来土木	一般県道 才鉢前山線	いわき市	田人町	戸草 1号 貝泊	延長 70.0 m 幅員 4.60 m  法長 3.2 m 擁壁工 コンクリートブロック積 226.8 m <sup>2</sup> 舗装工 49.0 m <sup>2</sup> 区画線 70.0 m 仮設工 1.0 式	10/12~10/13  台風19号      19420



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
941	勿来土木	一般県道 才鉢前山線	いわき市	田人町貝泊	戸草2号	延長 7.2 m 幅員 4.70 m  法長 3.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 26.2 m2 小口止工 1.0 基 すり付け工 (じゃかご) 5.5 m2 舗装工 7.7 m2 区画線 9.6 m 仮設工 1.0 式	10/12~10/13  台風19号  19420
942	勿来土木	一般県道 才鉢前山線	いわき市	田人町貝泊	道ノ後	延長 8.0 m 幅員 3.50 m  プレキャストL型擁壁 8.0 m 舗装工 25.1 m2 区画線 10.2 m すり付け工(植生土のう) 12.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	道路	計	1	4	件	

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	出先機関名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
943	鮫川水系ダム管理	二級河川 鮫川	いわき市	田人町旅人	井戸沢	延長 118.4 m 左岸 m 右岸 118.4 m 法長 5.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 92.7 m2 護岸工 大型ブロック積 159.5 m2 護岸工 コンクリート擁壁 1,238.0 m3 仮設工 仮道工 391.3 m 隔壁工 1.0 箇所 給水施設 1.0 棟	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	1	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
485	いわき市	準用河川 門八川	いわき市	川前町下桶売	矢田谷地	延長 左岸 16.7 m 右岸 16.7 m 法長 3.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 50.8 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 33.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
486	いわき市	準用河川 門八川	いわき市	川前町下桶売	久保田	延長 左岸 11.5 m 右岸 m 法長 4.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 45.4 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 35.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
487	いわき市	準用河川 門八川	いわき市	川前町下桶売	殿林	延長 左岸 15.0 m 右岸 15.0 m 法長 3.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 49.9 m <sup>2</sup> 護岸工 張芝 21.0 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 39.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
488	いわき市	準用河川 門八川	いわき市	川前町上桶売	畝分田	延長 左岸 12.8 m 右岸 12.8 m 法長 3.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 37.5 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 32.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置		決定	異常気象
			郡市町村	大字		
489	いわき市	普通河川 好間川	いわき市	三和町上市萱 町頭	延長 87.0 m 左岸 m 右岸 87.0 m 法長 4.2 m 護岸工 コンクリートブロック張 366.3 m2 護岸工 張芝 200.1 m2 仮設工 仮道工 146.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
490	いわき市	普通河川 好間川	いわき市	三和町上市萱 長沢	延長 33.0 m 左岸 m 右岸 33.0 m 法長 2.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 77.1 m2 護岸工 張芝 196.0 m2 仮設工 仮道工 68.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
491	いわき市	普通河川 黒沢川	いわき市	大久町大久 地切	延長 25.0 m 左岸 25.0 m 右岸 m 法長 3.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 76.3 m2 護岸工 張芝 90.0 m2 仮設工 仮道工 82.3 m	10/12~10/13 台風19号 19420
492	いわき市	普通河川 小久川	いわき市	大久町小久 山之神	延長 30.0 m 左岸 30.0 m 右岸 m 法長 3.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 105.3 m2 護岸工 張芝 93.0 m2 仮設工 仮道工 119.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
493	いわき市	普通河川 常住川	いわき市	平赤井	大倉1号	延長 15.5 m 左岸 m 右岸 15.5 m 法長 2.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 43.4 m2 護岸工 張芝 7.8 m2 仮設工 仮道工 34.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
494	いわき市	普通河川 常住川	いわき市	平赤井	大倉2号	延長 34.9 m 左岸 m 右岸 34.9 m 法長 3.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 100.3 m2 護岸工 張芝 26.0 m2 仮設工 仮道工 143.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
495	いわき市	普通河川 赤沼川	いわき市	平上	寺下	延長 12.0 m 左岸 12.0 m 右岸 m 法長 3.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 42.1 m2 護岸工 張芝 9.6 m2 仮設工 仮道工 75.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
496	いわき市	普通河川 大柴沢	いわき市	田人町貝泊	久子ノ内1号	延長 39.1 m 左岸 39.1 m 右岸 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 170.6 m2 護岸工 張芝 99.5 m2 仮設工 仮道工 115.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置		決定	異常気象
			郡市町村	大字		
497	いわき市	普通河川 大柴沢	いわき市	田人町貝泊 久子ノ内2号	延長 30.6 m 左岸 m 右岸 30.6 m 法長 3.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 90.9 m2 仮設工 仮道工 33.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
498	いわき市	普通河川 大堀川	いわき市	三和町下永井 大堀1号	延長 19.5 m 左岸 19.5 m 右岸 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 71.2 m2 護岸工 張芝 14.9 m2 仮設工 仮道工 184.8 m	10/12~10/13 台風19号 19420
499	いわき市	普通河川 大堀川	いわき市	三和町下永井 大堀2号	延長 48.0 m 左岸 48.0 m 右岸 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 151.2 m2 護岸工 張芝 33.6 m2 仮設工 仮道工 79.3 m	10/12~10/13 台風19号 19420
500	いわき市	普通河川 第2井出川	いわき市	田人町貝泊 井出1号	延長 30.0 m 左岸 m 右岸 30.0 m 法長 2.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 84.6 m2 仮設工 仮道工 88.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
501	いわき市	普通河川 第2井出川	いわき市	田人町貝泊	井出2号	延長 30.0 m 左岸 13.0 m 右岸 17.0 m 法長 2.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 72.8 m <sup>2</sup> 護岸工 張芝 42.3 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 54.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
502	いわき市	普通河川 第2井出川	いわき市	田人町貝泊	井出3号	延長 16.0 m 左岸 16.0 m 右岸 m 法長 2.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 43.1 m <sup>2</sup> 護岸工 張芝 12.8 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 93.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
503	いわき市	普通河川 第2井出川	いわき市	田人町貝泊	井出4号	延長 29.0 m 左岸 29.0 m 右岸 m 法長 2.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 78.6 m <sup>2</sup> 護岸工 張芝 23.2 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 74.5 m	10/12~10/13  台風19号  19420
504	いわき市	普通河川 中山川	いわき市	山田町	林越	延長 11.0 m 左岸 m 右岸 11.0 m 法長 2.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 27.1 m <sup>2</sup>	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置		決定	異常気象
			郡市町村	大字		
505	いわき市	普通河川 北川	いわき市	三和町下市萱 北1号	延長 38.8 m 左岸 10.5 m 右岸 28.3 m 法長 3.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 115.3 m <sup>2</sup> 護岸工 張芝 19.6 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 50.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
506	いわき市	普通河川 北川	いわき市	三和町下市萱 北2号	延長 43.0 m 左岸 24.0 m 右岸 19.0 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 158.4 m <sup>2</sup> 護岸工 張芝 68.8 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 78.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
507	いわき市	普通河川 明神平川	いわき市	三和町下永井 軽井沢1号	延長 22.0 m 左岸 16.0 m 右岸 6.0 m 法長 4.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 64.4 m <sup>2</sup> 護岸工 張芝 18.2 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 90.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
508	いわき市	普通河川 明神平川	いわき市	三和町下永井 軽井沢2号	延長 98.0 m 左岸 86.0 m 右岸 12.0 m 法長 5.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 339.0 m <sup>2</sup> 護岸工 張芝 144.4 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 187.6 m	10/12~10/13 台風19号 19420



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
509	いわき市	普通河川 明神平川	いわき市	三和町下永井	軽井沢3号	延長 54.0 m 左岸 23.0 m 右岸 31.0 m 法長 4.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 207.7 m <sup>2</sup> 護岸工 張芝 5.9 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 98.4 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	2	5件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
510	いわき市	一級市道 下三坂・下市萱線	いわき市	三和町上市萱	榎下	延長 21.0 m 幅員 4.00~4.00 m 擁壁工 コンクリートブロック積 73.6 m2 舗装工 アスファルト舗装 20.2 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
511	いわき市	一級市道 上矢田・水野谷線	いわき市	常磐松久須根町	南滝	延長 50.0 m 幅員 3.10~3.40 m 盛土 139.3 m3 法覆工 張芝 109.0 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 116.7 m2 舗装工 アスファルト舗装 51.4 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
512	いわき市	一級市道 入遠野・下市萱線	いわき市	三和町下市萱	堀ノ内	延長 21.0 m 幅員 3.20~4.10 m 擁壁工 コンクリートブロック積 23.5 m2 舗装工 アスファルト舗装 48.4 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
513	いわき市	一級市道 入遠野・下市萱線	いわき市	三和町下市萱	滝ノ上	延長 43.0 m 幅員 3.20~3.70 m 盛土 27.5 m3 法覆工 張芝 14.3 m2 舗装工 アスファルト舗装 122.6 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
514	いわき市	二級市道 石畑・綱木線	いわき市	田人町石住	綱木	延長 12.0 m 幅員 3.00~3.00 m 擁壁工 コンクリートブロック積 44.6 m2 舗装工 アスファルト舗装 6.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
515	いわき市	二級市道 竹貫田・水田線	いわき市	三和町上三坂	水田	延長 15.0 m 幅員 6.80~6.80 m 盛土 262.5 m3 法覆工 張芝 118.5 m2 舗装工 アスファルト舗装 45.6 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
516	いわき市	二級市道 渡戸・上永井線	いわき市	三和町渡戸	山ノ神1号	延長 39.5 m 幅員 4.10~4.20 m 盛土 85.7 m3 擁壁工 コンクリートブロック積 123.7 m2 舗装工 アスファルト舗装 71.1 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
517	いわき市	二級市道 渡戸・上永井線	いわき市	三和町渡戸	山ノ神2号	延長 25.5 m 幅員 8.80~8.80 m 盛土 219.3 m3 法覆工 張芝 68.9 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 139.2 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
518	いわき市	その他の市道 芦沢1号線	いわき市	大久町大久	芦沢1号	延長 33.0 m 幅員 3.90~4.10 m 盛土 36.2 m <sup>3</sup> 法覆工 張芝 52.0 m <sup>2</sup> 擁壁工 コンクリートブロック積 132.9 m <sup>2</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420
519	いわき市	その他の市道 芦沢1号線	いわき市	大久町大久	芦沢2号	延長 8.0 m 幅員 4.00~4.00 m 盛土 18.4 m <sup>3</sup> 法覆工 張芝 16.8 m <sup>2</sup> 擁壁工 コンクリートブロック積 24.9 m <sup>2</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420
520	いわき市	その他の市道 原前・佐々目線	いわき市	山田町	上安行	延長 26.5 m 幅員 3.10~3.60 m 擁壁工 コンクリートブロック積 100.4 m <sup>2</sup> 舗装工 アスファルト舗装 34.7 m <sup>2</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420
521	いわき市	その他の市道 合戸・入藪線	いわき市	三和町合戸	入藪	延長 8.0 m 幅員 3.20~3.20 m 擁壁工 コンクリートブロック積 37.4 m <sup>2</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
522	いわき市	その他の市道 山ノ入淵沢線	いわき市	小川町西小川	淵沢	延長 55.3 m 幅員 3.60~3.60 m  盛土 393.8 m3 舗装工 コンクリート舗装 47.7 m2 擁壁工 コンクリートブロック張 526.8 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 38.2 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
523	いわき市	その他の市道 城木・殿林線	いわき市	川前町下桶売	殿林	延長 62.0 m 幅員 2.50~3.70 m  擁壁工 コンクリートブロック積 286.9 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
524	いわき市	その他の市道 西小川・下永井線	いわき市	小川町西小川	頭塚	延長 17.5 m 幅員 5.50~5.50 m  擁壁工 L型コンクリート擁壁 17.5 m 舗装工 アスファルト舗装 47.3 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
525	いわき市	その他の市道 西小川・本石堂線	いわき市	小川町西小川	石堂	延長 21.0 m 幅員 3.20~3.20 m  擁壁工 コンクリートブロック積 31.7 m2 舗装工 アスファルト舗装 52.5 m2	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
526	いわき市	その他の市道 折部前・竹ノ内線	いわき市	遠野町深山田	柳久保	延長 62.0 m 幅員 2.60~3.10 m  盛土 186.8 m3 法覆工 張芝 192.4 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 59.9 m2 舗装工 アスファルト舗装 20.8 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
527	いわき市	その他の市道 前田・綱木線外1線	いわき市	田人町石住	綱木	延長 21.0 m 幅員 2.70~3.00 m  盛土 183.6 m3 法覆工 張芝 91.8 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 91.7 m2 擁壁工 重力式コンクリート擁壁 7.2 m3 舗装工 アスファルト舗装 19.2 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
528	いわき市	その他の市道 滝ノ上2号線	いわき市	三和町下市萱	滝ノ上	延長 11.0 m 幅員 3.20~3.20 m  盛土 36.3 m3 法覆工 張芝 40.7 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 38.3 m2 舗装工 アスファルト舗装 14.3 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
529	いわき市	その他の市道 湯ノ沢・細石赤坂線	いわき市	小川町上小川	湯ノ沢	延長 20.0 m 幅員 2.90~3.10 m  盛土 5.5 m3 法覆工 張芝 8.3 m2 擁壁工 重力式コンクリート擁壁 14.7 m3 舗装工 アスファルト舗装 30.8 m2	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
530	いわき市	その他の市道 入藪成沢線	いわき市	好間町大利	成沢	延長 幅員 39.0 m 4.70~4.70 m 舗装工 アスファルト舗装 156.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
531	いわき市	その他の市道 辺栗・四時ダム線	いわき市	田人町旅人	原口	延長 幅員 16.0 m 7.00~9.20 m 盛土 法覆工 張芝 226.7 m3 105.8 m2 舗装工 アスファルト舗装 61.1 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
532	いわき市	その他の市道 北ノ入2号線	いわき市	三和町差塩	君石	延長 幅員 19.0 m 3.60~3.60 m 盛土 法覆工 張芝 241.3 m3 205.7 m2 舗装工 アスファルト舗装 28.5 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
533	いわき市	その他の市道 北ノ入3号線	いわき市	三和町上市萱	北ノ入1号	延長 幅員 11.0 m 4.00~4.00 m 盛土 擁壁工 コンクリートブロック積 37.4 m3 39.2 m2 舗装工 アスファルト舗装 34.1 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
534	いわき市	その他の市道 北ノ入3号線	いわき市	三和町下市萱	北ノ入2号	延長 9.0 m 幅員 3.60~3.60 m  盛土 63.0 m3 法覆工 張芝 36.9 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 21.6 m2 舗装工 アスファルト舗装 11.8 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
535	いわき市	その他の市道 明戸4号線	いわき市	三和町下三坂	明戸	延長 10.0 m 幅員 4.70~4.70 m  盛土 130.0 m3 法覆工 張芝 57.0 m2 舗装工 アスファルト舗装 9.2 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 37.9 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
536	いわき市	その他の市道 落籠7号線	いわき市	四倉町八茎	沼ノ原	延長 9.0 m 幅員 4.00~4.00 m  盛土 22.5 m3 擁壁工 コンクリートブロック積 27.1 m2 舗装工 アスファルト舗装 23.4 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	道路	計	2	7	件	



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
537	白河市	普通河川 滑里川	白河市	大信増見	字蟹沢	延長 34.0 m 左岸 34.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック張 134.0 m2 小口止工 (H=3.0m未満) 1.0 m3 護岸工 張芝 10.0 m2 土留・仮締切工 掛樋工 38.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
538	白河市	普通河川 滑里川	白河市	大信隈戸	字中田	延長 159.0 m 左岸 159.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック張 700.0 m2 小口止工 (H=3.0m未満) 6.0 m3 小口止工 (H=3.0m~5.0m) 5.0 m3 護岸工 張芝 180.0 m2 土留・仮締切工 掛樋工 191.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
539	白河市	普通河川 滑里川	白河市	大信隈戸	字滑里川	延長 39.0 m 左岸 29.0 m 右岸 10.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 112.0 m2 護岸工 コンクリートブロック積 39.0 m2 小口止工 (H=3.0m~5.0m) 4.0 m3 護岸工 張芝 29.0 m2 土留・仮締切工 掛樋工 51.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
540	白河市	普通河川 滑里川	白河市	大信隈戸	字中島	延長 54.0 m 左岸 54.0 m 右岸 m 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 81.0 m2 護岸工 張芝 38.0 m2 仮設工 仮道工 54.0 m 土留・仮締切工 掛樋工 62.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河路 川線 名等	位置			決定	異常 気象
			郡市 町村	大字	字		
541	白河市	普通河川 宮沢川	白河市	大信下 小屋	字宮沢	延長 29.0 m 左岸 m 右岸 29.0 m 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 70.0 m2 護岸工 張芝 30.0 m2 土留・仮締切工 掛樋工 37.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
543	白河市	普通河川 石阿弥陀川	白河市	関辺	引目橋	延長 164.0 m 左岸 m 右岸 164.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 53.0 m2 小口止工 (H=3.0m未満) 1.0 m3 小口止工 (H3.0~5.0m) 2.0 m3 護床工 かご工 (スロープ型) 326.0 m2 土留・仮締切工 大型土のう 16.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 2.0 箇所 土留・仮締切工 掛樋工 85.0 m 仮設工 仮道工 277.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
544	白河市	普通河川 石阿弥陀川	白河市	字十文	1号	延長 136.0 m 左岸 136.0 m 右岸 38.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 238.0 m2 小口止工 (H=3.0m未満) 6.0 m3 小口止工 (H3.0~5.0m) 3.0 m3 護床工 かご工 (スロープ型) 228.0 m2 土留・仮締切工 大型土のう 24.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 81.0 m 土留・仮締切工 締切排水工 3.0 箇所 仮設工 仮道工 313.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
545	白河市	普通河川 石阿弥陀川	白河市	字八幡山		延長 17.0 m 左岸 m 右岸 17.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 39.0 m2 小口止工 (H=3.0m未満) 1.0 m3 土留・仮締切工 大型土のう 8.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 21.0 m 土留・仮締切工 締切排水工 1.0 箇所 仮設工 仮道工 115.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
546	白河市	普通河川 石阿弥陀川	白河市	字十文字	2号	延長 20.0 m 左岸 20.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 59.0 m2 小口止工 (H=3.0m未満) 2.0 m3 土留・仮締切工 大型土のう 8.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 24.0 m 土留・仮締切工 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
547	白河市	普通河川 石阿弥陀川	白河市	字十文字	3号	延長 64.0 m 左岸 64.0 m 右岸 64.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 203.0 m2 小口止工 (H=3.0~5.0m) 2.0 m3 土留・仮締切工 大型土のう 8.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 68.0 m 土留・仮締切工 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
548	白河市	普通河川 石阿弥陀川	白河市	字十文字	4号	延長 7.0 m 左岸 7.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 24.0 m2 小口止工 (H=3.0~5.0m) 2.0 m3 護床工 かご工 (スロープ型) 33.0 m2 土留・仮締切工 大型土のう 8.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 11.0 m 土留・仮締切工 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	1	1	件	

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象			
			郡市町村	大字	字					
549	白河市	一級市道 関辺本沼線	白河市	本沼	八幡山	延長	12.0	m	10/12~10/13	
						幅員	4.00~5.64	m		
						落石防止工 落石防止柵	12.0	m	台風19号	
						擁壁工 重力式コンクリート擁壁	12.0	m		
						法面工 法面整形	340.0	m2		
						植生基材吹付け工	340.0	m2		
						排水工 U型側溝	12.0	m		
						残土処理	50.0	m3		
						舗装工 アスファルト舗装	17.0	m2		
						上層路盤工	17.0	m2		
下層路盤工	17.0	m2								
550	白河市	一級市道 三森河東田線	白河市	表郷三森	字清水	延長	70.5	m		10/12~10/13
						幅員	5.00	m		
						掘削工	30.0	m3	台風19号	
						盛土	10.0	m3		
						盛土	60.0	m3		
						法覆工 張芝	150.0	m2		
						下層路盤工	88.0	m2		
						上層路盤工	75.0	m2		
						舗装工 アスファルト舗装	72.0	m2		
						排水工 U型側溝	49.0	m		
551	白河市	一級市道 小田ノ里大和田線	白河市	小田川	大山	延長	20.5	m		10/12~10/13
						幅員	6.00~7.50	m		
						法面工 法面整形	118.0	m2	台風19号	
						法覆工 現場吹付法砕工	118.0	m2		
						排水工 小段排水工	3.0	m		
						排水工 縦排水工	1.0	基		
						作業残土処理	70.0	m3		
						舗装工 アスファルト舗装	3.0	m2		
						路盤工	3.0	m2		
						552	白河市	一級市道 上願八幡線		白河市
幅員	4.00	m								
掘削工	30.0	m3	台風19号							
盛土	860.0	m3								
盛土	320.0	m3								
法覆工 張芝	520.0	m2								
下層路盤工	193.0	m2								
上層路盤工	171.0	m2								
舗装工 アスファルト舗装	166.0	m2								
擁壁工 重力式コンクリート擁壁	30.0	m								
排水工 U型側溝	30.0	m								

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
553	白河市	一級市道 八竜神形見坂線	白河市	双石	中山	延長 61.0 m 幅員 7.50 m  作業残土処理工 850.0 m3 植生工 495.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
555	白河市	二級市道 金山中寺線	白河市	表郷中寺	字川田	延長 153.0 m 幅員 4.50 m  掘削 30.0 m3 法覆工 張芝 90.0 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 21.0 m2 排水工 U型側溝 105.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
556	白河市	二級市道 形見千田線	白河市	東形見	字焼米沢	延長 45.0 m 幅員 5.00~5.60 m  擁壁工 コンクリートブロック積 108.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 4.0 m3 盛土 70.0 m3 法覆工 張芝 70.0 m2 作業残土処理 60.0 m3 舗装工 アスファルト舗装 63.0 m2 上層路盤工 65.0 m2 下層路盤工 74.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
557	白河市	二級市道 形見千田線	白河市	東千田	字上ノ目	延長 24.0 m 幅員 5.00~6.00 m  擁壁工 コンクリートブロック積 55.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 1.0 m3 盛土 20.0 m3 法覆工 張芝 30.0 m2 作業残土処理工 30.0 m3 舗装工 アスファルト舗装 34.0 m2 上層路盤工 35.0 m2 下層路盤工 40.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
558	白河市	二級市道 五器洗旗宿線	白河市	旗宿	大久保	延長 70.0 m 幅員 4.02 m  掘削工 10.0 m3 作業残土処理工 340.0 m3 盛土 480.0 m3 植生工 510.0 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 60.0 m2 小口止工 3.0 m3 擁壁工 カゴマット (多段) 61.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
559	白河市	二級市道 後形見新池線	白河市	東形見	字五ヶ山	延長 24.0 m 幅員 5.00~5.40 m  擁壁工 コンクリートブロック積 31.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 1.0 m3 盛土 80.0 m3 法覆工 張芝 90.0 m2 擁壁工 カゴマット (多段) 28.0 m2 作業残土処理工 50.0 m3 舗装工 アスファルト舗装 24.0 m2 上層路盤工 26.0 m2 下層路盤工 29.0 m2 ガードレール撤去再設置 28.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
560	白河市	二級市道 深仁井田板倉線	白河市	東上野出島	字西原	延長 40.0 m 幅員 5.00~5.75 m  盛土 60.0 m3 盛土法面整形 80.0 m2 切土法面整形 70.0 m2 法覆工 張芝 80.0 m2 舗装工 アスファルト舗装 56.0 m2 上層路盤工 58.0 m2 下層路盤工 66.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
561	白河市	二級市道 八竜神関辺線	白河市	関辺	引目橋	延長 110.0 m 幅員 7.25 m  作業残土処理工 20.0 m3 擁壁工 コンクリートブロック積 188.0 m2 小口止工 1.0 m3 舗装版取壊し工 24.0 m2 作業残土処理工 4.0 m3	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線 名 等	位置			決定	異常 気象
			郡 市 町 村	大 字	字		
562	白河市	二級市道 反町横山線	白河市	東上野 出島	字日向	延長 34.0 m 幅員 5.00~6.50 m 擁壁工 コンクリートブロック積 71.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 2.0 m3 盛土 20.0 m3 法覆工 張芝 30.0 m2 作業残土処理工 20.0 m3 舗装工 アスファルト舗装 48.0 m2 上層路盤工 49.0 m2 下層路盤工 56.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
563	白河市	二級市道 飯沢葉ノ木平線	白河市	字飯沢		延長 21.0 m 幅員 4.20~5.18 m 擁壁工 コンクリートブロック積 10.0 m2 擁壁工 重力式コンクリート擁壁 10.0 m3 小口止工 コンクリート擁壁工 1.0 m3 盛土 20.0 m3 法覆工 張芝 40.0 m2 作業残土処理工 3.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
564	白河市	二級市道 枇杷山狐内線	白河市	東釜子	字引戦場	延長 170.0 m 幅員 6.00~10.00 m 舗装工 アスファルト舗装 300.0 m2 歩道路盤工 306.0 m2 縁石工 58.0 m 盛土 49.0 m3 盛土 11.0 m3 防護柵工 ガードパイプ (土中建込式) 42.0 m 防護柵工 ガードパイプ (土中建込式) 106.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
565	白河市	その他の市道 釜子小学校日向線	白河市	東釜子	字釜橋	延長 30.0 m 幅員 4.50~5.50 m 擁壁工 コンクリートブロック積 34.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 1.0 m3 盛土 20.0 m3 法覆工 張芝 10.0 m2 作業残土処理 20.0 m3 側溝工 U型側溝撤去再設置 30.0 m 舗装工 アスファルト舗装 42.0 m2 上層路盤工 44.0 m2 下層路盤工 51.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
566	白河市	その他の市道 岩下白旗線	白河市	表郷八幡	字石前	延長 70.0 m 幅員 4.00 m  掘削工 10.0 m3 盛土 3.0 m3 法覆工 張芝 80.0 m2 下層路盤工 77.0 m2 上層路盤工 68.0 m2 舗装工 アスファルト舗装 66.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
567	白河市	その他の市道 久田野南北3号線	白河市	久田野	日渡	延長 10.0 m 幅員 5.57~7.60 m  盛土 7.0 m3 法覆工 張芝 8.0 m2 舗装工 アスファルト舗装 71.0 m2 上層路盤工 72.0 m2 下層路盤工 77.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
568	白河市	その他の市道 郷渡2号線	白河市	関辺	郷渡	延長 196.0 m 幅員 4.00 m  作業残土処理工 40.0 m3 盛土 70.0 m3 盛土 6.0 m3 植生工 60.0 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 352.0 m2 小口止工 7.0 m3 舗装工 アスファルト舗装 80.0 m2 舗装版取壊し工 67.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
569	白河市	その他の市道 月桜荒田線	白河市	表郷三森	字石橋	延長 58.0 m 幅員 4.00 m  掘削工 30.0 m3 盛土 10.0 m3 法覆工 張芝 20.0 m2 下層路盤工 72.0 m2 上層路盤工 64.0 m2 舗装工 アスファルト舗装 62.0 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 10.0 m2 排水工 U型側溝 7.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
570	白河市	その他の市道 工業団地東1号線	白河市	萱根	月ノ入	延長 7.0 m 幅員 4.20~5.20 m  切土法面成形 90.0 m2 法覆工 現場吹付法砕工 90.0 m2 作業残土処理工 10.0 m3	10/12~10/13  台風19号  19420
571	白河市	その他の市道 坂本石舟線	白河市	東下野出島	字新坂本	延長 54.0 m 幅員 3.50~4.50 m  盛土 20.0 m3 法覆工 張芝 60.0 m2 作業残土処理 30.0 m3 舗装工 アスファルト舗装 76.0 m2 上層路盤工 12.0 m2 下層路盤工 18.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
572	白河市	その他の市道 舟戸久保田線	白河市	表郷河東田	字久保田	延長 84.3 m 幅員 4.66 m  掘削工 82.0 m3 法覆工 張芝 120.0 m2 下層路盤工 266.0 m2 上層路盤工 251.0 m2 舗装工 アスファルト舗装 340.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
573	白河市	その他の市道 深渡戸川田線	白河市	表郷深渡戸	字川田	延長 94.5 m 幅員 4.50 m  掘削工 30.0 m3 盛土 600.0 m3 盛土 340.0 m3 法覆工 張芝 220.0 m2 下層路盤工 319.0 m2 上層路盤工 287.0 m2 舗装工 アスファルト舗装 278.0 m2 排水工 U型側溝 144.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
574	白河市	その他の市道 髪内小貫線	白河市	東下野	字出島	延長 22.0 m 幅員 5.00～5.40 m  擁壁工 コンクリートブロック積 11.0 m2 擁壁工 カゴマット(多段) 38.0 m2 盛土 40.0 m3 法覆工 張芝 70.0 m2 作業残土処理 30.0 m3 舗装工 アスファルト舗装 7.0 m2 上層路盤工 7.0 m2 下層路盤工 8.0 m2	10/12～10/13  台風19号  19420
575	白河市	その他の市道 百目木高山池線	白河市	東釜子	字高山	延長 31.0 m 幅員 4.00～5.25 m  擁壁工 コンクリートブロック積 86.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 2.0 m3 盛土 80.0 m3 法覆工 張芝 70.0 m2 作業残土処理 60.0 m3 舗装工 アスファルト舗装 43.0 m2 上層路盤工 45.0 m2 下層路盤工 51.0 m2	10/12～10/13  台風19号  19420
	国土交通省	道路	計	2	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
576	須賀川市	準用河川  笹平川	須賀川市	牛袋町		延長 m 左岸 m 右岸 m 発電機修繕 2.0 基 操作盤修繕 2.0 基 止水壁工 32.2 m	10/12~10/13  台風19号   19420
	国土交通省	河川	計	1	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象	
			郡市町村	大字	字			
577	須賀川市	二級市道 市道Ⅱ-38号線	須賀川市	矢田野	下新田	延長 幅員  法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝	10.5 m 5.20 m  1.6 m 16.0 m2 2.0 基 10.9 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
578	須賀川市	その他の市道 市道2714号線	須賀川市	森宿	中新田	延長 幅員  法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝	8.0 m 4.00 m  2.3 m 12.9 m2 3.0 基 19.4 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
579	須賀川市	その他の市道 市道4515号線	須賀川市	松塚	下	延長 幅員  法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝	37.0 m 3.50 m  2.7 m 86.8 m2 3.0 基 8.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
580	須賀川市	その他の市道 市道5135号線	須賀川市	舘ヶ岡	里ノ浦	延長 幅員  法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝	10.0 m 5.00 m  3.4 m 31.5 m2 2.0 基 17.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
581	須賀川市	その他の市道 市道5486号線	須賀川市	仁井田	僧内	延長 12.0 m 幅員 5.00 m  法長 2.7 m 擁壁工 コンクリートブロック積 28.4 m <sup>2</sup> 小口止工 3.0 基 法覆工 張芝 2.8 m <sup>2</sup>	10/12~10/13  台風19号  19420
582	須賀川市	その他の市道 市道6321号線	須賀川市	塩田	谷地中	延長 22.0 m 幅員 2.10~2.70 m  法長 3.9 m 擁壁工 コンクリートブロック積 45.3 m <sup>2</sup> 小口止工 3.0 基 盛土 13.6 m <sup>3</sup> 法覆工 張芝 60.0 m <sup>2</sup>	10/12~10/13  台風19号  19420
583	須賀川市	その他の市道 市道6340号線	須賀川市	塩田	高田	延長 60.0 m 幅員 2.20~2.30 m  プレキャスト擁壁 60.0 m コンクリート舗装 133.8 m <sup>2</sup> 路盤工 133.8 m <sup>2</sup> 工事用道路 94.0 m 締切排水工 78.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
584	須賀川市	その他の市道 市道6426号線	須賀川市	上山田	御月石	延長 20.0 m 幅員 6.00~6.10 m  盛土 60.6 m <sup>3</sup> 法覆工 張芝 62.4 m <sup>2</sup> 表層工 29.1 m <sup>2</sup> 上層路盤工 29.5 m <sup>2</sup> 下層路盤工 31.5 m <sup>2</sup> 排水工 アスカーブ 8.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
585	須賀川市	その他の市道 市道7615号線	須賀川市	狸森	上高野	延長 15.0 m 幅員 6.70~7.40 m  法長 3.9 m 擁壁工 コンクリートブロック積 57.5 m2 小口止工 1.0 基 法覆工 張芝 36.8 m2 表層工 16.0 m2 上層路盤工 16.7 m2 下層路盤工 19.5 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
586	須賀川市	その他の市道 市道7615号線	須賀川市	狸森	長沢	延長 25.0 m 幅員 5.70 m  盛土 185.0 m3 軽量盛土工 322.1 m3 植生工 20.0 m2 表層工 158.6 m2 上層路盤工 158.6 m2 下層路盤工 158.6 m2 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 25.0 m 排水工 U型側溝 26.0 m 工事用道路 30.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	道路	計	1	0	件	

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
587	鏡石町	その他の町道 久来石180号線	岩瀬郡 鏡石町		久来石	延長 17.0 m 幅員 5.00~6.60 m  直高 4.2 m 法長 3.3 m 擁壁工 積ブロック 47.7 m2 法覆工 張芝 29.3 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
588	鏡石町	その他の町道 鏡田47号線	岩瀬郡 鏡石町		豊田	延長 25.5 m 幅員 4.50~5.20 m  直高 4.3 m 法長 4.8 m 擁壁工 フトンかご 76.5 m 法覆工 張芝 108.9 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
589	鏡石町	その他の町道 鏡田97号線	岩瀬郡 鏡石町		鏡田 かげ沼町	延長 13.5 m 幅員 5.00~5.00 m  直高 3.8 m 法長 5.0 m 擁壁工 フトンかご 27.0 m 法覆工 張芝 60.7 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
590	鏡石町	その他の町道 成田381号線	岩瀬郡 鏡石町		成田	延長 93.5 m 幅員 5.00~5.90 m  法覆工 張芝 68.5 m2 U字側溝撤去再設置 18.0 m 舗装工 アスファルト舗装 551.5 m2 上層路盤工 556.2 m2 下層路盤工 574.9 m2 区画線（実線） 187.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	河川 路線名・等	位置			決定	異常気象
		郡市町村	大字	字		
	道路					
国土交通省		計	4	件		



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
678	天栄村	普通河川 河内川	岩瀬郡天栄村	湯本	関場	延長 17.0 m 左岸 17.0 m 右岸 m 護岸工 大型ブロック積 122.9 m2 護岸工 張芝 71.4 m2 仮設工 仮道工 50.0 m	10/12~10/13 台風19号  19420
	国土交通省	河川	計	1	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
679	天栄村	一級村道 戸ノ内丸山線	岩瀬郡天栄村	大里	経檀	延長 幅員 29.0 m m 法覆工 張芝 240.7 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 34.4 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
680	天栄村	二級村道 後藤線	岩瀬郡天栄村	牧之内	石切場	延長 幅員 11.0 m 8.30~8.40 m プレキャスト法枠 166.7 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
681	天栄村	その他の村道 一本松南沢線	岩瀬郡天栄村	大里	竹柄	延長 幅員 21.2 m 3.50 m 法覆工 張芝 103.3 m2 排水工 集水柵 (φ300用) 2.0 箇所 排水工 集水柵 (φ600用) 2.0 箇所 排水工 縦排水溝 10.6 m	10/12~10/13 台風19号 19420
682	天栄村	その他の村道 丸山清神線	岩瀬郡天栄村	大里	前川原	延長 幅員 25.3 m m 法覆工 筋芝 78.4 m2 法覆工 フトンかご 50.0 m 排水工 集水柵 (φ600用) 1.0 箇所 表層工 35.4 m2 上層路盤工 13.9 m2 下層路盤工 19.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
683	天栄村	その他の村道 松山毒害清水線	岩瀬郡天栄村	大里	前原	延長 16.0 m 幅員 4.60 m  法覆工 張芝 118.4 m2 U字側溝撤去再設置 10.0 m 排水工 集水桝 (φ300用) 1.0 箇所 排水工 集水桝 (φ600用) 1.0 箇所 表層工 8.4 m2 上層路盤工 6.0 m2 下層路盤工 7.2 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
684	天栄村	その他の村道 森小井田輪線	岩瀬郡天栄村	大里	小井田輪	延長 131.0 m 幅員 3.00 m  路盤工 393.0 m2 法覆工 張芝 30.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
685	天栄村	その他の村道 西飯田線	岩瀬郡天栄村	飯豊	飯田	延長 30.5 m 幅員 m  法覆工 張芝 96.9 m2 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 30.5 m 排水工 縦排水溝 3.4 m 排水工 集水桝 (φ300用) 1.0 箇所 排水工 集水桝 (φ600用) 1.0 箇所	10/12~10/13  台風19号  19420
686	天栄村	その他の村道 飯豊芹沢線	岩瀬郡天栄村	小川	前田	延長 25.5 m 幅員 m  法覆工 張芝 112.2 m2 U字側溝撤去再設置 25.5 m 排水工 集水桝 (φ300用) 1.0 箇所 排水工 集水桝 (φ600用) 1.0 箇所 表層工 35.7 m2 上層路盤工 17.9 m2 下層路盤工 23.0 m2 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 25.5 m	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
		郡市町村	大字	字		
	道路					
国土交通省			計	8 件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
591	西郷村	普通河川 藪川	西白河郡 西郷村	鶴生	瀬戸山	延長 30.0 m 左岸 30.0 m 右岸 m 法長 2.8 m 護岸工積ブロック(練) 84.0 m <sup>2</sup>	10/12~10/13 台風19号  19420
	国土交通省	河川	計	1	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
592	石川町	普通河川 金田川	石川郡石川町	字大橋		延長 47.0 m 左岸 47.0 m 右岸 m 法長 2.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 99.9 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 張芝（野芝） 244.4 m <sup>2</sup> 仮道工（敷鉄板） 55.4 m 仮道工（敷砂利） 8.4 m 仮締切工 掛樋工（φ600） 51.0 m	10/12～10/13  台風19号  19420
	国土交通省	河川	計	1	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			決定	異常気象									
			郡市町村	大字	字											
593	石川町	一級町道 101号線	石川郡石川町	母畑	樋ノ口	延長	22.0	m	10/12~10/13							
						幅員	4.10	m								
						法長	5.5	m	台風19号							
						擁壁工 コンクリートブロック積	119.6	m2								
						排水工 管渠	1.2	m								
						張芝 (人工芝)	12.2	m2								
						As舗装工 (車道)	11.0	m2								
						防護柵工	22.0	m								
						仮道工 (敷砂利)	54.0	m								
						仮締切工 大型土のう	370.0	袋		19420						
594	石川町	一級町道 105号線	石川郡石川町	沢井	竹柄	延長	18.0	m	10/12~10/13							
						幅員	3.30	m								
						法長	3.9	m	台風19号							
						擁壁工 コンクリートブロック積	67.5	m2								
						張芝 (人工芝)	30.4	m2								
						As舗装工 (車道)	-	m2								
						防護柵工	18.0	m								
						仮道工 (敷鉄板)	46.0	m								
						595	石川町	一級町道 105号線		石川郡石川町	沢井	深谷	延長	62.4	m	10/12~10/13
													幅員	5.00~5.75	m	
張芝 (人工芝)	208.6	m2	台風19号													
As舗装工 (車道)	101.6	m2														
As舗装工 (歩道)	74.2	m2														
防護柵工	8.5	m														
防止柵工	32.0	m														
596	石川町	一級町道 106号線		石川郡石川町	山形				大豆久内				延長	18.0	m	10/12~10/13
													幅員	5.80	m	
													擁壁工 フトンかご	124.0	m	台風19号
			張芝 (人工芝)			63.7	m2									
			As舗装工 (車道)			27.0	m2									
			防護柵工			25.0	m									
			仮道工 (敷鉄板)			25.0	m									
			19420													

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
597	石川町	一級町道 113号線	石川郡石川町	新屋敷	鳥内	延長 35.7 m 幅員 7.00~7.10 m  張芝（人工芝） 28.3 m2 張芝（野芝） 17.2 m2 排水工 U型側溝 14.0 m As舗装工（車道） 116.4 m2 防護柵工 5.0 m 橋梁付属物工 14.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
598	石川町	その他の町道 1142号線	石川郡石川町	沢井	真明田	延長 108.2 m 幅員 3.40~3.60 m  法長 4.8 m 擁壁工 コンクリートブロック積 72.9 m2 張芝（人工芝） 143.9 m2 As舗装工（車道） 55.3 m2 橋梁付属物工 92.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
599	石川町	その他の町道 1190号線	石川郡石川町		梁瀬	延長 167.8 m 幅員 7.00~8.00 m  法長 2.2 m 擁壁工 L型コンクリート擁壁 5.0 m 張芝（人工芝） 411.8 m2 舗装工（アスファルト舗装 車道） 492.9 m2 防護柵工 5.0 m 橋梁付属物工 12.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
600	石川町	その他の町道 3072号線	石川郡石川町	北山	柏立	延長 28.0 m 幅員 3.20~4.70 m  法長 5.0 m 擁壁工 コンクリートブロック積 100.5 m2 張芝（人工芝） 113.2 m2 Co舗装工（車道） 11.8 m2 盛土 48.7 m3 仮道工（敷砂利） 66.0 m 仮締切工 掛樋工（φ600） 32.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
601	石川町	その他の町道 4037号線	石川郡 石川町	大室		延長 37.0 m 幅員 4.50~4.80 m  直高 2.2 m 擁壁工 L型コンクリート擁壁 35.8 m As舗装工(車道) 99.9 m2 防護柵工 36.0 m 仮道工(敷鉄板) 37.0 m	10/12~10/13  台風19号     19420
602	石川町	その他の町道 4106号線	石川郡 石川町	板橋	所部	延長 17.4 m 幅員 4.80 m  法長 4.4 m 擁壁工 コンクリートブロック積 72.4 m2 張芝(人工芝) 30.0 m2 排水工 管渠 3.3 m As舗装工(車道) 2.6 m2 盛土 9.2 m3 防護柵工 17.4 m 仮道工(敷鉄板) 85.0 m 仮締切工 掛樋工(φ500) 25.4 m	10/12~10/13  台風19号     19420
	国土交通省	道路	計	10	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河路 川線 名等	位置			決定	異常 気象
			郡 市 町 村	大 字	字		
603	玉川村	準用河川 東川	石川郡玉川村	四辻新田	川久保1号	延長 66.2 m 左岸 23.8 m 右岸 52.2 m 法長 3.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 38.8 m2 護岸工 コンクリートブロック積 177.2 m2 小口止工 12.0 基 護岸工 張芝 107.1 m2 根固工 フトンかご 11.0 m 摺付工 じゃかご(W=45cm) 7.5 m2 築堤 盛土 101.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
604	玉川村	準用河川 東川	石川郡玉川村	四辻新田	川久保2号	延長 17.0 m 左岸 m 右岸 17.0 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 64.2 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 8.5 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 3.5 m2 築堤 盛土 11.9 m3 仮設工 仮道工 17.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
605	玉川村	準用河川 東川	石川郡玉川村	四辻新田	川久保3号	延長 80.7 m 左岸 18.0 m 右岸 80.7 m 法長 3.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 274.3 m2 小口止工 4.0 基 護岸工 張芝 114.1 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 9.7 m3 築堤 盛土 13.4 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
606	玉川村	準用河川 東川	石川郡玉川村	山新田	河平1号	延長 35.0 m 左岸 35.0 m 右岸 m 法長 3.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 117.4 m2 築堤 盛土 35.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
607	玉川村	準用河川 東川	石川郡 玉川村	山新田	河平2号	延長 25.0 m 左岸 25.0 m 右岸 23.8 m 法長 2.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 135.6 m2 小口止工 1.0 基 護岸工 張芝 38.8 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 2.5 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
608	玉川村	普通河川 青井沢川	石川郡 玉川村	南須釜	青井沢	延長 48.0 m 左岸 39.8 m 右岸 18.0 m 法長 3.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 171.8 m2 小口止工 3.0 基 護岸工 張芝 26.7 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 5.4 m 築堤 盛土 10.8 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	6	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			決定	異常気象	
			郡市町村	大字	字			
609	玉川村	その他の村道 吉-11号線	石川郡玉川村	吉	杉内	延長	26.0 m	10/12~10/13
						幅員	2.60 m	
						法長	5.6 m	台風19号
						擁壁工 コンクリートブロック積	142.0 m <sup>2</sup>	
						小口止工	2.0 基	
						排水工 L型側溝	- m	
						排水工 集水桝	1.0 箇所	
						高密度ポリエチレン管	10.0 m	
						舗装工 コンクリート舗装	76.7 m <sup>2</sup>	
						法覆工 張芝	15.6 m <sup>2</sup>	
19420								
610	玉川村	その他の村道 山小-4号線	石川郡玉川村	南須釜	小半弓	延長	12.0 m	10/12~10/13
						幅員	5.00 m	
						法長	1.3 m	台風19号
						盛土	28.8 m <sup>3</sup>	
						擁壁工 フトンかご	24.0 m	
						法覆工 張芝	15.6 m <sup>2</sup>	
						表層工	12.0 m <sup>2</sup>	
						路盤工	12.6 m <sup>2</sup>	
						排水工 アスカーブ	12.0 m	
						ガードレール撤去	12.0 m	
						ガードレール再設置	12.0 m	
						区画線 (実線)	12.0 m	
						19420		
611	玉川村	その他の村道 山小-8号線	石川郡玉川村	山小屋	高野	延長	46.0 m	
						幅員	4.50~5.40 m	
						法長	3.6 m	台風19号
						盛土	266.8 m <sup>3</sup>	
						作業残土処理	372.6 m <sup>2</sup>	
						擁壁工 フトンかご	184.0 m	
						法覆工 張芝	165.6 m <sup>2</sup>	
						U型側溝撤去再設置	46.0 m	
						表層工	24.3 m <sup>2</sup>	
						上層路盤工	25.7 m <sup>2</sup>	
						下層路盤工	27.0 m <sup>2</sup>	
						排水工 アスカーブ	27.0 m	
						ガードレール撤去再設置	27.0 m	
19420								
612	玉川村	その他の村道 四-4号線	石川郡玉川村	四辻新田	東野	延長	6.5 m	10/12~10/13
						幅員	3.80 m	
						法長	4.7 m	台風19号
						擁壁工 コンクリートブロック積	24.4 m <sup>2</sup>	
						小口止工	2.0 基	
						摺付工 じゃかご(W=45cm)	3.7 m <sup>2</sup>	
						盛土	4.6 m <sup>3</sup>	
						法覆工 張芝	5.2 m <sup>2</sup>	
						ガードレール撤去	6.5 m	
						ガードレール再設置	6.5 m	
19420								

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
613	玉川村	その他の村道 中-5号線	石川郡玉川村	小高	下川田	延長 28.0 m 幅員 3.00~4.00 m 擁壁工 L型コンクリート擁壁 20.0 m 盛土 5.6 m <sup>3</sup> 作業残土処理 18.0 m <sup>3</sup> 法覆工 張芝 9.1 m <sup>2</sup> U型側溝撤去 10.0 m U型側溝再設置 10.0 m アスカーブ柵 1.0 基 表層工 58.0 m <sup>2</sup> 路盤工 58.0 m <sup>2</sup>	10/12~10/13  台風19号  19420
614	玉川村	その他の村道 南-32号線	石川郡玉川村	南須釜	小半弓	延長 6.0 m 幅員 3.70 m 法長 5.3 m 擁壁工 コンクリートブロック積 28.4 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 摺付工 じゃかご(W=45cm) 4.8 m <sup>2</sup> アスカーブ柵 1.0 基 表層工 7.2 m <sup>2</sup> 路盤工 7.5 m <sup>2</sup> 排水工 アスカーブ 6.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
615	玉川村	その他の村道 南-32号線	石川郡玉川村	南須釜	青井沢	延長 18.5 m 幅員 3.60~3.80 m 法長 5.6 m 擁壁工 コンクリートブロック積 72.1 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 摺付工 じゃかご(W=45cm) 10.1 m <sup>2</sup> 法覆工 張芝 14.5 m <sup>2</sup> 表層工 6.0 m <sup>2</sup> 路盤工 6.3 m <sup>2</sup> 排水工 アスカーブ 5.0 m 舗装工 コンクリート舗装 9.5 m <sup>2</sup>	10/12~10/13  台風19号  19420
616	玉川村	その他の村道 北-26号線	石川郡玉川村	北須釜	下館石	延長 12.5 m 幅員 4.30~5.40 m 法長 4.4 m 擁壁工 コンクリートブロック積 53.2 m <sup>2</sup> 小口止工 1.0 基 舗装工 コンクリート舗装 11.3 m <sup>2</sup> ガードレール撤去 9.0 m 防護柵工 ガードレール(コンクリート建込式) 9.0 m ガードレール基礎ブロック 9.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
		郡市町村	大字	字		
	道路					
国土交通省			計	8	件	

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
617	平田村	準用河川 沢又川	石川郡平田村	下蓬田	打違内1号	延長 10.9 m 左岸 m 右岸 10.9 m 法長 1.9 m 護岸工 積ブロック(練) 20.1 m2 小口止工 1.0 基 護岸工 張芝 21.2 m2 三面張工 底張(河床張工) 15.5 m2 仮設工 仮道工 42.0 m 仮締切工大型土のう 24.0 袋 仮締切工掛樋工φ600 14.9 m	10/12~10/13  台風19号  19420
618	平田村	準用河川 沢又川	石川郡平田村	下蓬田	打違内2号	延長 10.7 m 左岸 m 右岸 10.7 m 法長 1.8 m 護岸工 積ブロック(練) 18.7 m2 小口止工 1.0 基 護岸工 張芝 11.3 m2 三面張工 底張(河床張工) 16.6 m2 仮設工 仮道工 86.0 m 仮締切工大型土のう 32.0 袋 仮締切工掛樋工φ600 14.7 m	10/12~10/13  台風19号  19420
619	平田村	普通河川 九生滝川	石川郡平田村	鴫子	沢名	延長 36.0 m 左岸 19.5 m 右岸 16.5 m 法長 3.0 m 護岸工 積ブロック(練) 93.0 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 15.5 m2 巻堤工 蛇かご 7.2 m 仮締切工大型土のう 30.0 袋 仮締切工掛樋工φ600 53.4 m	10/12~10/13  台風19号  19420
620	平田村	普通河川 今出川	石川郡平田村	中倉	大川内	延長 18.0 m 左岸 m 右岸 18.0 m 法長 3.4 m 護岸工 積ブロック(練) 57.2 m2 小口止工 1.0 基 仮設工 仮道工 19.0 m 仮締切工大型土のう 17.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
621	平田村	普通河川 堂作川	石川郡平田村	永田	戸花	延長 61.2 m 左岸 61.2 m 右岸 m 法長 3.0 m 護岸工 積ブロック(練) 167.2 m2 護岸工 張芝 62.1 m2 根固工 フトンかご 59.9 m 仮設工 仮道工 81.0 m 仮締切工大型土のう 10.0 袋 仮締切工掛樋工φ600 67.2 m	10/12~10/13 台風19号 19420
622	平田村	普通河川 堂作川	石川郡平田村	永田	石坪	延長 23.4 m 左岸 23.4 m 右岸 m 護岸工 カゴマット(多段タイプ) 70.2 m2 護岸工 張芝 4.3 m2 仮設工 仮道工 111.5 m 仮締切工大型土のう 12.0 袋 仮締切工掛樋工φ600 29.4 m	10/12~10/13 台風19号 19420
623	平田村	普通河川 堂作川	石川郡平田村	永田	柳橋	延長 28.1 m 左岸 m 右岸 28.1 m 法長 2.8 m 護岸工 積ブロック(練) 76.8 m2 護岸工 張芝 4.5 m2 仮設工 仮道工 34.0 m 仮締切工大型土のう 6.0 袋 仮締切工掛樋工φ600 32.1 m	10/12~10/13 台風19号 19420
624	平田村	普通河川 六年銅川	石川郡平田村	下蓬田	乙空釜	延長 21.0 m 左岸 m 右岸 21.0 m 法長 3.6 m 護岸工 積ブロック(練) 70.9 m2 小口止工 4.0 基 護岸工 張芝 20.8 m2 巻堤工 蛇かご 12.9 m2 仮設工 仮道工 84.0 m 仮締切工大型土のう 5.0 袋 仮締切工掛樋工φ600 90.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	路線名・河川名等	位置			決定	異常気象
		郡市町村	大字	字		
	河川					
国土交通省			計	8	件	

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河路 川線 名名 ・等	位置			決定	異常 気象
			郡市町村	大字	字		
625	平田村	一級村道 村道103 空釜 乙空釜線	石川郡平田村	下蓬田	乙空釜	延長 18.0 m 幅員 4.90~5.40 m  法長 1.1 m 擁壁工 フトンかご 34.0 m 法覆工 張芝 25.7 m2 舗装工 アスファルト舗装 30.5 m2 舗装版切断 17.1 m 舗装版取壊し工 30.5 m2 産業廃棄物処理 3.6 t	10/12~10/13  台風19号  19420
626	平田村	二級村道 村道205 深谷 大柿線	石川郡平田村	下蓬田	石ノ川	延長 10.0 m 幅員 7.60~9.90 m  法長 3.6 m 擁壁工 フトンかご 18.8 m 法覆工 張芝 39.4 m2 表層工 3.8 m2 上層路盤工 3.9 m2 下層路盤工 4.5 m2 防護柵工 ガードレール (土中建設式) 10.0 m 舗装版切断 5.5 m 舗装版取壊し工 3.8 m2 産業廃棄物処理 0.5 t	10/12~10/13  台風19号  19420
627	平田村	二級村道 村道210 真弓 千保線	石川郡平田村	西山	真弓1号	延長 42.0 m 幅員 2.80~2.80 m  法長 5.6 m 擁壁工 積ブロック 67.7 m2 小口止工 1.0 基 法覆工 張芝 9.1 m2 表層工 122.4 m2 上層路盤工 124.4 m2 下層路盤工 132.3 m2 防護柵工 ガードレール (土中建設式) 11.0 m 舗装版切断 20.6 m 舗装版取壊し工 25.5 m2 構造物取壊し工 63.4 m3	10/12~10/13  台風19号  19420
628	平田村	二級村道 村道210 真弓 千保線	石川郡平田村	西山	真弓2号	延長 56.5 m 幅員 3.50~3.70 m  法長 4.8 m 擁壁工 積ブロック 98.6 m2 小口止工 1.0 基 法覆工 張芝 5.8 m2 表層工 189.8 m2 上層路盤工 190.5 m2 下層路盤工 193.4 m2 防護柵工 ガードレール (土中建設式) 37.0 m 舗装版切断 28.5 m 舗装版取壊し工 61.5 m2 産業廃棄物処理 32.2 t	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
629	平田村	二級村道 村道210 真弓千保線	石川郡平田村	中倉	川面	延長 42.5 m 幅員 3.50~3.60 m  法長 5.6 m 擁壁工 積ブロック 75.8 m <sup>2</sup> 擁壁工 積ブロック 77.8 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 法覆工 張芝 147.9 m <sup>2</sup> 表層工 33.2 m <sup>2</sup> 上層路盤工 34.6 m <sup>2</sup> 下層路盤工 40.2 m <sup>2</sup> 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 42.5 m 舗装版切断 31.3 m 舗装版取壊し工 15.3 m <sup>2</sup>	10/12~10/13  台風19号  19420
630	平田村	その他の村道 村道1042号線	石川郡平田村	上蓬田	後曲	延長 7.9 m 幅員 3.30~3.30 m  法長 2.1 m 擁壁工 積ブロック 15.2 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 法覆工 張芝 32.0 m <sup>2</sup> 表層工 11.1 m <sup>2</sup> 上層路盤工 11.5 m <sup>2</sup> 下層路盤工 13.4 m <sup>2</sup> 舗装版切断 10.7 m 舗装版取壊し工 11.1 m <sup>2</sup> 産業廃棄物処理 1.3 t	10/12~10/13  台風19号  19420
631	平田村	その他の村道 村道1047号線	石川郡平田村	蓬田新田	新田前	延長 23.8 m 幅員 5.00~5.00 m  法長 2.1 m 擁壁工 積ブロック 47.5 m <sup>2</sup> 小口止工 4.0 基 法覆工 張芝 54.5 m <sup>2</sup>	10/12~10/13  台風19号  19420
632	平田村	その他の村道 村道1075号線	石川郡平田村	蓬田新田	新田前1号	延長 12.5 m 幅員 8.20~8.20 m  法長 3.2 m 擁壁工 積ブロック 31.2 m <sup>2</sup> 小口止工 4.0 基 法覆工 張芝 31.5 m <sup>2</sup> 表層工 17.5 m <sup>2</sup> 上層路盤工 18.1 m <sup>2</sup> 下層路盤工 21.9 m <sup>2</sup> 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 20.0 m 舗装版切断 18.1 m 舗装版取壊し工 17.5 m <sup>2</sup> 産業廃棄物処理 2.1 t	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象		
			郡市町村	大字	字				
633	平田村	その他の村道 村道1075号線	石川郡平田村	蓬田新田	新田前2号	延長	5.6 m	10/12~10/13	
						幅員	9.70~10.00 m		
						法長	0.8 m	台風19号	
						擁壁工 フトンかご	2.0 m		
						法覆工 張芝	24.1 m <sup>2</sup>		
						表層工	7.8 m <sup>2</sup>		
						上層路盤工	8.1 m <sup>2</sup>		
						下層路盤工	9.8 m <sup>2</sup>		
						防護柵工 ガードレール (土中建設式)	8.0 m		19420
						舗装版切断	8.4 m		
舗装版取壊し工	7.8 m <sup>2</sup>								
産業廃棄物処理	0.9 t								
634	平田村	その他の村道 村道1101号線	石川郡平田村	下蓬田	乙空釜	延長	16.0 m	10/12~10/13	
						幅員	2.50~2.50 m		
						擁壁工 フトンかご	48.0 m	台風19号	
						法覆工 張芝	76.4 m <sup>2</sup>		
						舗装工 コンクリート舗装	12.0 m <sup>2</sup>		
						上層路盤工	12.0 m <sup>2</sup>		
						舗装版切断	14.0 m		
						舗装版取壊し工	12.0 m <sup>2</sup>		
						産業廃棄物処理	3.4 t		19420
635	平田村	その他の村道 村道1144号線	石川郡平田村	小松原	蟹沢	延長	190.0 m	10/12~10/13	
						幅員	7.60~9.90 m		
						法長	3.7 m	台風19号	
						法覆工 張芝	56.6 m <sup>2</sup>		
						表層工	884.9 m <sup>2</sup>		
						上層路盤工	893.0 m <sup>2</sup>		
						下層路盤工	455.4 m <sup>2</sup>		
						防護柵工 ガードレール (土中建設式)	111.0 m		19420
						舗装版切断	59.4 m		
						舗装版取壊し工	884.9 m <sup>2</sup>		
産業廃棄物処理	85.3 t								
636	平田村	その他の村道 村道1198号線	石川郡平田村	小平	錠摺	延長	7.0 m		10/12~10/13
						幅員	3.50~4.30 m		
						擁壁工 重力式コンクリート擁壁	7.0 m	台風19号	
						表層工	12.9 m <sup>2</sup>		
						上層路盤工	12.9 m <sup>2</sup>		
						下層路盤工	12.9 m <sup>2</sup>		
						防護柵工 ガードレール (土中建設式)	7.0 m		19420
						舗装版切断	10.7 m		
						舗装版取壊し工	12.9 m <sup>2</sup>		
						産業廃棄物処理	1.2 t		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
637	平田村	その他の村道 村道1233号線	石川郡平田村	永田	柳橋	延長 10.3 m 幅員 4.00~4.90 m  法覆工 張芝 46.5 m2 表層工 26.2 m2 上層路盤工 26.9 m2 下層路盤工 30.6 m2 舗装版切断 14.3 m 舗装版取壊し工 37.5 m2 産業廃棄物処理 4.2 t	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	道路	計	13	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
638	浅川町	準用河川 湯ノ下川	石川郡浅川町	山白石	湯ノ下	延長 47.5 m 左岸 m 右岸 47.5 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 256.9 m2 小口止工 2.0 基 仮道工 (敷鉄板) 92.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
639	浅川町	準用河川 湯ノ下川	石川郡浅川町	山白石	曲屋	延長 15.0 m 左岸 m 右岸 15.0 m 法長 3.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 46.7 m2 小口止工 2.0 基 摺付工 じゃかご (φ450) 7.4 m 仮道工 (敷鉄板) 59.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
640	浅川町	準用河川 湯ノ下川	石川郡浅川町	山白石	十石久保2号	延長 46.5 m 左岸 m 右岸 46.5 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 200.1 m2 小口止工 2.0 基 仮道工 (敷鉄板) 150.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
641	浅川町	準用河川 湯ノ下川	石川郡浅川町	山白石	十石久保1号	延長 44.0 m 左岸 m 右岸 44.0 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 160.4 m2 小口止工 6.0 基 摺付工 じゃかご (φ450) 16.8 m 仮道工 (敷鉄板) 80.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
642	浅川町	準用河川 湯ノ下川	石川郡浅川町	里白石	内山2号	延長 38.6 m 左岸 31.0 m 右岸 7.6 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 143.3 m2 小口止工 3.0 基 摺付工 じゃかご (φ450) 8.4 m 仮道工 (敷鉄板) 42.0 m	10/12~10/13  台風19号   19420
643	浅川町	準用河川 湯ノ下川	石川郡浅川町	里白石	内山1号	延長 58.5 m 左岸 m 右岸 58.5 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 221.2 m2 小口止工 1.0 基 摺付工 じゃかご (φ450) 8.4 m 仮道工 (敷鉄板) 70.0 m	10/12~10/13  台風19号   19420
644	浅川町	準用河川 日影川	石川郡浅川町	山白石	湯名後田	延長 23.0 m 左岸 23.0 m 右岸 m 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 46.0 m2 張芝 (野芝) 6.9 m2 仮道工 (敷砂利) 22.6 m 土留・仮締切工 大型土のう 2.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 (φ600) 28.5 m	10/12~10/13  台風19号   19420
645	浅川町	準用河川 日影川	石川郡浅川町	山白石	橋上沢	延長 42.4 m 左岸 m 右岸 42.4 m 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 106.0 m2 仮道工 (敷砂利) 7.5 m 仮道工 (敷鉄板) 82.6 m 土留・仮締切工 大型土のう 2.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 (φ600) 55.5 m	10/12~10/13  台風19号   19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河路川線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
646	浅川町	準用河川 日影川	石川郡浅川町	山白石	石ノ田和2号	延長 62.0 m 左岸 32.4 m 右岸 29.6 m 法長 2.5 m 張芝(野芝) 122.8 m2 護岸工 コンクリートブロック積 129.2 m2 小口止工 6.0 基 摺付工 じゃかご (W=45cm) 7.3 m2 仮道工(敷砂利) 169.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 12.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 (φ600) 96.7 m	10/12~10/13  台風19号  19420
647	浅川町	準用河川 日影川	石川郡浅川町	山白石	石ノ田和1号	延長 15.7 m 左岸 m 右岸 15.7 m 法長 3.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 58.5 m2 小口止工 1.0 基 摺付工 じゃかご (W=45cm) 3.8 m2 土留・仮締切工 大型土のう 3.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 (φ400) 22.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
648	浅川町	準用河川 日影川	石川郡浅川町	里白石	小の久保	延長 26.3 m 左岸 26.3 m 右岸 m 法長 3.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 92.0 m2 小口止工 2.0 基 摺付工 じゃかご (W=45cm) 3.5 m2 仮道工(敷鉄板) 53.6 m3 土留・仮締切工 大型土のう 3.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 (φ600) 35.8 m コンクリート取壊し - m3	10/12~10/13  台風19号  19420
649	浅川町	準用河川 日影川	石川郡浅川町	里白石	出シ	延長 19.0 m 左岸 m 右岸 19.0 m 法長 3.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 70.1 m2 張芝(野芝) 14.3 m2 仮道工(敷鉄板) 19.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 (φ600) 24.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
650	浅川町	普通河川 畑田川	石川郡 浅川町	畑田	畑田2号	延長 90.4 m 左岸 22.5 m 右岸 67.9 m 法長 2.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 61.3 m2 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 135.8 m2 仮道工 (敷鉄板) 122.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 9.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 (φ800) 105.0 m 土留・仮締切工 掛樋工 (φ300) 36.0 m	10/12~10/13  台風19号       19420
651	浅川町	普通河川 畑田川	石川郡 浅川町	畑田	畑田1号	延長 12.4 m 左岸 m 右岸 12.4 m 法長 3.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 41.7 m2 小口止工 1.0 基 張芝 (野芝) 16.1 m2 仮道工 (敷鉄板) 15.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 (φ600) 19.0 m	10/12~10/13  台風19号       19420
	国土交通省	河川	計	1	4	件	

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
652	浅川町	一級町道 荒町太田輪線	石川郡浅川町	太田輪	新田	延長 159.6 m 幅員 5.50~5.50 m  張芝(人工芝) 317.8 m2 擁壁工 重力式コンクリート擁壁 39.7 m3 As舗装工 306.4 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
653	浅川町	その他の町道 森下池田線	石川郡浅川町	滝輪	森下	延長 31.0 m 幅員 6.00~9.25 m  道路土工 路床盛土 80.6 m3 張芝(人工芝) 77.5 m2 As舗装工 17.0 m2 防護柵工撤去 - m 防護柵工新設 21.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
654	浅川町	その他の町道 滝ノ下小野久保線	石川郡浅川町	山白石	滝ノ下	延長 16.0 m 幅員 5.60~5.60 m  法長 3.5 m 張芝(人工芝) 62.0 m2 擁壁工 フトンかご 52.0 m As舗装工 24.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
655	浅川町	その他の町道 滝ノ台線	石川郡浅川町	里白石	島田	延長 38.0 m 幅員 7.00~7.00 m  道路土工 路肩盛土 6.0 m3 道路土工 人力盛土 7.6 m3 張芝(人工芝) 87.4 m2 As舗装工 209.3 m2 防護柵工撤去再設置 76.0 m 標識撤去再設置 1.0 基	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 ・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
656	浅川町	その他の町道 竹ノ内東ノ町 線、小貫堤線	石川郡 浅川町	小貫	内田	延長 219.2 m 幅員 3.50~4.50 m  張芝（人工芝） 467.9 m2 排水工 U型側溝新設 6.0 m 排水工 U型側溝再設置 39.0 m As舗装工 190.6 m2 防護柵工撤去 17.0 m 防護柵工（レール）新設 17.0 m 防護柵工（支柱）再設置 5.0 本	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	道路	計	5	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
657	古殿町	普通河川 悪原川	石川郡古殿町	山上	悪原	延長 80.0 m 左岸 80.0 m 右岸 m 法長 3.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 248.5 m2 小口止工 2.0 基 張芝（野芝） 43.2 m2 摺付工 じゃかご 12.5 m2 仮道工（敷砂利） 9.0 m 仮道工（敷鉄板） 67.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工（φ600） 168.0 m	10/12～10/13  台風19号   19420
658	古殿町	普通河川 今出川	石川郡古殿町	論田	早稲田	延長 11.0 m 左岸 11.0 m 右岸 m 法長 4.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 44.3 m2 小口止工 1.0 基 摺付工 じゃかご 12.7 m2 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工（φ600） 30.0 m	10/12～10/13  台風19号   19420
659	古殿町	普通河川 今出川	石川郡古殿町	論田	後田	延長 24.0 m 左岸 10.0 m 右岸 14.0 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積（裏コ無） 59.9 m2 護岸工 コンクリートブロック積（裏コ有） 36.8 m2 小口止工 4.0 基 張芝（野芝） 45.7 m2 摺付工 じゃかご 11.7 m2 仮道工（敷鉄板） 15.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工（φ600） 213.0 m コンクリート取壊し 17.0 m3	10/12～10/13  台風19号   19420
660	古殿町	普通河川 大風川	石川郡古殿町	大久田	越代	延長 28.0 m 左岸 m 右岸 28.0 m 法長 4.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 113.9 m2 小口止工 4.0 基 張芝（野芝） 60.2 m2 摺付工 じゃかご 25.5 m2 仮道工（敷砂利） 11.0 m 仮道工（敷鉄板） 85.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 36.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工（φ600） 52.2 m	10/12～10/13  台風19号   19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川 路線名 名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
661	古殿町	普通河川 能登沢川	石川郡古殿町	山上	小滝	延長 13.0 m 左岸 m 右岸 13.0 m 法長 3.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 40.2 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 張芝（野芝） 22.6 m <sup>2</sup> 摺付工 じゃかご 13.0 m <sup>2</sup> 仮道工（敷鉄板） 17.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 2.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工（φ500） 17.0 m	10/12～10/13  台風19号       19420
	国土交通省	河川	計	5	件		

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
662	古殿町	一級町道 才竜内石神線	石川郡古殿町	松川	才竜内	延長 10.0 m 幅員 5.50~5.70 m  法長 3.2 m 擁壁工 コンクリートブロック積 30.4 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 張芝（人工芝） 13.2 m <sup>2</sup>	10/12~10/13  台風19号  19420
663	古殿町	一級町道 百目鬼犬仏線	石川郡古殿町	大久田	花房	延長 15.0 m 幅員 5.00~5.20 m  法長 2.7 m 擁壁工 コンクリートブロック積 38.8 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 張芝（人工芝） 18.9 m <sup>2</sup> As舗装工 21.0 m <sup>2</sup> 上層路盤工 21.8 m <sup>2</sup> 下層路盤工 26.3 m <sup>2</sup> 縁石工 アスカーブ 15.0 m 舗装版取壊し 21.0 m <sup>2</sup>	10/12~10/13  台風19号  19420
664	古殿町	一級町道 名花石戸屋線	石川郡古殿町	論田	後田1号	延長 7.0 m 幅員 6.00~6.15 m  法長 2.7 m 擁壁工 コンクリートブロック積 13.5 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 張芝（人工芝） 26.5 m <sup>2</sup>	10/12~10/13  台風19号  19420
665	古殿町	一級町道 名花石戸屋線	石川郡古殿町	論田	後田2号	延長 29.0 m 幅員 5.60 m  法長 6.5 m 張芝（人工芝） 184.7 m <sup>2</sup> As舗装工 40.6 m <sup>2</sup> 上層路盤工 42.1 m <sup>2</sup> 下層路盤工 49.3 m <sup>2</sup> 防護柵工 ガードレール撤去再設置 28.0 m 縁石工 アスカーブ 29.0 m 舗装版取壊し 40.6 m <sup>2</sup>	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河路 川線 名名 ・等	位置			決定	異常 気象
			郡市 町村	大字	字		
666	古殿町	一級町道 名花石戸屋線	石川郡古殿町	論田	家ノ前	延長 15.0 m 幅員 5.70~5.80 m  法長 9.3 m 擁壁工 フトンかご 44.0 m 張芝 (人工芝) 134.2 m2 排水工 U型側溝布設替 11.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
667	古殿町	二級町道 越代高房線	石川郡古殿町	大久田	越代	延長 8.0 m 幅員 4.50~4.55 m  法長 3.2 m 擁壁工 コンクリートブロック積 23.9 m2 小口止工 2.0 基 摺付工 じゃかご 12.9 m2 As舗装工 8.0 m2 路盤工 8.0 m2 土留・仮締切工 掛樋工 (φ600) 12.0 m 舗装版取壊し 8.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
668	古殿町	二級町道 小松川須巻線	石川郡古殿町	松川	三株1号	延長 8.0 m 幅員 5.55~6.40 m  法長 5.6 m 擁壁工 コンクリートブロック積 41.4 m2 小口止工 2.0 基 張芝 (人工芝) 31.2 m2 防護柵工 ガードレール撤去再設置 8.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
669	古殿町	二級町道 小松川須巻線	石川郡古殿町	松川	三株2号	延長 26.0 m 幅員 5.40~5.60 m  法長 6.1 m 擁壁工 フトンかご 82.0 m 筋芝 (人工芝) 132.8 m2 As舗装工 36.4 m2 上層路盤工 37.7 m2 下層路盤工 44.2 m2 防護柵工 ガードレール撤去再設置 26.0 m 縁石工 アスカーブ 26.0 m 舗装版取壊し 36.4 m2	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川名・路線名等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
670	古殿町	二級町道 小松川須巻線	石川郡古殿町	松川	三株3号	延長 8.0 m 幅員 6.50~6.60 m  法長 14.0 m 植生工 植生基材吹付 116.2 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
671	古殿町	二級町道 小松川須巻線	石川郡古殿町	松川	三株4号	延長 174.0 m 幅員 4.90~5.90 m  筋芝（人工芝） 78.1 m2 As舗装工 713.8 m2 As舗装工 45.8 m2 上層路盤工 775.4 m2 下層路盤工 854.0 m2 縁石工 アスカーブ 126.8 m 舗装版取壊し 759.6 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
672	古殿町	二級町道 竹貫田馬場平線	石川郡古殿町	山上	悪原	延長 17.0 m 幅員 8.00 m  法長 15.1 m 植生工 植生基材吹付 218.3 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
673	古殿町	二級町道 竹貫田馬場平線	石川郡古殿町	山上	越牧	延長 13.0 m 幅員 7.60 m  法長 16.9 m 植生工 植生基材吹付 187.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420



令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			決定	異常気象
			郡市町村	大字	字		
674	古殿町	その他の町道 五斗蒔田袖薄線	石川郡古殿町	論田	月僧地	延長 8.0 m 幅員 3.80~4.90 m  法長 2.7 m 擁壁工 コンクリートブロック積 19.9 m2 小口止工 2.0 基 張芝 (人工芝) 42.2 m2 As舗装工 11.2 m2 上層路盤工 11.6 m2 下層路盤工 14.0 m2 舗装版取壊し 11.2 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
675	古殿町	その他の町道 能登沢西作線	石川郡古殿町	山上	伊屋棚	延長 33.0 m 幅員 4.80 m  法長 12.2 m 植生工 植生基材吹付 369.2 m2 排水工 U型側溝布設替 30.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
676	古殿町	その他の町道 能登沢西作線	石川郡古殿町	大久田	西作1号	延長 13.0 m 幅員 5.00 m  法長 10.7 m 植生工 植生基材吹付 134.8 m	10/12~10/13  台風19号  19420
677	古殿町	その他の町道 能登沢西作線	石川郡古殿町	大久田	西作2号	延長 13.0 m 幅員 4.80 m  法長 8.9 m 擁壁工 フトンかご 35.0 m 張芝 (人工芝) 107.3 m2 As舗装工 18.2 m2 上層路盤工 18.9 m2 下層路盤工 22.1 m2 防護柵工 ガードレール撤去再設置 12.0 m 舗装版取壊し 18.2 m2	10/12~10/13  台風19号  19420

令和元年発生災害 第8次査定結果

工事番号	河川 路線名・等	位置			決定	異常気象
		郡市町村	大字	字		
	道路					
国土交通省		計	1	件		