





ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年3月10日(金)	確認目的	循環・攪拌の管理(要求事項②関係)
確認箇所	免震重要棟集中監視室、K4タンクエリア		
確認設備	<input checked="" type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input type="checkbox"/> 移送設備	<input type="checkbox"/> 希釈設備 <input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>ALPS 処理水希釈放出設備及び関連施設のうち、測定・確認用設備について、東京電力が、原子力規制庁の使用前検査を受けていたことから、その状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 免震重要棟集中監視室にて、測定・確認用設備であるK4タンクエリアのタンク群毎に、攪拌機(10基)の起動操作、循環ポンプ(2基)の起動操作が行われた。(写真1) ・ 多核種移送設備建屋及びK4タンクエリアにおいては、系統構成確認や循環ポンプの運転状況確認、循環ポンプ運転時における循環配管内の通水音確認等が行われた。(写真2) 		
			
	(写真1-1) 免震重要棟集中監視室の状況	(写真2-1) 系統構成確認の状況	
			
	(写真2-2) 電動機の異音確認	(写真2-3) 配管内の通水音の確認	