

## ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年5月10日(水)	確認目的	使用前検査の状況
確認箇所	5・6号機敷地護岸ヤード(放水立坑)		
確認設備	<input type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備 <input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>希釈放出設備の一部である放水立坑(上流水槽)について、東京電力が原子力規制庁による使用前検査(外観点検)を受けていることから、状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・放水立坑内部の床、壁等の外観検査を行っていた。(写真1)</li> <li>・隔壁と隔壁の繋ぎ目に異常がないか確認していた。(写真2)</li> <li>・希釈後のALPS処理水流入部の床面は、流入による衝撃に耐えられるようポリウレアで補強されていた。また、床面や壁面には防水塗装が施されていた。(写真3)</li> </ul>		
			
	(写真1-1) 放水立坑(上流水槽)の外観	(写真1-2) 外観検査の状況①	
			
	(写真2) 外観検査の状況②	(写真3-1) 放水立坑(上流水槽)床面の状況	
	(写真3-2) 放水立坑(上流水槽)壁面の状況		